



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 010/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL
ENCINO

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, LA ARQ. GABRIELA FLÓREZ HURTADO RESIDENTE DE OBRA EL CONTRATISTA ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 010/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO.

En Chihuahua, Chih., siendo las doce horas del día 06 de abril del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 07 de marzo de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 010/2016 con el ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA, contratista, por un monto de \$ 1'116,492.24 (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 010/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 010/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL
ENCINO


2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$1'116,492.24 (UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a 06 de abril del 2016.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO


ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 010/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO

Camino a la
Presa Chuvísar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 010/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN
DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL
ENCINO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARMEN GABRIELA FLÓREZ HURTADO

CONTRATISTA

ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 010/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO.

ANEXO A

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			EJERCIDOS

1	Trazo y nivelación con equipo manual, incluye materiales	m2	61.60
2	Excavacion en material tipo "B-C" hasta una profundidad máxima de 2.0mts.	m3	196.33
3	rodapie de block de concreto de 20.0cm. hueco asentado con mortero cemento arena en prop. 1:5 relleno con concreto f'c= 150 kg/cm2	m2	45.44
4	Losa de concreto de 12 cm de espesor f'c= 250 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" a cada 20 cms en ambos sentidos, incluye cimbra de madera aparente lecho inferior	m2	72.04
3.1	muro de block de concreto de 20.0cm. hueco cara de piedra color tabaco asentado con mortero cemento arena en prop. 1:5	m2	145.00
5	Cumbrera en muro de block de concreto de 20.0cm. hueco asentado con mortero cemento arena en prop. 1:5	ml	8.00
6	Zapata corrida de 1.00 fr ancho x 0.20 m de peralte concreto f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas en el sentido longitudinal, varillas de 3/8" en el sentido corto, incluye cimbra	ml	16.00
8	Zapata corrida de 0.60 x 0.20 m concreto f'c= 250 kg/cm2, armada con 4 varillas en el sentido longitudinal, varillas de 3/8" en el sentido corto, incluye cimbra	ml	12.40
9	Salida para luz de centro, incluye poliducto, cableado, suministro y colocacion de lampara de sobre poner	pza	24.00
10	Suministro y colocacion de sanitario cato linea economica similar, incluye trampa de pvc, valvula de retencion, alimentador	pza	8.00
11	Salida hidraulica y sanitaria para lavabo, wc y lleves de jardin, incluye tubería, conexiones, pruebas, boton antivandalism	pza	24.00
12	Suministro y colocacion de mampara de acero inoxidable estandar, incluye puertas, bisagras, fijaciona piso y muro	pza	5.00
13	Suministro y colocacion de centro de carga QO 4, incluye interruptor termomagnetico de 15 a	pza	1.00
14	Suministro y colocacion de tanque biodigestor 3000lts marca rotoplas. Incluye excavación de fosa de 2.50m x 2.50m x 2.5m., colocado de tanque biodigestor, tapado del mismo con material de excavación y conexiones a registro.	pza	1.00
15	Impermeabilizacion de losa de concreto con impermeabilizante Impac o similar	m2	68.04
16	Impermeabilizacion de muro de cimentacion con impac o similar	m2	29.40
17	Suministro y colocacion de urinal de acro inoxidable de 2.00 m, incluye fijacion a muro	pza	1.00
18	Barra de concreto de 2.30 x 0.45 cms f'c= 150 kg/cm2 de 10 cms de espesor, armada con varilla de 3/8" a cada 15 cms en ambos sentidos, incluye cimbra d e madera	pza	2.00
19	Piso de concreto de 12 cms de espesor, concreto f'c= 200 kg/cm2, acabado pulido	m2	152.11
20	Suministro y colocacion de cometida electrica, incluye mufa, tubo , cableado, base de 4 puntas	pza	1.00
21	Instalacion hidraulica y sanitaria conectada a digestor, incluye tubería, excavacion	m	10.00
23	Rellenos con material de banco en capas no mayores a 20.0cm. de espesor medido compacto al 90% proctor.	m3	190.00
24	Jardineria exterior, incluye tierra de jardin, plantas ornamentales	m2	35.50
25	Castillo integral con 1 varilla de 1/2", concreto f'c= 200 kg/cm2 en block de 20 cms	m	219.20
26	Suministro y colocacion de linea de agua para alimentacion de baños, incluye tubería, excavacion	m	33.00
27	Suministro y colocacion de linea de descarga con tubería de pvc	m	30.50
28	Suministro y colocacion de cisterna de 5000 litros, incluye excavacion, muros de proteccion	pza	1.00
30	Colocacion de bebedero de granito suministrado por el municipio	pza	2.00
31	muro de block de concreto de 20.0cm. hueco asentado con mortero cemento arena en prop. 1:5	m2	28.88

CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN PARQUE EL ENCINO.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			EJERCIDOS
32	Aplanado de mezcla cemento arena 1: 3, espesor promedio de 2.0 cms	m2	77.80
33	Pintura vinilica sobre aplanado de mezcla, incluye preoaracion de la superficie	m2	77.80
34	Dala de desplante y cerramiento de 20 x 20 cms, armada con 4 varillas de 3/8" estribos de 1/4" a cda 15 cms, concreto f'c= 200 kg/cm2	m	45.84
35	Suministro y colocacion de mampara de acero inoxidable para personas con discapacidad, incluye puertas, bisagras, fijaciona piso y muro	pza	2.00
36	Plantilla de concreto de 5 cms de espesor, concreto f'c= 150 kg/cm2	m2	25.26
37	Suministro y colocacion de hidroneumatico marca altamira o similar de 1 bomba centrifuga de 1.5 HP y 87 litros	pza	1.00
39	Registro de 80 x 80 x 80 cm a bse de muros de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm con tapa	pza	2.00
40	Suministro y colocacion de filtro de agua en bebedero	pza	2.00
41	Excavacion en material tipo C con rotamartillo	m3	10.00
	LINEA DE CONEXION DE BAÑOS A TRANSFORMADOR		
1.1.1	Suministro e instalacion de poliducto de 53 mm rd 19, con NOM vigente, incluye soporteria, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	180.00
1.1.2	Suministro e instalacion de cable XLP monoplara de aluminio cal 4, incluye soporteria, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	185.00
1.1.3	Suministro e instalacion de cable XLP monoplara de aluminio cal 1/0, incluye soporteria, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	m	555.00
1.1.4	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x20 amp en gabinete nema 3R incluye:, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	1.00
1.1.5	Suministro e instalacion de centro de carga para distribuir carga instalada existente incluye:, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	1.00
1.1.8	Suministro e instalacion de registro de 40x40x40 cms prefabricado de concreto incluye:, nivelacion, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcion, acarreo, limpieza, desperdicios, elevacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	5.00
1.1.9	Apertura de zanja en terreno tipo B 30 cms de ancho por 30 cms de profundidad	m	180.00