



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 017/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA COLOCACIÓN DE
LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA
PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E.
ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL
ENCINO

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LA ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO, SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS RESIDENTE DE OBRA EL CONTRATISTA ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 017/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO

En Chihuahua, Chih., siendo las doce horas del día 01 de abril del 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 07 de marzo de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 017/2016 con el ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA, contratista, por un monto de \$ 930,214.76 (NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 76/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 017/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 017/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA COLOCACIÓN DE
LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA
PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E.
ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL
ENCINO

ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO


2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de \$ 930,112.28 (NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO DOCE PESOS 28/100 M.N.) cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a 01 de abril del 2016.

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 017/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx


CONSTRUIMOS
FUTURO



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE,
REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA NO. 017/2016 PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA COLOCACIÓN DE
LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA
PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E.
ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS
DE CONCRETO HIDRÁULICO EN
ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL
ENCINO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

RESIDENTE DE OBRA

ING. VÍCTOR MIRELES VILLEGAS

CONTRATISTA

ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 017/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA COLOCACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN SUBTERRANEA PARA SUBESTACIÓN DE C.F.E. ALUMBRADO EN ACCESO Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE EL ENCINO.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ANEXO A

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			EJERCIDOS
1.00	LINEA SUBTERRANEA		
1.1	Suministro y colocación de estructura para transición de aéreo a subterráneo. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
1.2	Suministro y colocación de registro de concreto tipo 3, norma CFE. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00
1.3	Suministro y colocación de tubo pad de 53mm. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	809.60
1.4	Suministro y colocación de tubo p.g.g. De 2". Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00
1.5	Suministro y colocación de cable XLP 1/0 aluminio 25 kva. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	544.60
1.6	Suministro y colocación de cable cooper cal 9. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	272.30
1.7	Suministro y colocación de cono de alivio para 25KVA. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
1.8	Suministro y colocación de ménsulas correderas con empaque de neopreno. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	5.00
1.9	Suministro y colocación de registro RMTB4TC. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
1.10	Suministro y colocación de poste 12-750. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
1.11	Aterrizaje de registro eléctrico. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00
1.12	Excavación con medios mecánicos para zanjas en material variable B, incluye: mano de obra, maquinaria, carga y acarreo fuera del área de trabajo a banco de tiro autorizado por municipio, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	128.15
1.13	Suministro y colocación de cama de arena para tubo pad. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	76.89
1.14	Proyecto eléctrico subterráneo	lote	1.00
1.15	Pago a CFE para aprobación de proyecto	lote	1.00
1.16	Relleno de zanjas con material de producto de excavación. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	51.26
2.00	ALUMBRADO PUBLICO		
2.1	Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio cal. 4 incl. materiales, desperdicios, conexiones, mano de obra, herr., maniobras y todo lo necesario para su correcta inst.	ml	273.80
2.2	Suministro e instalación de cable XLP monopolar de aluminio cal. 2 incl. materiales, desperdicios, conexiones, mano de obra, herr., maniobras y todo lo necesario para su correcta inst.	ml	1095.20
2.3	Suministro y colocación de cable cal 10thw-ls, para conexión de registro de poste a lámpara, incluye conexiones, conector bipartido, cal 2., material, desperdicios, colas de conexión para mantenimiento mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	288.00
2.4	Instalación de luminaria punta poste de LED mod. T1SL-30 mca. Praha Lighting o sim., incl. materiales, mano de obra, herr., equipo, maniobras, conexiones, desperdicios, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	9.00
2.5	Instalación de poste metálico cónico circular de 7.00m de altura con brazo sencillo incl. materiales, fletes, acarreos, maniobras de descarga, carga, plomeo y colocación, mano de obra, herr., equipo y todo lo necesario para su correcta coloc.	pza	9.00
2.6	Suministro y colocación de inserto apartarrayo de 25 kv. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
2.7	Suministro y colocación de adaptador de tierra 1/0. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
2.8	Suministro y colocación de registro y base para transformador. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00

REPARACIÓN DE BANQUETAS DE PARQUE EL RELIZ Y EL REJÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
			EJERCIDOS
2.9	Suministro y colocacion de varilla cooper de 3mts. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00
2.10	Suministro y colocacion de soldadura cadweld. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00
2.11	Suministro y colocacion de transformador de 25 kva 22360/Yt 13,200 220-127 volts. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
2.12	Suministro e instalacion de codo de 25KV 1/0 incl. materiales, desperdicios, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	1.00
2.13	Suministro e instalación de tablero de control. Incl. materiales, sujeción, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	1.00
2.14	Suministro e instalación de base de medicion 7x 200 AMP. Incl. materiales, sujeción, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	1.00
2.15	Gabinete de control para medición de 70 x 40 x 23cm. Incl. materiales, sujeción, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	1.00
2.16	Suministro e instalación de apartarayo para baja tensión, incl. materiales, desperdicios, mano de obra, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta inst.	pza	1.00
2.17	Suministro y colocacion de registro electrico pref. de 40x40x40cm incl. fletes, acarreo, maniobras, excavacion y relleno a mano, materiales, mano de obra, herr. y todo lo necesario para su correcta coloc.	pza	4.00
2.18	Suministro y colocacion de Base de concreto para Poste Metálico de 7mts. Incluye mano de obra equipo herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion	pza	9.00
3.00	TRABAJOS VARIOS		
3.1	Murete de acometida electrica, segun proyecto, fabricado con muros de block de 15x20x40cms, con refuerzo vertical de Vs1#3@40cms relleno de concreto pobre, firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 10cms de espesor, losa de concreto armado de 10cms de espesor acabado aparente, aplanado de mezcla cemento-arena prop. 1:3, incluye: materiales, desperdicios, maniobras, andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00
3.2	Trazo y nivelación del terreno. Incluye localización general, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	567.60
3.3	Relleno con material de banco compactado al 80% PSVM. Incluye material, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	340.56
3.4	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado a vuelta de plana. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	567.60