



(FOLIO 01)

VIERNES, 3 DE JUNIO DEL 2016
EL DIA DE HOY SE INICIO EL FREASADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE EN LA AV. POLITECNICO NACIONAL ENTRE LAS AVENIDAS JUVENTUD Y ORTIZ MENA, EN ESTE TRAMO SE REHABILITARA LA CARPETA EXISTENTE CON FREASADO, RENIVELACION Y SOBRECARPETA ASFALTICA DE 2CM DE ESPESOR. Enlargar

DOMINGO, 5 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION EN LA AV. POLITECNICO NACIONAL CON UN AVANCE DEL 12% APROXIMADAMENTE. Enlargar

LUNES, 6 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION EN LA AV. POLITECNICO NACIONAL CON UN AVANCE ACUMULADO DE UN 20%. Enlargar

MARTES, 7 DE JUNIO DEL 2016
SE RENIVELO Y SOBRECARPETO TRAMO FREASADO EL CUAL PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DE UN 30%. Enlargar

(FOLIO 02)

MIERCOLES, 8 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION EN AV. POLITECNICO NACIONAL, AHORA CON UN AVANCE ACUMULADO DE UN 40%. Enlargar

JUEVES, 9 DE JUNIO DEL 2016
SE SOBRECARPETO TRAMO FREASADO Y RENIVELADO, CON UN AVANCE DEL 50% APROXIMADAMENTE. Enlargar

DOMINGO, 12 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION DEL TRAMO EN CUESTION DONDE SE TIENE UN AVANCE DE UN 57%. Enlargar

DEL LUNES 13 AL JUEVES 16 DE JUNIO DEL 2016.
DURANTE ESTOS DIAS EL CONTRATISTA NO LABORO POR DESCOMPOSTURA DE FREASADORA. Enlargar

DOMINGO, 19 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION EN AV. POLITECNICO NACIONAL, SE TIENE UN AVANCE DE UN 70%. Enlargar



(FOLIO 03) LUNES, 20 DE JUNIO DEL 2016
SE CONTINUA CON LA REHABILITACION DE LA AV. POLITECNICO
NACIONAL AHORA CON UN AVANCE DEL 85%. Ensigna
MARTES, 21 Y MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DEL 2016
DURANTE ESTOS DIAS EL CONTRATISTA SE DEDICO A LIMPIEZA
Y RETIRO DE ESCOMBROS. Ensigna
JUEVES 23 DE JUNIO DEL 2016.
SE AVANZA CON LA REHABILITACION DE LA AV. POLITEC-
NICO NACIONAL PRESENTANDO UN AVANCE DEL 90%. Ensigna
DOMINGO 26 DE JUNIO DEL 2016.
SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION
EN AV. POLITECNICO NACIONAL Ensigna