

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	1 (UNICA)		84,680.00
OBRA	PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD		
CONTRATISTA:	ING. AURORA BLANCO OROZCO	UBICACIÓN	PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y
RESIDENTE	C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA	CONTRATO No.	053/2017

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA FECHA Y FIRMA RECIBIDO FIRMA Y FECHA ENTREGA	
☐ RESIDENTE				
☐ JEFE DEPARTAMENTO				
☐ SUBDIRECTOR				
☒ DIRECTOR				
☐				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



*Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción*

ING. AURORA BLANCO OROZCO
BAOA630401NR0
Domicilio Fiscal
CALLE MISAEAL NUÑEZ 1
Col. MISAEAL NUÑEZ 31063
Chihuahua Chihuahua México
Tel. 6144350135

INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA

Factura No: 448

FOLIO FISCAL (UUID):

6D695BA6-2DF8-46FF-8E27-3814A11B9BAC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000307318207

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-06-13T09:45:20

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-06-13T09:40:19

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: C. MINA No. 408
COL. CENTRO C.P. 31000
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: Chihuahua, Chihuahua
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 02-Cheque nominativo
Fecha de Expedición: 13 junio 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ALCANCE DE LA ESTIMACIÓN PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD Estimación 1 (ÚNICA) Según contrato No. 053/2017 RETENCIONES PACTADAS EN SU CONTRATO C.M.I.C. \$146.00 D.I.F. \$146.00 SUMA \$292.00 NETO A RECIBIR \$84,388.00	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00

IMPORTE CON LETRA: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 73,000.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 11,680.00
TOTAL: \$ 84,680.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YIAxoeYHEI0BJwDEjsKUI1HrVrk+Rcbm8WS3o0B3wdf8RtL65xHWZE/QO+uQ42GbzXICTWbHF01n2G9drDb8WICzBFQHFyZocS3kr85fd9uxAgbPigVeqk0rZolmBV/3AqUjL8yY0OjcmDUfnpGUwTE8aSj61RBLWkeut2d03SDWdXGDFWgTb2MrcF/OaAgpRkLY9MMFafPfrsHQy9En8oBOP1vAxdQMLn/RA9gpJTBlog3Xcw75Y7ZGJh3IAk8DUMvU2OedqGikG7/8o7TyUNVb2NXy7sHW6icYSFqJNPK96afOdLZmKAYJm1scA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

alr2k5VnhazE0pC8AHietvmUEOC3oOX80VQVU7M38tzVifzQGS8pDUTO7v7AWZIOCrn80ULbPBRUKJpk7TPPTS++4TNTWk17KD+6S6xm8HE3AcVFPfyzWopQsJWHNLb21YbVMVcTm5oHkDRXK1B9ufRSp+O+Z7ePvNjvmOA64QJ5zpnOd7x3cWPDzE0Z76zG6mzBc1Qk9yP7romMk8UNVrk7u7Cn8z3Nduq4oVgd9y2BB09HfQ3M7ZoGyJSOU+mTVZIRAS4yPND3LNSI221qzdn1GsevyJQoHuJmsaZIDN9Y1Tt3BR98wMmaghFVhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|6D695BA6-2DF8-46FF-8E27-3814A11B9BAC|2017-06-13T09:45:20|YIAxoeYHEI0BJwDEjsKUI1HrVrk+Rcbm8WS3o0B3wdf8RtL65xHWZE/QO+uQ42GbzXICTWbHF01n2G9drDb8WICzBFQHFyZocS3kr85fd9uxAgbPigVeqk0rZolmBV/3AqUjL8yY0OjcmDUfnpGUwTE8aSj61RBLWkeut2d03SDWdXGDFWgTb2MrcF/OaAgpRkLY9MMFafPfrsHQy9En8oBOP1vAxdQMLn/RA9gpJTBlog3Xcw75Y7ZGJh3IAk8DUMvU2OedqGikG7/8o7TyUNVb2NXy7sHW6icYSFqJNPK96afOdLZmKAYJm1scA==|00001000000405535779||



www.foliosdigitales.com

Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 53710





gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet


A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen [Verificar CFDI](#)



RFC del Emisor

Nombre o Razón Social del Emisor

RFC del Receptor

Nombre o Razón Social del Receptor

BAOA630401NR0

ING. AURORA BLANCO OROZCO

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Folio Fiscal

Fecha de Expedición

Fecha Certificación SAT

PAC que Certificó

6D695BA6-2DF8-46FF-8E27-3814A11B9BAC

2017-06-13T09:40:19

2017-06-13T09:45:20

FMD100203JS7

Total del CFDI

Efecto del Comprobante

Estado CFDI

\$84,680.00

ingreso

Vigente

[Continuar](#)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: INVERSION MUNICIPAL 2017	CONTRATO No. 053/2017	CONTRATADOS
OBRA: PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD	ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)	\$ 84,680.00 CON IVA
PERÍODO EJEC. 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2017		
REFERENCIA: LATITUD LONGITUD		
28°38'49.75" N 106° 7'39.64"O		
UBICACIÓN: PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 84,680.00 CON IVA
CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ -
RFC BAOA630401NR0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 84,680.00 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 73,000.00	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ -	
	<u>EXTRAS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 73,000.00	

--

DESCUENTOS		
0.2% C.M.I.C.	\$	146.00
0.2% D.I.F.	\$	146.00
SUMA DESCUENTOS	\$	292.00
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	73,000.00
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	73,000.00
I.V.A.	\$	11,680.00
TOTAL	\$	84,680.00
(CON LETRA)		
(OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)		
DESCUENTOS	\$	292.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	84,388.00

AUTORIZO	ELABORO
C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA	ING. AURORA BLANCO OROZCO
RESIDENTE D.O.P.M	CONTRATISTA
Vo. Bo.	REVISO
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA	ING. EDNA LIRIO DEL RIO SIGALA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.
Vo. Bo.	
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL	
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

CHIHUAHUA, CHIH.,

13 DE JUNIO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 84,388.00
(OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNICA) CONTRATO No. 053/2017 POR LA CANTIDAD DE : \$ 84,680.00
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y
AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD

ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	73,000.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-

SUBTOTAL	\$	73,000.00
IVA	\$	11,680.00
TOTAL	\$	84,680.00

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	
C.M.I.C. DEL 0.2%	146.00
D.I.F. DEL 0.2%	146.00
SUMA	292.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO	\$	84,680.00
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	84,680.00
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	84,680.00
POR EJERCER	\$	-

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	-
ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-
POR AMORTIZAR	\$	-

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 146.00	\$ 146.00
ACUMULADO ACTUAL	\$ 146.00	\$ 146.00

R E C I B I M O S

ING. AURORA BLANCO OROZCO
BAOA630401NR0

OBRA: PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD

UBICACIÓN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA

ESTIMACIÓN No. 1 (UNICA)

No. CONTRATO: 053/2017

CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO

PERIODO: 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD

73,000.00

73,000.00

EXCEDENTES

EXTRAS

SUBTOTAL	73,000.00
I.V.A.	11,680.00
TOTAL	84,680.00

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. AURORA BLANCO OROZCO

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

OBRA: PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION UBICACIÓN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA No. CONTRATO: 053/2017
DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD CANTERA ESTIMACIÓN No. 1(UNICA)

CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO

PERIODO: 15 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2017

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	OL. ESTIMAD		
<u>PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD</u>								
	PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSION DE LA GAZA PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y AVE. LA CANTERA EN ESTA CIUDAD	Proyecto	1.00	1.00	0.00	1.00	73,000.00	73,000.00

PROYECTO ILUMINACIÓN

Levantamiento de datos de instalaciones existentes
Elaboración de proyecto de las subestaciones necesarias
Proyecto de iluminación calculo de niveles de iluminación en
Memoria técnica
Presupuesto base

PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION

Levantamiento de datos con equipo GPS
(Georeferenciado)
Proyecto delinea de media tensión existente
Proyecto de linea de media tensión modificado
Proyecto en DEPRORRED
Lista de materiales

POR EL CONTRATISTA

ING. AURORA BLANCO OROZCO

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

HOJA 1 / 1

[illegible]

INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA

C. Misael Nuñez No. 1
Col. Misael Nuñez

Tel - Fax 01-614-4- 35-01-35
Chihuahua, Chih.

Chihuahua, Chih., a 13 de Junio de 2017

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Anexo a la presente envío a usted proyecto de :
ILUMINACION Y MODIFICACION DE LAS LINEAS DE MEDIA TENSION DE LA
GAZA PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA en esta ciudad.

El cual incluye : Memoria Técnica de cálculo y descriptiva, presupuesto, CD. Del proyecto eléctrico
en Autocad y Visual, curvas de iluminación con sus respectivos cálculos.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.



A T E N T A M E N T E


ING. AURORA BLANCO OROZCO