



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 140/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

ACUERDO QUE EMITEN EL ING. CARLOS CABELLO GIL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SIENDO ASISTIDO POR LOS CC. ARQUITECTO CARLOS AGUILAR GARCÍA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA E INGENIERO VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, PARA HACER CONSTAR EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140/2017, CONSISTENTE EN: PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN CENTAURO DEL NORTE.

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del día 09 de Octubre del 2017, el suscrito Director de Obras Públicas, asistido por el Subdirector de Infraestructura Urbana y el Jefe del Departamento de mejoramiento Vial e Infraestructura de la Subdirección de Infraestructura Urbana, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62 fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y en el ejercicio de las facultades conferidas en el Artículo 74 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, emito el presente Acuerdo que autoriza el diferimiento del plazo de ejecución por motivo del atraso en la entrega del anticipo que se otorga en los trabajos de la obra arriba referida, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 31 de agosto del 2017, se celebró con la empresa GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. el Contrato de Obra Pública No. 140/2017, el cual tiene como objeto los trabajos de PAVIMENTACION CALLES COL. REVOLUCION ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN CENTAURO DEL NORTE, por un monto de \$ 2'371,500.00 (dos millones trescientos setenta y un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, estableciéndose un plazo de ejecución de 75 días naturales, debiendo iniciarlos el día 31 de agosto del 2017 y terminarlos a más tardar el día 13 de noviembre del 2017, pactándose un anticipo del 80% para el inicio de la obra y la compra de materiales y equipos de instalación permanente en la misma.

2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

**ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 140/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO**

II.- Que la factura que ampara el importe del anticipo fue entregado por la empresa contratista el día 14 de Septiembre de 2017, por lo que el importe del anticipo fue puesto efectivamente a su disposición hasta el 06 de octubre de 2017, debido a lo anterior, la empresa contratista no pudo llevar a cabo el inicio de los trabajos y la adquisición de equipos y materiales de instalación permanente en la obra en la fecha señalada en el contrato; aunado al hecho y como consta en el expediente del referido contrato 140/2017, el contratista exhibió de manera oportuna y de conformidad con el artículo 48 de la Ley en la materia, las garantías al anticipo y de cumplimiento a dicho contrato mediante las pólizas de fianza números BKY-0008-0000962 y BKY-0008-0000961 respectivamente, ambas emitidas por BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V., es procedente diferir el plazo de ejecución de la obra.

ACUERDO

PRIMERO. - Con base en los antecedentes y motivos antes expuestos y con fundamento en la fracción I del artículo 62 de La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con La Misma Del Estado de Chihuahua, se difiere El plazo de ejecución Del Contrato de Obra Pública No. 140/2017, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 06 de Octubre del 2017 al 19 de Diciembre del 2017 respectivamente.

SEGUNDO.- Notifíquese a GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. el contenido y alcance legal del presente acuerdo.

ACUERDO que se dicta y firma para constancia en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los nueve días del mes de octubre del año dos mil diez y siete.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 140/2017 POR
ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS CABELLO GIL

EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORAMIENTO VIAL E
INFRAESTRUCTURA

ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACUERDO DE DIFERIMIENTO POR ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140/2017, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN CALLES COL. REVOLUCIÓN ASFALTO C. SALVADOR DIAZ ENTRE INDUSTRIAS Y AMERICA LATINA, CALLE ENTRE CAMILO TORRES Y SERDAN, CENTAURIO DEL NORTE Y

2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos