

Finiquito de Obra

" El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 75 párrafo segundo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; Artículos 192 y 196 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua"

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

Reg. Fed. Cont: BAOA630401NR0

Contratista: ING AURORA BLANCO OROZCO

Contrato No. 012/2017	Monto con Iva \$ 17,400.00	Periodo Contratado: 10 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2017	Elaborado: marzo 10 del 2017
Anticipo del 0%	Entregado:	Periodo Diferido:	Acuerdo elaborado:
Suspensión apartir:	Elaborado:	Levantamiento de Suspensión apartir:	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:
Convenio	Incremento \$	Fecha de Terminación	Elaborado:

Pagare Vicios Ocultos No. 1/1	Monto con Iva \$ 1,740.00	Fecha: jun 5 del 2017
-------------------------------	---------------------------	-----------------------

2017-PDM-OP-021 \$ 17,400.00

Recursos 2016-2018

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 17,400.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACION	RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO		PERIODO DE EJECUCION	
			IMPORTE	IMPUESTO		0.20%	0.20%		FINANC.	NETO	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO											
Estimación 1 (UNICA)	Nº 444		15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	abr 8 del 2017	abr 8 del 2017
SALDOS 2017			15,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,340.00	mar 10 del 2017	abr 8 del 2017
COSTO DE OBRA, 17,400.00			AMORTIZACION: 0.00		EJERCIDO: 17,400.00		RET. 0.2% 30.00		PERIODO REAL: mar 10 del 2017		abr 8 del 2017	
POR ESTIMAR: 0.00			POR AMORTIZAR: 0.00		POR EJERCER: 0.00		RET. 0.2% 30.00		RET. 0.2% 30.00			

CONTRATISTA

ING AURORA BLANCO OROZCO

RESIDENTE D.O.P.M.

CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ING. EDNA LUVETTE DEL RIO SIGALA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GRACIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y VALLE ESCONDIDO.

Finiquito de los Trabajos

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	P.UNITARIO	IMPORTE	VOLUMENES EJERCIDOS	VOLUMENES NO EJERCIDOS
1.00	PROYECTO	LOTE	1.00	\$ 15,000.00	\$15,000.00	\$ 1.00	\$ 15,000.00 \$ - \$ -
1.1	LEVANTAMIENTO DE DATOS CON EQUIPO GPS (GEOREFERENCIADO)						
1.2	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE						
1.3	PROYECTO DE LINEA DE MEDIA TENSION MODIFICADO						
1.4	PROYECTO EN SISPROTER						
1.5	LISTAS DE MATERIALES						
2.00	TRAMITES ANTE CFE						
2.1	INGRESO DE DOCUMENTACION PARA OBTENER EL No. DE DC						
2.2	SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BAJO EL REGIMEN DE APORTACIONES. SSEEBA ATRAVES DE SISPROTER						
2.3	OFICIO DE APROVACION DE PROYECTO						
					\$15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
					SUBTOTAL \$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
					IVA \$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
					TOTAL \$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica No. 012/2017; resultando saldo a cancelar de \$0.00 (00/100 M.N)

POR EL CONTRATISTA

ING AURORA BLANCO OROZCO

RESIDENTE D.O.P.M.

CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA

SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2017, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.