

RESTAURACIÓN DE SANITARIOS EN LA EXHACIENDA SAN JOSÉ EL TORREÓN,
EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Avance del periodo del 05/12/2025 al 14/12/2025



N° DE CONTRATO/CONVENIO	153/2026
IMPORTE CONTRATADO	701,170.45
VIGENCIA DEL CONTRATO	05/12/2025 – 28/12/2025
ANTICIPO (0.0%)	N/A
FECHA DE PAGO DE ANTICIPO	N/A

AVANCE FÍSICO REAL	30%
AVANCE FINANCIERO REAL	00.00%
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	20%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	20%
ESTIMADO ACUMULADO	\$00.00



Demolicion de recubrimiento ceramico



Demolicion de mampara de concreto



Demolicion de firme de concreto



Desmantelamiento de instalación hidrosanitaria

***NOTA:** UTILIZAR LAS HOJAS QUE SEAN NECESARIAS PARA DESCRIBIR EL AVANCE A REPORTAR