

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A
EJECUTAR EN 2019-1

- No. DE CONTRATO - 002/2019
- CONTRATISTA - LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO - \$ 608,251.80 (incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO - \$ 616,518.17 (incluye IVA)
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - 4 DE MARZO DE 2019 AL 27 DE SEPT DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 27,724.00 (incluye IVA)
- RESIDENTE - ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
6 %	6 %	4.55%

INICIO REAL: 4 DE MARZO DE 2019
TERMINACION: 27 DE SEPT DE 2019