

"ADECUACIONES DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 1)."

- No. DE CONTRATO 045/2019
- CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 9,447,840.16 C/ IVA
- MONTO ASIGNADO \$
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 17 DE JUNIO DE 2019
28 DE NOVIEMBRE DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO CON ANTICIPO \$ 2,834,352.05 C/IVA (30%)
- RESIDENTE ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS

OBSERVACIONES:

SE INICIO LOS TRABAJOS EL DIA JUEVES 20 DE JUNIO DE 2019 CON RETIRO DE DEFENSA METALICA EN CRUCERO DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y HACIENDA DEL VALLE, SE REALIZO COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO EN CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO SENTIDO SUR A NORTE (CAMELLON) DEL PERIFERICO DE LA JUVENTUD, SE INICIO EN CAMELLON CENTRAL CON RETIRO DE VEGETACION Y EXCAVACION EL DIA LUNES 24 DE JUNIO, SE REALIZO EL CIERRE DE CARRIL IZQUIERDO SENTIDO NORTE SUR EL DIA LUNES 08 DE JULIO DE 2019.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
5.93%	6.51%	30 %