

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ADECUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 1)

• No. DE CONTRATO	045/2019
• CONTRATISTA	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.
• MONTO DEL CONTRATO	\$ 9,447,840.15 C/ IVA
• MONTO ASIGNADO	\$ 22,613,860.06 C/ IVA
• PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	17 DE JUNIO 2019 28 DE NOVIEMBRE 2019
• DIFERIMIENTO	16 DE DICIEMBRE 2019
• EJERCIDO CON ANTICIPO	\$ 3,625,523.44 C/ IVA
• RESIDENTE	ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS



ACTIVIDADES PRINCIPALES:

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA COSTRUCCION DE UN 4TO CARRIL EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD, Y EN EL CRUCERO DE HACIENDA DEL VALLE SE REALIZARAN ADECUACIONES PARA EL TRANCITO VEHICULAR Y CRUCE DE PEATONES. INCLUYE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS, PEDRAPLEN, SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA, CARPETA ASFALTICA, BARRERA DE CONCRETO, ALUMBRADO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL
42.52 %	11.96 %	\$ 3,285,455.94	\$1,130,244.85
0.0 %	0.0 %	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ABASTECIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 1)



SE MUESTRA COLADO DE GUARNICION



SE MUESTRAN COLADO DE BARRERA CENTRAL



SE MUESTRA COLOCACION Y ARMADO DE BASES DE ALUMBRADO



SE MUESTRA DEMOLICION EN CAMELLON DE PERIFERICO DE LA JUVENTUD