

Construcción de techumbre metálica tipo domo 17.00 x 30.00 m, en escuela primaria Socorro Villagrán Vizcaíno

- No. DE CONTRATO 075/2019
- CONTRATISTA AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 1,102,872.32 CON IVA
- MONTO ASIGNADO \$ 1,087,927.58 CON IVA
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 15/07/2019
16/09/2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO CON ANTICIPO
- RESIDENTE ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA

OBSERVACIONES:



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
100 %	100 %	85 %