

Página: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Correlativo	Programa Fondo Correlativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Año Financiero						Año Físico			Observaciones					
															Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
CM0013030224704	Rehabilitación de Campo Luis Fuentes Meléndez del Surzal	20130300021	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	\$2,748,852	20.70	0	Obras	1,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CM0013030224713	Construcción de Campo Millonero O31 Suroeste	20130300022	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$17,583,147	\$4,378,397	\$4,378,397	\$4,378,397	24.81	0	Obras	2,200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM0013030224716	Construcción de Gimnasio Deportivo Adquirido de El Palomar	20130300023	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	Dirección de Obras Públicas Municipio de Chihuahua	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,044,754	\$11,044,754	\$11,044,754	\$11,044,754	\$3,588,077	\$3,588,077	\$3,588,077	32.52	0	Obras	3,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM1113010040503	Construcción de Polideportivo O31 Pedro Domínguez	1	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Educación y deporte	Terminado	2011	0	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	\$7,807,864	100.00	0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM1113010040508	Construcción de Polideportivo O31 Vista Cerro Grande	2	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Educación y deporte	Terminado	2011	0	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	\$7,819,998	100.00	0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM1213010040798	Construcción de Gimnasio de Bas de Calle Rio Ruiz y Rio Metágora O31 Sistema de Suroeste	20130300029	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	0	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	\$3,130,535	100.00	0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Física: LO CORRESPONDIENTE A RESERVA POR ANTECIP. POR ANTECIP. EN FUE ANTECIPADO / REGISTRO: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CM12130100407841	Construcción de Gimnasio de Bas Ubicado en Calle 58 y Tamboral de O31 Suroeste	20130300029	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Correlativo	2025	Departo	11-Educación Pública	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	0	\$3,274,800	\$3,274,800	\$3,274,800	\$3,274,800	\$3,274,800	\$3,274,800	100.00	0	Obras	1	100.00	100.00	Financiera / Física: LO CORRESPONDIENTE A RESERVA POR ANTECIP. Y ANTECIP. YA SE REALIZO / REGISTRO: SEFISOM - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	