

Ver pag. 9

Información General del Proyecto													Años Financieros						Años Fiscales			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Estado	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Corriente - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Etapa	Periodo	Ciclo Anual	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonab.)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Anual
CH0013049261771	Rehabilitación Parque Ponce De Leon	081180MP01	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Subsidio	8175 Becas de egresados publicos	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,014,504	\$1,014,504	\$1,014,504	\$1,014,504	\$505,515	\$505,515	\$505,515	49.83	0	Obras	560	100.00	50.00	Financiera / Falta: / Registro: SBTFSOM - SIFDMA: Para el siguiente nivel.
CH0013049261845	Proje Oscar Flores III Etapa	081180MP02	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Subsidio	8175 Becas de egresados publicos	20-Desarrollo Social	Dirección de Obras Publicas Municipio de Chihuahua	Desarrollo social (educación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,135,130	\$1,135,130	\$1,135,130	\$1,135,130	\$562,877	\$562,877	\$562,877	49.57	0	Obras	500	100.00	50.00	Financiera / Falta: / Registro: SBTFSOM - SIFDMA: Para el siguiente nivel.