

Total: 22

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Revolución	Avance Anual	Avance Acum.
CHH0180201088244	Construcción de Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ramón López Pérez - 129456	129456	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$1,179,815	\$1,179,815	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	251	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088245	Construcción De Techohombre Metálica Tipo Domo En La Escuela Primaria Federal Benemérito De Las Américas - 129322	129322	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$1,090,363	\$1,090,363	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	541	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088246	Trabajos De Perforación Direccional - 77879	77879	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$815,805	\$815,805	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	200,000	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088251	Rehabilitación De Telesecundaria Numero Sesenta Y Dos Veintisiete - 33555	33555	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$2,269,243	\$2,269,243	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	680	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088252	Rehabilitación De Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 33506	33506	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$2,414,122	\$2,414,122	\$2,414,122	\$2,398,871	0	0	0	0	0.00	0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088253	Reconstrucción De Colector De Aguas Residuales Ubicado En La Colonia COP - 33441	33441	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,799,989	\$1,404,333	\$1,404,333	\$1,404,333	78.02	0	Otros	2,122	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH0180201088254	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ford Cisneros Noventa Y 33594 Uno - 33594	33594	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$1,395,777	\$1,395,777	\$1,395,777	\$1,395,777	0	0	0	0	0.00	0	Otros	311	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088255	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Paula Alegría - 33653	33653	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2018	\$729,911	\$729,911	\$729,911	\$697,201	0	0	0	0	0.00	0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088256	Canalización De Arroyo Los Arcos II Y Vado En Calle Doroteo Arango De C Ignacio Rodríguez A C Hacienda De Chihuahua Col Amp. Nvo Triunfo - 26096	26096	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$810,405	\$810,405	\$810,405	\$810,405	\$756,267	\$756,267	\$756,267	93.32	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH0180201088257	Encasamiento De Arroyos De Zona Sur - 4701	4701	Chihuahua	Chihuahua	El Charco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH0180201088258	Pavimentación Del Camino El Sauz Nuevo Delicias Del Sr Don Max Cisneros Al Sr Don Max Tricenteno Sesenta Mil Doscientos Cincuenta N - 33695	33695	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,615,832	\$6,615,832	\$6,615,832	\$6,228,297	0	0	0	0	0.00	0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH0180201088261	Encasamiento De Arroyos En La Zona Rural Norte Municipio De Chihuahua - 4656	4656	Chihuahua	Chihuahua	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH16020070984	Obra Adicional En La Construcción De Dren Pluvial En Escuela Miguel Ridalgo - 190103	190103	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00								Financiera: / Físico: / Registro: Se entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico y el registro de ejecución en ejecución.
CHH1810101057791	Canalización De Arroyo El Barro De Perif Francisco Almada A Calle Ronce De León Col Valle De La Madrid - 4837	4837	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,590,856	\$1,527,221	\$261,466	\$261,466	\$261,466	16.44	0	Metros lineales	75	100.00	16.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH1810101057792	Canalización De Arroyo Entre Calles Residencia De Septiembre Y Luis L León En Colonia Riquelme Quiroz - 753	753	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$793,176	\$793,176	\$793,176	\$786,307	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1810101057793	Canalización De Arroyo Galera Sur Entre Calle Fresno Y Avenida Col Granjas - 751	751	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,311,788	\$2,105,500	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1810101057794	Construcción De Muro De Contención En Varios Tramos Del Arroyo El Picacho Entre Calles Pascual Franco Y Calle Quintas Carolinas - 853	853	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,170,574	\$3,170,574	\$3,170,574	\$2,227,675	0	0	0	0	0.00	0	Metros	300	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1810101057795	Rehabilitación De Talud Y Piso En Arroyo El Mimbres Y Av Heróles Colegio Millán Col. Nombre De Dios - 843	843	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$401,656	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	\$401,634	100.00	0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH1810101057796	Construcción De Red De Agua Potable Y Red De Arroyos En Zona Sur De La Ciudad - 836	836	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$24,995,832	\$24,995,832	\$19,938,107	\$19,938,107	\$1,247,904	\$1,247,904	\$1,247,904	4.99	0	Metros lineales	1,600	100.00	5.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH1810101057797	Canalización De Arroyo La Cañota Tramo Calle Cincuenta Y Cuatro A Calle Cincuenta Y Do Entre Priv De Veinte De Nov De La Colonia Rosario - 829	829	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,109,122	\$1,109,122	\$1,109,122	\$1,052,675	\$307,739	\$307,739	\$307,739	27.75	0	Metros lineales	120	100.00	27.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHH1810101057798	Canalización De Arroyo Los Arcos De Calle Doroteo Arango A Cieneguilla Col Nvo Triunfo - 820	820	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,950,835	\$3,950,835	\$3,950,835	\$3,250,222	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH1810101057799	Canalización De Arroyo Magallanes De C Carmen Jordan A C Camilo Torres De La Col Francisco Villa - 813	813	Chihuahua	Chihuahua	Chihuahua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,242,681	\$1,180,947	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.