



22 de marzo del 2016

Folio: 001

En este día en el turno nocturno se comienza con los trabajos de Rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Perif. de la Juventud entre Av. Eco Villa y Av. Politécnica Nacional, comenzando con los trabajos de fresado entre C. Luz Eterna y agencia Mitsubishi (N-S), logrando terminar el trabajo al 100%.

23 de marzo de 2016

En este día en el turno nocturno se continúan con los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico en el perif. de la Juventud, comenzando con el fresado del tramo entre agencia Chrysler y Hdas. de Valle (N-S), logrando un avance del 90%.

24 de marzo del 2016

Folio: 002

En este día en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Perif. de la Juventud, comenzando con los trabajos de fendido y renovación de mezcla asfáltica en los tramos antes mencionados en los tramos anteriores. Se suspenderán los trabajos hasta el día 27 de marzo por órdenes de la dirección de vialidad.

27 de marzo del 2016.

En este día en el turno nocturno se continúa con los trabajos de fendido y renovación con mezcla asfáltica en Av. Perif. de la Juventud, entre C. Luz Eterna y Hdas. del Valle (N-S), cubriendo por completo los tramos fresados.



28 de marzo del 2016

Folio: 003

En este día en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento asfáltico en Av. Perif. de la Juventud, concluyendo el 30% del fresado restante del tramo entre agencia Chrysler y Hda. del Valle (N-S) y se comienza con el fresado del tramo entre Hda. del Valle y agencia Toyota (N-S).

29 de marzo del 2016

En este día en el turno nocturno, se termina con el 50% restante de los trabajos de fresado en el tramo entre Hda. del Valle y agencia Toyota (N-S), se comienza y se termina en este mismo día el fresado en el tramo Altas de Hda. del Valle (N-S) y se logra un avance del 50% del fresado en el tramo entre Hda. del Valle y carrizales en carril de baja (N-S).

30 de marzo del 2016

Folio: 004.

En este día, en el turno nocturno, se comienza el tendido y renovación de los tramos fresados los días 28 y 29 de marzo del 2016.

31 de marzo del 2016.


En este día en el turno nocturno se continúa con los trabajos de renovación y tendido de carpeta asfáltica en los tramos fresados, logrando terminar el tendido al 100%. Por ordenes de vialidad se suspenden los trabajos hasta el 3 de abril del 2016.



3 de abril del 2016


Folio: 005

En este día en el turno nocturno, se continúa con el 50% restante de los trabajos de fresado en el tramo entre Hda. del Valle y Carrizales en el carril de baja (N-S) concluyendo por completo el fresado del tramo, y se comienza con el fresado en el mismo tramo en el carril central, logrando un avance del 30%.



4 de abril del 2016.


En este día en el turno nocturno se continúa con el fresado de carpeta asfáltica existente en el carril central entre tramo entre Hda. del Valle y Carrizales (N-S), logrando un avance acumulado aproximado del 65%.



5 de abril del 2016.


Folio: 006.

En este día, en el turno nocturno, se termina con el fresado de carpeta asfáltica existente en el carril central en el tramo entre Hda. del Valle y Carrizales (N-S).



6 de abril del 2016

En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de renovación y tendido de carpeta asfáltica en los tramos fresados los días 3, 4 y 5 de abril, logrando un avance en el tendido del 50%.





7 de abril del 2016

FOLIO: 003

En este día, en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de renovación y tendido de carpeta asfáltica en los tramos fresados, terminando y cubriendo por completo las áreas fresadas. Por ordenes de viabilidad, se suspenden los trabajos hasta el día 10 de abril del 2016.

10 de abril del 2016

En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de fresado de carpeta existente en el tramo entre Hda. Carrizales y Av. Politécnico (N-S) logrando un avance aproximado del 30%.

11 de abril del 2016

FOLIO: 008

En este día, en el turno nocturno se continúa con los trabajos de fresado de carpeta existente en el tramo entre Hda. de Carrizales y Av. Politécnico Nal. (N-S), logrando un avance acumulado aproximado del 70%.

12 de abril del 2016

En este día, en el turno nocturno, se continúan con los trabajos de fresado de carpeta existente en el tramo entre Hda. de Carrizales y Av. Politécnico (N-S), logrando terminar por completo el fresado del tramo marcado.



13 de abril del 2016

FOLIO: 009

En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de renovación y tendido de carpeta asfáltica en los tramos entre Hda. de Carrizales y Av. Politécnico (N-S), logrando un avance de 50% de área fresada.

14 de abril del 2016

En este día, en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de renovación y tendido de carpeta asfáltica entre Hda. de Carrizales y Av. Politécnico (N-S), logrando cubrir por completo las áreas fresadas. Por ordenes de la dirección de viabilidad, se suspenden trabajos hasta el 17 de abril del 2016.

17 de abril del 2016

FOLIO: 010

En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de fresado de carpeta existente en los tramos antes y después de la Av. Politécnico Nacional (S-N), logrando un avance del 50% del área marcada.

18 de abril del 2016

En este día, en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de fresado en los tramos antes y después de la Av. Politécnico Nacional (S-N), terminando por completo los trabajos de fresado en esta área.



19 de abril del 2016.	FOLIO: 11
En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de fresado en el turno antes y después de la Av. Hda. del Valle. (S-N), terminando en este mismo día el área marcada.	
20 de abril del 2016	
En este día, en el turno nocturno, se comienza con los trabajos de renovación y tendido de carpeta en los tramos fresados los días, 17, 18, y 19 de abril, logrando cubrir el 50% del área fresada.	

21 de abril del 2016	FOLIO: 012
En este día, en el turno nocturno, se continúa con los trabajos de renovación y tendido de mezcla asfáltica en los tramos antes y después de Av. Politécnico Nacional (S-N) y antes y después de Hda. del Valle (S-N), terminando por completo los trabajos de Contrata.	
22 de abril del 2016	
En este día, en el turno nocturno, se realiza la limpieza de los tramos rehabilitados, concluyendo al 100% los trabajos del contrato.	