



LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chih., 5 de Octubre de 2016.

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.

Estimado Ingeniero:

De acuerdo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. No.061/2016 relativo a: **CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL ACUEDUCTO "RECORRIDOS", UBICADO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, por este medio solicitamos la ampliación en tiempo para el 12 de Noviembre del presente año, debido a los diferentes cambios al proyecto los cuales le argumentamos en las siguientes notas de bitácora:

1.-Nota de Bitácora No.60 de fecha 29 de septiembre de 2016 se nos definieron la ubicación de la instalación de postes para la alimentación del alumbrado de los recorridos 5 al 8.

2. Nos hemos visto afectado con el avance de la obra debido a la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en la región, nota de bitácora No. 65 de fecha 3 de Octubre de 2016 (lluvias constantes días 26,27,30 de Septiembre).

Así mismo se le informa que salió un área rocosa en el recorrido 8 por lo cual los trabajos se vienen ejecutando más lentos su excavación para dar con el nivel de proyecto para los pisos.

3.-A la fecha no se nos ha definido la tapa de protección contra vándalos para las lámparas de piso.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Ing. Diego J. Suarez Reyes
Apoderado Legal.

ccp.-Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Infraestructura Urbana
ccp.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe departamento de Construcción.
ccp.-Ing. José Luis Huitron Lopez.-Residente de obra.

*Recibido
Jaramila
Octubre 06. 2016*