

EXTENSIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN EN CALLE VALLE GRANDE N°. 4811. COLONIA CERRO DE LA CRUZ

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

Reg. Fed. Cont: RAPE-830728-QF6

[illegible]

CONTRASTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

~~ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCON~~

ING. ENRIQUE VICARREAL ALEMAN

SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

CHIHUAHUA, CHIH. A 05 DE AGOSTO DE 2016


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
EXTENSIÓN DE RED DE BAJA TENSION EN CALLE VALLE GRANDE No. 4811, COLONIA CERRO DE LA CRUZ
 CONTRATO NUM. 174/2016
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS


N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	CONVENIO	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJERCIDOS
----	-----------	--------	-----------------------	----------	-------------	---------	------------------	----------------	------------------------	---------------------------

I.-PARTIDA
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de éste catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda

1.0	EXTENSIÓN DE RED DE BAJA TENSION.	PAGO	1.00		\$8,281.79	\$8,281.79	1.00	0.00	8,281.79	0.00
						\$8,281.79			\$8,281.79	\$0.00

Se levanta el presente finiquito, según contrato de obra publica 174/2016, resultando sin saldo alguno.

POR EL CONTRATISTA

 ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

POR EL CONTRATANTE

 ING. HÉCTOR IRIGOYEN RASCON

CHIHUAHUA, CHIH. A 05 DE AGOSTO DE 2016.