



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de septiembre del 2014

Dependencia	Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social
Misión:	Estimular y garantizar la participación ciudadana, ofreciendo una atención de calidad y calidez, implementando programas y satisfaciendo las demandas de una manera transparente y eficaz.
Visión:	Ser una Dependencia cercana a la sociedad que, de manera coordinada con todos los actores sociales, opere políticas públicas efectivas que generen un cambio permanente en el desarrollo humano y social.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
1	3	1	2	Apoyos en Infraestructura y Equipamiento	Subdirección de Educación	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa, para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Apoyo	164	Enero 2013 Julio-2014	4,417	\$3,567,974.92	\$2,887,553.74	Propio y FOPEDEP
1	3	1	2	Programa Escuelas de Calidad	Subdirección de Educación	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa, para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Escuela	152	Enero 2014 Julio-2014	152	\$1,520,000.00	\$1,520,000.00	Propio
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno, programas de empleo temporal para personas de escasos recursos.	Empleo	58	Enero 2014 Julio-2014	58	\$1,350,398.22	\$1,256,509.80	Propio y MADEFAS
1	1	1	4	Programa Pintando Futuro	Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mejorar los instrumentos de participación para asegurar un mayor involucramiento de la ciudadanía.	Mantener la estrecha comunicación con las Asociaciones Civiles que puedan invertir y gestionar recursos para la realización de proyectos sociales.	Apoyo	500	Enero 2014 Julio-2014	2,550	\$499,986.47	\$35,650.16	Propio, 33FM-AT-090 y 33FM-AT-090
2	2	2	5	Programa Hábitat	Subdirección de Desarrollo Social	Incrementar la Infraestructura Social y Urbana.	Mejoramiento del entorno urbano a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de centros comunitarios y la regeneración en forma integral de vialidades urbanas.	Apoyos		Septiembre- 2014 Diciembre-2014	2,139	\$18,671,589.50	\$18,655,623.29	Propio y ADEFAS
2	3	1	3	Progrma Rescate de Espacios Públicos	Subdirección de Desarrollo Social	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	Obra		Septiembre- 2014 Diciembre-2014	13,277	\$6,954,447.58	\$7,426,374.46	Propio y MADEFAS
2	2	2	1	Programa Electrificación	Subdirección de Desarrollo Social	Incrementar la infraestructura social y urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Obra	28	Enero- 2013 Julio-2014	3,600	\$46,207.44	\$46,207.44	Propio, 33-FM AT-086
1	4	1	2	Aportación municipal para la remodelación del edificio de la Cruz Roja	Subdirección de Desarrollo Social	Aportación del Municipio para la remodelación del edificio de la Cruz Roja	Gestionar la ampliación de infraestructura del centro de Atención y Prevención Psicológica.	Apoyo	1	Enero 2014 Julio-2014		\$377,955.62	\$0.00	Propio



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

HOJA 1 DE 3

Dependencia	DIRECCIÓN DE MANTENIMINETO URBANO
Misión:	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO URBANO, VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTES Y DE CALIDAD.
Visión:	SER LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO ENFOCADA A EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA, LA SEGURIDAD Y BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	3	1	2	PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE FORMA OPORTUNA Y CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	AREAS	86	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	13,535,551.67	8,571,728.20	FAFM
2	1	4	2	PAGO DEL SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FORMA OPORTUNA	PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	1	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	13,131,853.36	6,952,592.07	FAFM
2	3	1	2	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACION PÚBLICOS (REFRENDO)	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CUADRILLAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	PIEZA	208	ENERO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,522,782.10	2,443,957.00	FAFM
2	3	1	2	ADQUISICION DE CAMIONES, PICK UP'S Y CARROCERIAS ESTACAS (REDILAS) Y TRASNPORISTAS PARA MANTENIMIENTO URBANO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE VEHICULOS Y COMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS PROPIOS DE SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO	ADQUISICION DE PICK UP, CHASIS, CAMIONES DE 3.5 Y 10 TONELADAS, ASI COMO REDILAS Y CAJAS TIPO TRASPORTISTAS	PIEZA	15	ENERO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	7,359,774.00	7,345,612.00	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	3	1	2	ADQUISICION DE PINTURA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	REALIZAR LAS ACCIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE AREAS VERDES A CARGO DEL MUNICIPIO	REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACION Y LIM PIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES	CUBETA	1452	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,299,843.48	827,231.09	FAFM
2	6	1	8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTR Y PLANTACION DE ARBOLES PARA CONTRIBUIR A LA REFORESTACION DE LA CIUDAD	SUMINITRO Y PLANTACION DE ARBOLES	ARBOLES	1700	MARZO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	9,945,000.00	7,473,960.00	FAFM
2	1	4	2	ADQUISICION DE GRUA PARA EL MANTENIMINETO DE ALUMBRADO (REFRENDO)	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE GRUA CON ALTURA DE TRABAJO DE 13 MTS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUISICION DE GRUA	PIEZA	1	FEBRERO-MAYO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,099,576.00	1,098,755.00	FAFM
2 2	3 1	1 4	2 2	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	PIEZA	6139	MARZO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,497,380.52	883,862.56	FAFM
2	2	1	1	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO VIAL	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE VIALIDADES (RECARPETEO Y BACHEO)	ADQUISICION DE SEMI REMOLQUE, MINICARGADOR, FRESADORA DE ASFALTO, ESCOBA DE RECOGIDA Y CAMION DE VOLTEO	PIEZA	6	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,900,430.00	\$0.00	FAFM
2	3	1	2	INVERNADERO HIDROPONICO DE FLORES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVERO HIDROPONICO DE FLORES	CULTIVAR LAS FLORES NECESARIAS PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	PIEZA	1	MARZO-MAYO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	FAFM
5	2	1	2	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	PIEZA	48	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	597,020.00	-	FAFM
2 2	3 1	1 4	2 2	ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO EQUIPO FOTOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	ADQUIRIR CAMARAS FOTOGRAFICAS	PIEZA	20	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	36,795.00	36,795.00	FAFM
2 2	3 1	1 4	2 2	ADQUISICION DE GEOPOSICIONADORES DE USO RUDDO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE GEOPOSICIONADORES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS PARA CONTAR CON LAS UBICACIONES TANTO DE ARBOTANTES COMO DE PARQUES Y JARDINES	ADQUIRIR GEOPOSICIONADORES DE USO RUDDO	PIEZA	10	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	92,568.00	92,568.00	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	1	4	2	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINETO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUIRIR MATERIAL COMO CABLE, LUMINARIAS, BALASTRAS, ETC NECESARIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOTE	1	MAYO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,000,000.00	\$0.00	FAFM
2	1	4	2	ADQUISICION DE TRANFORMADORES Y GEERADORES DE ENERGÍA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE TRASFORMADORES Y GENERADORES DE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINETO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUIRIR TRANFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGIA (PLANTAS PORTATILES DE LUZ)	PIEZA	31	MAYO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	799,950.00	\$0.00	FAFM
2	3	1	2	SISTEMA DE RIEGO "PARQUE EL RELIZ"	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	INTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL "PARQUE RELIZ"	REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL RELIZ EN DOS DE SUS ZONAS CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS VERDES EN LAS CONDICIONES OPTIMAS	OBRA	1	AGOSTO-NOVIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	834,969.00	\$0.00	FAFM
2	3	1	2	ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES	ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES PARA SER INSTALADAS EN CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES Y DE LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA	LOTE	1	JULIO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	262,015.00	\$0.00	FAFM
2	3	1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA PARA CENTRO DE ACOPIO DEL PALOMAR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PARA CENTRO DE ACOPIO DEL PALOMAR	ADQUISICION E INTALACION DE MALLA PARA CERCO DEL CENTRO DE ACOPIO	OBRA	1	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	51,782.40	\$0.00	FAFM



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de septiembre del 2014

Dependencia	Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico
Misión:	Establecer en nuestra sociedad una concientización, acciones y seguimiento constante acerca de los apoyos existentes que brindan los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y los programas específicos de apoyo de la dirección de desarrollo empresarial y turístico municipal para alcanzar el desarrollo empresarial sustentable basado en el concepto de economía de mercado.
Visión:	Que en un futuro cercano, cualquier ciudadano con inquietud emprendedora, sea capaz de procesar los requerimientos de incubación, apoyos económicos y capacitaciones, beneficiándose así directamente en el desarrollo profesional, económico, técnico y académico de su giro empresarial para ser más competitivo y autosustentable.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
4	2	1	2	Gestión y Administración de recursos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura de productos y atractivos turísticos.	Departamento de Análisis y Estadística/ Lic. Raúl Armendáriz	Gestionar recursos para rescatar el patrimonio cultural e histórico, y el mejoramiento de la señalética con una homogenización e imagen de legibilidad.	Instalación de señalética nomenclatoria en la zona del Centro Histórico.	Señalética tipo nomenclatoria	936	N/D	1, 000,000 personas (Turistas y locales)	\$4,882,333.00	\$2,813,844.34	SECTUR13/14 SECTUREST13/14
4	3	1	2	Promover los productos turísticos actuales y los que están en proceso de creación.	Proyectos rurales/ Lic. Francisco Barrio	Rescatar y restaurar las ex haciendas de El Sauz y El Torreón con el fin de arraigar la cultura regional.	1er Etapa de Restauración El Torreón, Equipamiento de el museo El Sauz, Baños ecológicos y señalética Cueva de las monas.	Acciones	3	Mayo a Noviembre 2014	5 comunidades rurales con una población aproximada de 3,500 personas.	\$1,485,000.00	\$0.00	FAFM/14
4	1	1	9	Construyendo el futuro de las PYME's en Chihuahua	Departamento de Vinculación Empresarial/ Lic. Jose Luis Ayala	Otorgar las herramientas necesarias para el crecimiento económico de las empresas en el Municipio de Chihuahua.	Cursos de Capacitación para el desarrollo humano y empresarial.	Emprendedores	850	Marzo a Noviembre 2014	Emprendedores y empresarios locales.	\$5,000,000.00	\$0.00	FAFM/14
4	3	2	2	Mejorar el sistema de información y servicio para el turista.	Información Turística/Nathalie Moreno	Crear un sistema de puntos de información para el turista con material informativo actualizado.	Instalación de baños prefabricados y módulo de información en el Centro Histórico.	Baño prefabricado	2	Oct 2013 a Feb 2014	1,000,000 perso	\$225,176.69	\$225,176.69	PDM13ADEFAS/14



Depende: Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia.

Misión: Llevar a cabo, con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del Municipio de Chihuahua.

Visión: Que a través de las acciones emprendidas por la DDUE el Municipio de Chihuahua sea una comunidd urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participacion ciudadana como referencia de inclusion y mejora.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-DU-048	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	REALIZACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA ALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE ESTAN UTILIZANDO	PRUEBA	2529	ABRIL-DICIEMBRE	30%	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$800,000.00	FAFM	180100 560 10 002 03 01 01
3	2	1	6	TAPIADO DE FINCAS ABANDONADAS	OFICINA DE FINCAS ABANDONADAS	Proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía evitando que las fincas abandonadas sirvan como punto de reunion de malvivientes.	TAPIAR FINCAS PROBLEMA CON BLOCK Y CEMENTO	VIVIENDAS	300	ABRIL-DIC	0%	Diez colonias de la Ciudad de Chihuahua	\$1,000,000.00	CE00	170100-560100001-021108-CE00
2	6	1	1	PLAN DE ACCIÓN CLIMATICA PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	IMPULSAR ACCIONES PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLITICA PUBLICA	1	1	ENERO-DICIEMBRE	0%	POBLACION EN GENERAL	\$1,000,000.00	PROPIO	N/D
2	4	2	4	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	IDENTIFICACION DE CONFLICTOS TERRITORIALES, AREAS DE PROTECCION, CONSERVACION Y DE APTITUD PARA ACTIVIDADES HUMANAS.	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLITICA PUBLICA	1	1	ENERO-DICIEMBRE	0%	POBLACION EN GENERAL	\$1,485,000.00	PROPIO	N/D
2	6	1	5	2014-PDM-33FM-DU-023 MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FAVORECER LA DIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE.	BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS.	METROS CÚBICOS	25,062.66 METROS CÚBICOS	ABRIL-DICIEMBRE	100%	EJIDO QUINTAS CAROLINAS	\$300,000.00	RECURSO PROPIO.	520100004
2	6	1	5	2014-PDM-33FM-DU-027 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ESTACIÓN CIMAV	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	MANTENER LA FUNCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES EL NORTE DE LA CIUDAD	APORTACIÓN	1 APORTACIÓN	MARZO-DICIEMBRE	0%	TOTAL DE LA POBLACIÓN	\$400,000.00	RECURSO PROPIO.	550100014
2	6	1	5	2014-PDM-33FM-DU-M/48 MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FAVORECER LA DIPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE.	BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACION DE ESCOMBROS.	METROS CÚBICOS	72,595.28 METROS CÚBICOS	PTIEMBRE-DICIEMBRE	37.5%	EJIDO QUINTAS CAROLINAS	\$800,000.00	RECURSO PROPIO.	520100004

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						
2	6	1	5	2014-PDM-33FM-DU-047 PROYECTO, PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	IMPLAN	PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE		PR	1	JULIO - DICIEMBRE	0%	1	\$1,624,000.00	FAFM	560100002
2	6	1	5	2014-PDM-DU-054 PROGRAMA DE ACTUALIZACION DE LA IMAGEN SATELITAL	IMPLAN	ACTUALIZACION DE LA IMAGEN SATELITAL		KM	1500	AGOSTO - DICIEMBRE	0%	835,009	\$10,758,375.00	FEDO	560100002
2	6	1	5	2014-PDM-DU-054 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA DE DESARROLLO METROPOLITANO	IMPLAN	ORDENAMIENTO DE LA ZONA DE DESARROLLO METROPOLITANO		PM	1	PTIEMBRE-DICIEMBRE	0.0%	849,236	\$5,000,000.00	FEDO	560100002
2	6	1	5	2014-PDM-DU-075 APOYO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAH PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO	IMPLAN	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO		AM	1	PTIEMBRE-DICIEMBRE	0.0%	819,543	\$5,226,036.00	CE00	550100014



Dependencia	Dirección de Desarrollo Rural
Misión:	Promover el Desarrollo Rural Sustentable con activa participación social para mejorar la calidad de vida de la Población Rural
Visión:	Somos una Dirección que escucha y atiende a la gente del campo, mejorando su calidad de vida

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
1	2	1	2	Programa de empleo temporal Huertos Comunitarios en Palo Blanco, Ciénega de los Padres	Departamento de Vinculación	Incrementar las oportunidades de desarrollo para fomentar una sociedad equitativa e incluyente.	Programa de Empleo Temporal	Empleos	35	AGO-SEPT	140	\$117,600.00	\$117,600.00	Municipal
1	2	1	2	Programa de empleo temporal Huertos Comunitarios en Col. Soto	Departamento de Vinculación	Incrementar las oportunidades de desarrollo para fomentar una sociedad equitativa e incluyente.	Programa de Empleo Temporal	Empleos	35	SEPT-OCT	140	\$117,600.00	\$33,075.00	Municipal
1	2	1	9	Programa entrega de despensas	Departamento de Organización	Incrementar las oportunidades de desarrollo para fomentar una sociedad equitativa e incluyente.	Programas de apoyo alimentario al adulto mayor, a personas con discapacidad y a familias vulnerables	Despensas	6000	SEPT-OCT	2,000	\$582,000.00	\$116,400.00	Municipal
1	3	1	3	Mantenimiento a instituciones educativas	Departamento de Infraestructura	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Firma de Convenio de Colaboración con Gobierno del Estado. Construcción de aulas, y sanitarios y una barda de block .	Obra	2	OCT-MZO	452	\$4,235,200.15		FISM
1	3	1	3	Mantenimiento a instituciones educativas	Departamento de Infraestructura	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Alumnos beneficiados en tener un aula y baños dignos donde tomar sus clases; así como una escuela segura en tiempo de lluvia en Nuevas Delicias y Soto	Obra	2		452	\$516,722.02	\$516,722.02	Municipal
1	3	1	3	Mantenimiento a instituciones educativas	Departamento de Infraestructura	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Alumnos beneficiados con la construcción de un aula, rehabilitación de las ya existentes en la Esc. Cuitláhuac, Col. Ladrilleras Norte	Obra	2		452	\$1,044,181.47	\$1,044,181.47	Municipal
1	3	1	3	Gasto de Operación de los CREI's en la zona rural	Departamento Administrativo	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Gasto de Operación de los CREI's	CREI	4	ENE-DIC	1800	\$2,933,748.00	\$2,418,148.00	Municipal
1	3	1	3	Rehabilitación de cero en espacio educativo Facultad de Zootecnia	Departamento de Infraestructura	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Instalación de cerco perimetral para proteger a los alumnos de acceso a personas ajenas	Obra	1	ENE-DIC	420	\$69,971.20	\$69,971.20	Directo

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
1	3	1	3	Mantenimiento a instituciones educativas	Departamento de Infraestructura	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Alumnos beneficiados al contar con la rehabilitación general del Jardín de niños (aula, comedores, baños, tinacos, malla perimetral,	Obra	1	ENE-DIC	20 alumnos	\$277,857.80	\$186,657.80	Municipal
1	3	2	2	Programa Municipal de Becas Educativas	Departamento de Organización	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	Becas Académicas	Becas	1,188	ENE-DIC	1188	\$3,632,000.00	\$3,632,000.00	Municipal
1	3	2	5	Transporte colectivo para estudiantes de nivel superior	Departamento de Organización	Elevar la calidad educativa, para fortalecer el potencial humano.	2 unidades de transporte escolar	Camiones escolares	2	ENE-DIC	100	\$2,366,400.00	\$2,366,400.00	Municipal
2	2	2	1	Equipo de bombeo y Agua Potable	Departamento de Infraestructura	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Adquisición de equipos de bombeo para agua potable	Sistemas	4	ENE-DIC	215	\$507,400.00	\$501,870.00	FISM /FAFM
2	2	3	3	Rehabilitación de Caminos Rurales con construcción de vados	Departamento de Infraestructura	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural	Rehabilitación de vados	Vados	5	ENE-DIC	280	\$723,845.00	\$619,413.00	FISM
2	3	1	1	Construcción de lienzo charro y/o corral de manejo,	Departamento de Infraestructura	Aumentar los recursos para la rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.	Construcción de lienzo charro	Lienzo	1	OCT-DIC	480	\$1,466,667.00	\$440,000.00	Municipal
2	6	1	11	Proyecto de Energía Solar en Granjas Ocampo, Soledad de Majalca, Cumbres de Majalca, San Juan y Las Varas	Departamento de Infraestructura	Utilizar tecnologías innovadoras para el ahorro de energía eléctrica.	Electrificación con Energía Solar	Celdas	N/D	OCT-DIC	256	\$876,800.00	\$0.00	Municipal
4	0	1	8	Bordos para abrevadero (presones)	Departamento de Infraestructura	Construcción de 22 bordos para abrevadero en Carrizalillo, Ciénega de los Padres, San Juan, El Sordo, Las Varas, La Noria, Palo Blanco, El Terrero y Boca de Ciénega	Construcción de bordos para abrevadero	Bordos	22	ENE-DIC	696	\$1,502,316.00	\$172,573.00	FISM
4	4	1	1	Canalizar a los productores con empresas integradoras. Agroparque	Departamento de Vinculación	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Instalación de un Agroparque	Agroparque	1	TRIANUAL	Productores Municipio de Chihuahua	Se encuentran en avalúo los terrenos		tatal, Municipal, Invers
4	4	1	2	Programa de Agricultura Orgánica	Departamento de Vinculación	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Programa de Agricultura Orgánica Familiar	Huertos	366	ENE-DIC	1098	\$1,937,238.00	\$321,375.00	Federal, Municipal
4	4	1	3	Semillas para productores agrícolas	Departamento de Proyectos Productivos	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Apoyo a los productores agrícolas con semilla de distintas variedad para la producción de forrajes y granos para autoconsumo	Kg	175,000.00	ENE-DIC	200	\$936,000.00	\$0.00	Municipal
4	4	1	7	Programa 3 X 1 para Migrantes. Concentrado alimenticio	Departamento de Proyectos Productivos	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Apoyo con un suplemento alimenticio, mezcla protéica para el ganado	Ton	1,557.60	OCT 2013 -DIC 2014	740	\$3,988,129.65	\$0.00	Federal, Municipal, Estatal
4	4	1	7	Concentrado 13% N.R. 400. Ej. El Fresno	Departamento de Administrativo	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Concentrado 13% N.R. 400	Kg	4000	OCT-DIC	4	\$16,100.00	\$0.00	Municipal
4	4	1	7	Adquisición de alimento balanceado para ganado bovino al 14% N.R. 400. Ej. El Fresno	Departamento de Administrativo	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Adquisición de alimento balanceado para ganado bovino al 14% N.R. 400	Kg	6000	OCT-DIC	6	\$24,600.00	\$0.00	Municipal
4	4	2	7	Programa 3 X 1 para Migrantes. Fertilizante	Departamento de Proyectos Productivos	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural	Dotación de toneladas de fertilizante	Ton	180	OCT 2013 -DIC 2014	180	\$999,990.00	\$0.00	ederal, Estatal, Municip
4	4	3	1	Rehabilitación y construcción de bodegas (espacio para almacenamiento de maquinaria e implementos pecuarios) y apriscos	Departamento de Infraestructura	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Programas de rehabilitación y construcción de bodegas y apriscos para copiar y resguardar la producción	Apriscos	5	ENE-DIC	522	\$4,151,269.00	\$2,986,177.66	FISM

[illegible]



Dependencia	SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.
Misión:	DIRIGUIR LOS ESFUERZOS DE LA ADMIONISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA HACIA LA GRAN TRANSFORMACION SOCIAL Y URBANA, QUE GARANTICE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, PRIORIZANDO LA PREVENCION Y LA PAZ DE SUS HABITANTES, Y GENERE DESARROLLO ECONOMICO CON BASE EN UN GOBIERNO INCLUYENTE, UNA GESTION EFICIENTE,INOVADORA, COMPETITIVA, ORDENADA Y SUSTENTABLE, CON ALTO SENTIDO HUMANO, QUE OTORGUE BENEFICIOS REALES Y TANGIBLES A LA COMUNIDAD.
Visión:	SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE,PROMOTORA E IMPULSORA DE TRANSFORMACION QUE,CON UN LIDERAZGO Y RUMBO,IMPULSA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y HUMANO,BRINDA RESPUESTA OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LA GENTE, Y GENERA UN EQUILIBRIO SOCIAL ARMONICO.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS N0 1	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION N0 1 DE BOMBEROS	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION N0 1	PZA	1	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$117,346.37	\$117,346.37	FAFMADEFAS
3	1	1	4	ADQUISICION CHAMARRAS LIGERAS PARA BOMBEROS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	FORTALECER LA IMAGEN DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS	PZAS	170	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$50,238.40	\$50,238.40	FAFMADEFAS
3	1	1	4	ADQUISICIONDE VEHICULOS PARA BOMBEROS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	REPOSICION DEL PARQUE VEIHHICULAR DEL AREA DE FAUNA	ATENDER EFICIENTEMENTE A LOS LLAMADOS DE LA POBLACION	PZA	4	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$1'247,600.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	4	ADQUSICION DE RADIOS PARA LOS VEHICULOS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	REPOSICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN VEHICULOS	MEJOR COMUNICACIÓN VEHICULAR	PZA	4	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$21,516.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	2	2	ELABORAR EL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	REFORZAR EL SISITEMA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	ELABORAR EL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO	PZA	819,543	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$850,000.00	\$0.00	PRAH/14
3	1	2	2	ELABORAR EL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	REFORZAR EL SISITEMA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	ELABORAR EL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO	PZA	819,543	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$363,286.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE COMPUTO PARA BOMBEROS Y PROT. CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ACTUALIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO	EFICIENTIZAR EL SISTEMA DE COMPUTO.	PZA	10	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$184,905.00	\$0.00	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
3	1	1	4	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS A LOS VEHICULOS DE FAUNA	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADECUAR LOS VEHICULOS CON HERRAMENTAL ESPECIAL	REPONER LA HERRAMIENTA DE LOS VEHICULOS DE FAUNA	PZA	6	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$246,558.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPAMIENTO DE SIRENA, TORRETA,BOCINA Y ROTULACION	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS VEHICULOS	ACTUALIZAR EQUIPO VARIOS VEHICULOS FAUNA	PZA	12	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$101,236.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICIONDE RADIOS PORTATILES PARA BOMBEROS	EQUIPAMIENTO DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS	PZA	8	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$70,992.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ESTACIONES DE BOMBEROS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ESTACIONES.	ADQUISICION DE EQUIPO DIVERSO	PZA	13	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$131,915.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO DE BIENES MENORES PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICION DE BIENES MENORES	HABILITAR A LAS ESTACIONES CON BIENES MENORES	PZA	99	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$60,589.00	\$0.00	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE PROTECCION PARA BOMBEROS	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y H CUERPO DE BOMBEROS	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE BOMEROS	REPOSICION DE EQUIPO DAÑADO	PZA	105	PROCESO DE ADQUISICION	COMUNIDAD EN GENERAL	\$429,107.00	\$0.00	FAFMREF11/14



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de septiembre del 2014



Dependencia	Dirección de Servicios Públicos Municipales
Misión:	Satisfacer las necesidades de aseo urbano, así como la administración y control de los panteones y mercados del Municipio de Chihuahua de manera oportuna, eficiente y con calidad.
Visión:	Ser una dependencia modelo en materia de servicios públicos municipales contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D			Autorizado	Ejercido	
2	1	1	3	Pago del servicio de recolección habitacional concesionada	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$2,069,762.85	\$2,069,762.85	FAFM
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Pago del servicio de recolección	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$69,872,335.20	\$50,627,211.90	FAFM/14
2	1	1	1	Pago por ADEFAS, para la adquisición de un Minicargador para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$600,149.20	\$600,149.20	FAFMADEFAS13/14
2	1	1	1	Adquisición de un Minicargador 246D para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	1	Durante 2014	los habitantes de la ciudad de Chih	\$688,576.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	1	Adquisición de un Minicargador para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$633,360.00	\$600,149.20	FAFM/14
2	1	2	7	Pago por ADEFAS para la adquisición de un horno incinerador de mascotas.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$411,120.00	\$411,120.00	FAFMADEFAS13/14
2	1	1	1	Adquisición de vehículos para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	13	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$3,585,204.00	\$3,197,420.00	FAFMREF13/14
2	1	1	5	Adquisición de equipos de lavado fijo e hidrolavadoras para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$638,852.00	\$638,852.00	FAFMREF13/14
2	1	1	2	Adquisición de una barredora y una restragadora industrial para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	2	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$1,387,825.74	\$1,362,420.00	FAFMREF13/14
2	1	1	1	Adquisición de maquinas y herramientas menores para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de herramientas menores	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$305,038.81	\$0.00	FAFMREF13/14
2	1	6	9	Contratación del servicio de recolección, trituración y disposición de llantas usadas en el Relleno Sanitario.	Subdirección de Servicios Múltiples	Eliminar 6 millones de llantas localizadas en el Relleno Sanitario	Trituración y disposición de llantas usadas.	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$6,000,000.00	\$2,187,951.16	FAFM/14
2	1	2	8	Pago por ADEFAS para la obra civil de habilitación del horno incinerador de mascotas.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Instalación del horno incinerador de mascotas	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$141,109.66	\$141,109.66	FAFMADEFAS13/14
2	1	1	1	Adquisición de dos barredoras para la limpieza de calles y avenidas de la ciudad.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	2	Durante 2015	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$5,835,960.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	1	Adecuación de dos unidades de limpia-volteo para ser utilizados en el Relleno Sanitario.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	2	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$220,400.00	\$220,400.00	FAFM/14
2	3	1	1	Mantenimiento de señalamientos viales y limpieza de grafiti en el acueducto de la ciudad.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar la imagen de la ciudad	Limpieza en señalamientos viales	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$1,740,000.00	\$0.00	FAFM/14
2	6	1	10	Contratación del servicio de limpieza de lotes baldíos ubicados dentro de la mancha urbana.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar la imagen de la ciudad	Limpieza de lotes baldíos	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$4,000,000.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	3	3	Adquisición de nichos para servicios funerarios a bajo costo.	Subdirección de Servicios Múltiples	Ofrecer a la ciudadanía servicios funerarios a bajo costo	Construcción de nichos funerarios	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$651,456.00	\$351,456.00	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
5	2	1	1	Adquisición de seis equipos de computo.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Compra de equipo de computo	Pieza	6	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$47,676.00	\$40,646.40	FAFM/14
5	2	1	1	Adquisición de 21 radios portátiles.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	compra de equipo de comunicación	Pieza	21	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$66,500.00	\$45,675.20	FAFM/14
2	1	1	1	Adquisición de un sistema de enfriamiento para el buldozeer D-8 del Relleno Sanitario.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura		Pieza	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$513,981.24	\$0.00	FAFM/14
2	1	3	3	Obra civil para construcción de columbarios para alojamiento de nichos en el Panteón Municipal No.1.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Lote	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$739,551.57	\$221,865.46	FAFM/14
2	1	1	1	Adquisición de una retroexcavadora para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Compra de equipo	Pieza	1	Durante 2014	Todos los habitantes de la ciudad de Chihuahua	\$1,258,600.00	\$0.00	FAFM/14



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de Septiembre del 2014

Dependencia	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Misión:	SER LA MEJOR POLICIA DE MEXICO, INTEGRADA POR PROFESIONALES AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD.
Visión:	SER UNA POLICIA RECONOCIDA POR LA SOCIEDAD, CERTIFICADA POR SU PRESENCIA, DISCIPLINA, EFICIENCIA Y PROXIMIDAD CON EL CIUDADANO. QUE GARANTIZE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LA DEFENSA DEL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
3	3	3	1	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. ADQUISICION DE TERMINAL DIGITAL MOVIL Y PORTATIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION	CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	PIEZAS	284	OCT - DIC	280	\$7,724,430.72	\$0.00	SUBSEMUN
3	3	2	1	PROFESIONALIZACION. EQUIPAMIENTO. PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE BIENES MUEBLES 5 UNIDADES PICK UPS 4 PUERTAS DOBLE CABINA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR EL NUMERO DE UNIDADES AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA CORPORACION	CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	UNIDADES	5	OCT - DIC	5	\$2,922,620.00	\$0.00	SUBSEMUN
3	3	1	1	PROFESIONALIZACION. DIFUSION INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR EN MANUAL IMPRESO EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	QUE CADA ELEMENTO CUENTE CON UNA COPIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	PIEZAS	3215	OCT - DIC	1236	\$964,499.67	\$0.00	SUBSEMUN
3	3	1	1	UNIFORMES PARA CADETES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR UNIFORMES A LOS NUEVOS CADETES	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS NUEVOS POLICIAS, COMO ES LIMENTACION, UNIFORMES, BECAS, ETC	CADETES	300	ENE - DIC	160	\$572,444.54	\$572,444.54	MUNICIPAL
3	3	1	1	UNIFORMES OPERATIVOS PARA NUEVOS CADETES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR UNIFORMES A LOS NUEVOS POLICIAS	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS NUEVOS POLICIAS, COMO ES LIMENTACION, UNIFORMES, BECAS, ETC	ELEMENTOS GRADUADOS	300	ENE - DIC	160	\$822,255.00	\$0.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
3	3	2	2	ADQUISICION DE UNIFORMES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS	ADQUIRIR UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS	PIEZA DE UNIFORME	11450	ABRIL - DIC	1500	\$16,991,000.00	\$11,588,052.00	SUBSEMUN
3	2	1	3	ESTUDIOS DE PERCEPCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ELABORAR DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD PUBLICA	TENER UN ESTUDIO DE PERCEPCION ACTUALIZADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	ESTUDIO	1	ABRIL - DIC	890000	\$200,000.00		SUBSEMUN
3	2	1	8	PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO	BRINDAR ASESORIAS Y PROGRAMAS DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	40000	\$500,000.00	\$250,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	1	PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	BRINDAR ASESORIAS Y PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	500000	\$3,861,388.00	\$1,930,694.00	SUBSEMUN
3	2	1	6	PROGRAMA DE REINCCERSION SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR LOS INDICIES DE DELITOS EN LAS COLONIAS	BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LOGRAR UNA EFICAZ REINCCERSION SOCIAL	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	890000	\$729,000.00		SUBSEMUN
3	2	1	2	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE PREVENCION Y SEGURIDAD	INCLUIR A LA CIUDADANIA EN LOS ESFUERZOS DE SEGURIDAD, PREVENCION Y AUTOPROTECCION	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	890000	\$1,640,000.00	\$0.00	SUBSEMUN
3	2	1	6	PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS, INCLUYENDO A LOS JOVENES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	BRINDAR ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LOS JOVENES PARA PREVENIR ACCIONES ANTISOCIALES]	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	50000	\$1,350,000.00	\$675,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	2	PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FOMENTAR LA SOLUCION DE CONFLICTOS MEDIANTE LA MEDIACION	DAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA LA SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	890000	\$350,000.00	\$350,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	3	PROYECTO DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR EL NUMERO DE ARMAS DE FUEGO AL ALCANCE DE LA CIUDADAIA	INTERCAMBIAR ARMAS DE FUEGO Y JUGUETES BELICOS POR OBSEQUIOS Y JUGUETES TRADICIONALES	PROGRAMA	1	ABRIL-JUNIO	890000	\$900,000.00	\$900,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	1	PROYECTO DE PREVENCION DE Y USO DE ALCOHOL Y DROGAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES Y MUERTES POR EL ABUSO DE SUBSTANCIAS	BRINDAR HERRRAMIENTAS DE CONCIENTIZACION SOBRE EL ABUSO DE SUBSTANCIAS TOXICAS	CAMPAÑA	1	ABRIL - DIC	890000	\$1,700,000.00	\$811,206.90	SUBSEMUN
3	3	1	2	EVALAUION DE CONTROL DE CONFIANZA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EVALAUR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS POLICIACOS	EVALAUR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS POLICIACOS	EVALUACIONES	500	ABRIL - DIC	500	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	SUBSEMUN
3	3	2	2	ADQUISICON DE ARMAMENTO Y MUNICIONES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR 300 ARMAS CORTAS Y 100 ARMAS LARGAS	ADQUIRIR 300 ARMAS CORTAS Y 100 ARMAS LARGAS	ARMAS	400	ABRIL - DIC	1182	\$5,468,080.00	\$5,468,080.00	SUBSEMUN
3	3	2	2	ADQUISICON DE MUNICIONES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS	ADQUIRIR 300 ARMAS CORTAS Y 100 ARMAS LARGAS	MUNICIONES	386400	ABRIL - DIC	1182	\$2,879,400.00	\$2,879,400.00	SUBSEMUN
3	3	1	4	CAPACITACION A ELEMENTOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CAPACITAR EN DIFERENTES TEMAS A LOS POLICIAS ENFOCADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACITAR EN DIFERENTES TEMAS A LOS POLICIAS ENFOCADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACACITACION	265	ABRIL - DIC	755	\$600,000.00		SUBSEMUN
3	2	1	1	LEER PARA PREVENIR	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	BRINDAR ASESORIAS Y PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS	PROGRAMA	1	ABRIL - DIC	890000	\$350,000.00		SUBSEMUN



Dependencia	Dirección de Planeación y Evaluación
Misión:	Coordinar la formulación y elaboración de los planes y programas con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, así como organismos sociales y privados; analizando e integrando propuestas con un debido un control, seguimiento y evaluación de resultados. Con la investigación y asesoría promoviendo la participación democrática hacia la consolidación del desarrollo económico y social del municipio
Visión:	Alcanzar al máximo potencial de la administración municipal, con la innovación gubernamental de manera sistemática y ordenada, mejorando el nivel de vida de la comunidad.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
5	3	3	1	Gastos Indirectos para la Dirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Planeación y Evaluación	Racionalidad en el gasto	Mejora en las tareas de control y seguimiento	N/D	N/D	Ene- Dic	36	\$ 1,500,000.00	\$ 1,125,000.00	Directo Municipal
5	7	1	4	Gstos Indirectos para prestación de sericios personales para la Dirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Planeación y Evaluación	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Fortalecimiento al sistema de evaluación y seguimiento	N/D	N/D	Marz-Dic	1	\$ 90,000.00	\$ 11,322.58	FISM
5	2	1	1	Adquisición del Sistema Integral Web-Móvil SIESMUNCH. PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Fortalecimiento al sistema de evaluación y seguimiento	Sistema	1	Oct-Dic	819,543	\$ 310,880.00	\$0.00	FISM/14
5	1	1	1	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Planeación y Evaluación. PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Eficientar los servicios y acciones brindados por la Dirección de Planeación y Evaluación	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para eficientar los servicios y acciones	Pz	69	Oct-Dic	819,543	\$ 259,516.76	\$0.00	FISM/14
5	2	1	2	Adquisición de Equipo de computo y oficina.PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Eficientar los servicios y acciones brindados por la Dirección de Planeación y Evaluación	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para eficientar los servicios y acciones	Pz	120	Oct-Dic	819,543	\$ 664,670.14	\$0.00	FISM/14
5	3	3	1	Gastos indirectos para la prestación de servicios personales de programación, control y seguimiento de obra pública en la dirección de Planeación y Evaluación Honorarios Asimilables a Salarios FISM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Mejoramiento de las tareas de control y seguimeinto	Fortalecimiento al sistema de sguiimiento de obra pública con la prestación de servicios personales.	Personas	5	Oct-Dic	1	\$ 40,765.50	\$0.00	FISM/14
5	2	1	2	Adquisición de equipo de computo para la Subdirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Planeación y Evaluación	Eficientar los servicios y acciones brindados por la Dirección de Planeación y Evaluación	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para eficientar los servicios y acciones	Pz	1	Oct-Dic	1	\$ 29,999.00	\$0.00	FAFMREF12/14



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 30 de Septiembre del 2014

Dependencia	Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión:	Propósito o finalidad general que persigue el área Administrativa
Visión:	Se describirá la Visión como el escenario deseado a largo plazo de la Dependencia o Entidad Municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	4	1	5	2014-pdm-33fmref/13-op-023 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera (refrendo) con costo total de \$ 1,542,800.00.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proy	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000.00	308,560.00	municipal
2	4	1	5	2014-pdm-33fmref/13-op-024 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta (refrendo) con un costo total de \$ 574,200.00 .	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proy	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000.00	114,840.00	municipal
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-025 ampliación de la red de distribución de agua potable para la planta pemex refinación, salida a delicias, chih.	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	10/03/2014 a 07/07/2014	100.00%	300.00	1,259,643.25	municipal
2	4	1	5	2014-pdm-33fm-op-018 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera con costo total de \$ 1,542,800.00.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proyecto	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000.00	1,234,240.00	municipal
2	4	1	5	2014-pdm-33fm-op-017 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta con un costo total de \$ 574,200.00 .	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	obra	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000.00	459,360.00	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-011 2013-conade13-a-0010 refrendo del suministro e instalación de equipamiento deportivo en la ciudad deportiva en la colonia alta vista (marcadores electrónicos)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	equipamiento	1	enero - enero	100.00%	1.00	1,169,238.00	federal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-010 2014-pdm-33fm-op-c/001 pavimentación de 3 km. de la ruta crei, partiendo del km. 13+300 de la carretera el charco - la casita a alamillo de acosta, 1 er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00%	35.00	0.00	municipal / otros
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-011 2014-pdm-33fm-op-c/002 pavimentación de 5 km. del camino chuviscar - sierra azul 1er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00%	150.00	0.00	municipal / otros
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-012 2014-pdm-33fm-op-c/003 pavimentación de 5 km. del km. 55 de la carretera a cd. Juárez a bellavista km. 5+000 al km. 10+000, 2da. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00%	97.00	0.00	municipal / otros
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-013 2014-pdm-33fm-op-c/004 pavimentación de 3 km. partiendo del km. 92 carretera a cd. Juárez al faro, 1er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00%	35.00	0.00	municipal / otros
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-006 2014-pdm-33fm-op-c/005 pavimentación de 8 km.de nuevo majalca - peñas azules.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00%	0.00	0.00	municipal / otros
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-009 protección de parapeto metálico de túnel de av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. Juárez y c. ojinaga a c. gómez farías (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	05/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	20,000.00	66,615.32	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-033 topografía para el proyecto de las tres presas	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	17/03/2014 - 20/06/2014	100.00%	24,000.00	150,800.00	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-044 pintura y señalización vial en carril de vivebus en glorieta de pancho villa (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	22/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	10,000.00	56,588.00	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-018 remodelación de mercado popular (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	04/11/2013 - 31/05/2014	37.00%	4,000.00	8,984,710.02	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-038 reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas (refrendo)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	20/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	4,000.00	342,304.55	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-027 2014-pdm-33fmref/13-op-m/05 ii asignación de la ii etapa de reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	28/03/2014 - 31/07/2014	100.00%	4,000.00	2,126,439.60	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-016 reposición de concreto en cruceo vías del f.f.c.c. en av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	05/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	100,000.00	252,566.56	municipal
2	1	2	1	2014-pdm-op-003 2013-rellenosanit13-a-0001 ampliación de celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo).	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	obra	1	04/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	800,000.00	14,357,825.69	Federal
2	1	2	1	2014-pdm-op-007 2013-rellenosanit13-am-0001 2014-pdm-op-m/03 ampliación a la ampliación de la celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo).	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	obra	1	04/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	800,000.00	357,134.00	Federal
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/13-op-020 pavimentación con concreto hidráulico en calle 98 1/2a.entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía en col. malvinas (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	obra	1	25/10/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	341,114.39	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/13-op-021 pavimentación con concreto hidráulico en calle vicente mendoza entre c. 98a. y c. 98 1/2a. en col. malvinas (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	obra	1	25/10/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	296,749.56	municipal
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/13-op-011 ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	13/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	2,589.76	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar, en col. parraí (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	99.20%	1,500.00	2,095,295.18	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	12,658,673.38	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-012 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	supervisión	1	09/12/2013 - 10/04/2014	100.00%	2,000.00	527,494.00	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-049 2014-pdm-33fmref/13-op-m/07 ii asignación de la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,500.00	1,273,252.00	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,500.00	7,123,671.22	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-013 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	supervisión	1	12/12/2013 - 13/04/2014	100.00%	2,500.00	331,943.00	federal /municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-001 reconstrucción de alumbrado público zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 12/09/2014	81.30%	97,000.00	22,133,449.48	municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-002 reconstrucción de alumbrado público zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 12/09/2014	98.33%	97,000.00	16,053,091.98	municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-003 reconstrucción de alumbrado público zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 12/09/2014	74.76%	97,000.00	27,753,477.95	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-004 reconstrucción de alumbrado público zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 12/09/2014	52.00%	97,000.00	17,911,681.38	municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-005 reconstrucción de alumbrado público zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 12/09/2014	68.29%	97,000.00	20,617,535.44	municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-006 reconstrucción de alumbrado público zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 10/03/2014	86.15%	97,000.00	16,741,285.83	municipal
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-007 Supervisión de Rehabilitación Integral de Alumbrado Público en la Ciudad de Chihuahua (6 ZONAS)	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 a 12/09/2014	90.00%	97,000.00	1,745,119.55	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-020 estudio y proyecto para la rehabilitación y mejoramiento del río sacramento del tramo: del arroyo de los nogales a la confluencia del río chuviscar.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	24/02/2014 - 23/05/2014	100.00%	70,000.00	1,604,048.00	municipal
2	1	2	1	2014-pdm-op-023 2013-rellenosanit13-a-0002 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo)	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	supervision	1	27/12/2013 - 31/03/2014	100.00%	800,000.00	200,000.00	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-075 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: estancias infantiles municipales, a.c. en av. José maría iglesias no. 7301, col. infonavit.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	05- mayo a 06 junio 2014	100.00%	128.00	116,802.08	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-076 2014-pdm-33fm-op-171 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: guardería norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/04/2014	100.00%	206.00	106,300.97	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-077 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal : kinder norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/06/2014	100.00%	157.00	406,485.45	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-078 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: kinder sur, en av. pacheco no. 8000, col. 2 de octubre.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/04/2014 - 09/05/2014	98.53%	130.00	205,645.20	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	8	2014-ine14-a-0192 2014-pdm-33fmref/13-OP-056 adaptación de glorieta "francisco villa" ubicada en av. universidad y av. división del norte (refrendo)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	20 noviembre a 15 diciembre 2014	100.00%	200.00	319,048.26	municipal / estatal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-064 pintura exterior en el centro comunitario cerro prieto, ubicado en calles oscar ornelas y cerro del soberete, col. cerro prieto.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/03/2014 - 25/04/2014	100.00%	736.00	76,445.45	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-063 pintura exterior en el centro comunitario madera 65, ubicado en calle miguel sigala y calle plan de ayala, en col. madera 65	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/03/2014 - 25/04/2014	100.00%	155.00	16,532.90	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-080 adecuación de intersección de blvd. juan pablo ii y av. equus (camino real), col. galeras.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	15/04/2014 - 13/06/2014	100.00%	3,000.00	474,863.51	municipal
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/12-op-005 pago de escalatorias de la obra: pavimentación de la av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	escalatorias	1	41760	100.00%	10,000.00	572,884.69	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-008 remodelación de oficinas de la dirección de planeación y evaluación, presidencia municipal de chihuahua.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	05/03/2014 - 09/05/2014	100.00%	3,650.00	769,397.67	municipal
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 8.96 km. del camino: nuevo majalca a peñas azules.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	13/05/2014 a 06/11/2014	68.00%	300.00	18,799,994.00	municipal
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavientación de 4.271 km. del camino: chuviscar a sierra azul i etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	17/04/2014 - 13/10/2014	98.00%	150.00	7,486,682.00	municipal
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 2.496 km. del camino: chihuahua a la hacienda.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	03/06/2014 - 29/11/2014	75.00%	200.00	7,338,572.00	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	1	2	1	2014-pdm-ref/13-op-004 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo)	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	supervision	1	27/12/2013 - 31/03/2014	100.00%	800,000.00	14,600.00	federal /municipal
2	3	1	2	3% de la totalidad de los recursos, para efectuar la supervisión federal directa de las obras o acciones, porcentaje que deberá ejercer de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	febrero - marzo	100.00%	6,000.00	941,933.00	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 uno al millar de los recursos federales para otorgar la fiscalización de los mismos de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	febrero - marzo	100.00%	6,000.00	31,398.00	municipal
2	4	1	7	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo para paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	0.00%	600,000.00	986,000.00	municipal
2	4	1	7	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo de espacios abiertos y plazas públicas del paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	100.00%	600,000.00	2,320,000.00	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 estudio de mecánica de suelos para elaboración del proyecto ejecutivo paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	estudio	1	marzo - mayo	0.00%	600,000.00	243,600.00	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto de sistematización de vialidad de la zona paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	75.00%	600,000.00	696,000.00	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-010 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar en col. parral (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	super	1	20/11/2013 - 31/12/2013	100.00%	1,500.00	82,496.00	federal /municipal
1	2	1	8	sdsh-128-13-0308 construcción de techos para viviendas en el municipio de chihuahua (refrendo)	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	26/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	4,460,009.76	federal /municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	2	1	8	2014-pdm-op-020 sdsh-128-13-0307 construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación del municipio de chihuahua (refrendo)	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	26/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	2,000.00	3,011,434.84	federal /municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-081 construcción y equipamiento de cárcamo de descarga en cubo de elevador de estación catedral de autobús de plaza de armas y rehabilitación parcial de elevador	construcción	ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/04/2014	100.00%	10,000.00	112,179.77	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-079 adecuación de camellón central del boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	19/05/2014 - 15/09//2014	99.00%	20,000.00	5,855,168.90	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-029 primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/04/2014 - 08/08/2014	77.00%	2,000.00	2,284,262.00	municipal
2	2	3	2	2014-pdm-33fm-op-050 2014-pdm-33fm-op-m/04 construcción de paso superior con un claro de 50 mts. y dos carriles de circulación , banquetas, protección y señalamiento en av. la junta sobre av. teofilo borunda , col. industrial y barrio bajo.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	17/03/2014 - 08/10/2014	75.00%	112,500.00	25,316,731.31	municipal
2	2	3	6	pavimentación con concreto hidráulico en la calle alfredo nevárez entre las calles ramón domínguez y tomas garcia en colonia deportistas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	m2	1195.9	21/05/2014 a 22/08/2014	33.74%	155.00	739,456.49	municipal
2	2	3	6	pavimentación con concreto hidráulico en la calle ramón domínguez entre avenida tecnologico y calle alfredo nevárez en colonia deportistas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	m2	784	19/05/2014 a 15/08/2014	33.74%	102.00	493,035.06	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/12-op-002 adecuación de ventana arqueológica, ubicada en plaza de armas entre calle libertad y calle segunda, col. centro.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	100.00%	40,000.00	52,383.51	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/12-op-003 colocación de defensa metálica en lateral oeste de periférico de la juventud entre calle colegio y hacienda de la esperanza, col. haciendas.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	100.00%	5,000.00	68,402.21	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/12-op-004 refuerzo de barda en estación de bomberos, ubicada en av. teófilo borunda , col. cerrada de baena.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	100.00%	5,000.00	179,536.13	municipal
2	6	1	6	construcción de línea de conducción red morada al parque metropolitano el rejón, fraccionamiento fuentes y haciendas (ruptura y reposición de pavimento, excavaciones y rellenos y cajas de operación).	construcción	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico	Gestionar la ampliación de la red de línea morada y reforzar el equipamiento para el riego de áreas verdes con agua tratada	obra	1	19/05/2014 - 18/07/2014	100.00%	4,100.00	1,135,194.37	municipal
2	2	3	2	2014-pdm-33fm-op-082 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior av. teofilo borunda entre c. maría luisa y c. guadalupe, cuerpo norte en col. guadalupe, con un costo total \$ 96,484,380.95.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	28/04/2014 - 20/12/2014	55.00%	112,500.00	90,110,280.00	municipal /estatal
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-048 ampliación de recurso para la primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/05/2014 - 02/09/2014	77.00%	2,000.00	400,000.00	municipal
2	2	3	2	2014-pdm-33fm-op-083 2014-ine14-a-0131 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior en av. teofilo borunda entre c. maría luisa y calle talavera, cuerpo sur, col. guadalupe, con un costo total de \$ 90,261,109.86.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	28/04/2014 - 28/12/2014	49.00%	112,500.00	92,095,813.00	municipal /estatal
2	3	1	2	2014-pdm-op-028 adecuación de planta baja para oficinas de la dirección de turismo del municipio de chihuahua, ubicadas en av. independencia y victoria no. 209, col. centro.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/04/2014 - 18/07/2014	100.00%	5,000.00	520,998.36	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	3	2014-pdm-33fm-op-089 pavimentación de 4.18 km. del camino km. 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km. 5+000 al km. 9+180 (segunda etapa).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.	obra	1	09/06/2014 - 05/12/2014	34.00%	97.00	11,087,639.42	municipal
2	4	3		2014-pdm-33fm-op-094 remodelación de fachada en el centro histórico en la calle morelos número 106 (el hojalдре) en la colonia centro	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	14/04/2014 - 16/05/2014	100.00%	113.00	62,369.87	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-096 rehabilitación de la avenida fuerza aérea encadenamiento en el km 0+000 al km 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desagüe y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en la colonia tabalaopa	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	28/05/2014 - 01/10/2014	97.00%	10,000.00	7,912,601.21	municipal
2	2	3	8	construcción de muro de contención y corte en material c en la calle terrazas entre la calle 80 y calle 82 en la colonia cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	30/04/2014 - 30/05/2014	100.00%	81.00	522,047.01	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-121 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, sistema de riego	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/07/2014 - 31/08/2014	90.00%	8,000.00	1,749,815.13	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-120 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 13 a la zona 20	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	26/05/2014 - 29/08/2014	90.00%	8,000.00	1,058,094.02	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-119 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 8 a la zona 12	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	26/05/2014 - 29/08/2014	90.00%	8,000.00	949,509.37	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-118 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 1 a la zona 7	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/06/2014 - 03/09/2014	90.00%	8,000.00	1,055,784.27	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-122 construcción de cárcamo de bombeo de agua tratada para presa el rejón, conexión de entrada y salida, equipamiento, electrificación. en el fraccionamiento las haciendas	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	09/06/2014 - 07/08/2014	100.00%	4,100.00	1,983,475.69	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-034 elaboración de proyecto ejecutivo parque lineal a lo largo del río chuviscar, siendo este liga entre las presas chuviscar y chihuahua.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	05/03/2014 - 09/05/2014	100.00%	297,840	1,020,800.00	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-036 elaboración de estudio de hidrología e hidráulica para el parque lineal a lo largo del río chuviscar, siendo este liga entre las presas chuviscar y chihuahua.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	17/03/2014 - 13/06/2014	100.00%	297,840	252,300.00	municipal
2	4	1	8	2014-pdm-33fm-du-047 proyecto. programa parcial de desarrollo urbano sostenible 3 presas.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Diseñar el programa Maestro Tres Presas integrado por la Presa El Rejón, presa El Chuviscar y presa Chihuahua	proy	1	17/03/2014 - 13/06/2014	100.00%	297,840	1,624,000.00	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-op-066 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del Camino: Francisco I. Madero al Jardín, KM 0+000 al 6+000	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	100.00%	211.00	341,095.73	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-op-064 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del camino Alamillo de Acosta a Rancho de Trillo, desviación km. 13+100 El Charco La Casita a Rancho de Trillo, Tramo: KM 3+000 AL 21+000, para las localidades de Alamillo de Acosta, la Jabonera, las piedras, Aguilares y rancho de Trillo	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	100.00%	528.00	1,023,287.18	municipal
2	4	1	13	2014-pdm-op-065 Proyecto Ejecutivo para la pavimentación del Camino Granjas - La Virgen Chuviscar, KM 0+000 al 7+000	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	100.00%	691.00	397,944.96	municipal
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-009 construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	07/07/2014 - 03/11/2014	59.45%	1,260.00	2,710,888.44	federal /municipal
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-008 Construcción de techos para vivienda a base de lámina galvanizada y polinería metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	07/07/2014 - 03/11/2014	26.92%	920.00	2,855,703.57	federal /municipal
2	2	3	1	2014-pdm-33fmref/13-op-013 Construcción de puente de acceso a las Grutas de Nombre de Dios en Ejido Sacramento.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 30 puentes vehiculares.	obra	1	12/05/2014 - 07/11/2014	18.00%	15,000.00	9,825,567.31	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-136 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Allende entre Av. Ocampo y Av. Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	26/05/2014 a 27/06/2014	100.00%	1,042	423,827.64	municipal
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-141 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Morelos entre Av. Ocampo y Av. Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	26/05/2014 a 27/06/2014	100.00%	1,313.00	669,344.11	municipal
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-144 Primera Etapa de la pavimentación de 1.5 km. del km. 92, entre la Carretera a Cd. Juárez a el Faro km. 0+000 al km 1+500	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	16/06/2014 a 13/09/2014	80.00%	35.00	1,471,988.85	municipal / otros
2	3	1	2	2014-pdm-op-044 Remodelación de área del edificio que ocupa la dirección de Desarrollo Rural ,Municipal, ubicado en la Calle 4a entre la Calle Ochoa y Calle Urquidí	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/07/2014 - 04/10/2014	99.00%	5,000.00	2,801,755.11	municipal
2	3	1	2	2014-pdm-op-060 Remodelación de Area del edificio que ocupa Oficialia Mayor del Municipio, ubicado en la Calle 4a entre la calle Priv. de Jimenez y Calle Ignacio Ramirez, en la Col. Centro	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	08/09/2014 - 06/12/2014	100.00%	5,000.00	1,447,268.54	municipal
2	3	1	2	2014-PDM-OP-089 REMODELACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, DE LA D.O.P.M. UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPEšina NUEVA	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	29/09/2014 08:00	100.00%	320.00	31,400.74	municipal
2	3	1	2	2014-pcei14-a-0013 Construcción de Cancha de Usos Múltiples, banqueta perimetral, guarniciones, andador de arcilla, kiosko, bebederos y aparatos de ejercicio en la Calle Polux y Calle Villa de la espiga en la Colonia Villas del Sol III ETAPA	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	14/07/2014 - 11/10/2014	25.00%	1,000.00	2,801,755.11	federal
2	3	1	2	2014-pcei14-a-0014 2014-pdm-op-052 2014-pdm-33fm-op-154 Construcción de Estacionamiento en la Secundaria Técnica no. 3058, ubicada en la Calle Narcisa Hernandez no. 58 en la Colonia Lázaro Cardenas	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	11/08/2014 - 08/11/2014	100.00%	675.00	329,836.08	federal
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-183 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Aldama entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	25/08/2014 - 14/09/2014	100.00%	1,904.00	868,133.65	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-184 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Ojinaga entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	25/08/2014 - 14/09/2014	100.00%	1,728.00	840,006.69	municipal
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-195 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Victoria entre Avenida Ocampo y Calle 4a; y Calle 4a entre la Avenida Aldama y Avenida Victoria en la Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	8/09/2014 - 29/09/2014	99.00%	654.00	378,274.34	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-op-058 Adecuación Lateral del Periférico de la Juventud entre la calle Hacienda del Valle lado Oriente en la Colonia Haciendas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	18/08/2014 - 07/09/2014	100.00%	15,000.00	924,756.13	municipal
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 1	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	2.00%	144,000.00	6,291,413.31	federal
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 2	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	2.00%	144,000.00	9,584,020.19	federal
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 3	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	7.00%	144,000.00	9,305,717.71	federal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	2014-pdm-fism-op-038 Agua Potable.-Construcción de Línea de Conducción de Bateria de pozos puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias al sur del Periférico Francisco R. Almada entre CalleMisión de Santa Bárbara y Blvd. Fuentes Mares, que son: Vista hermosa, Divisadero, Ladrilleros, Jorge Barousse, Secretaria de la Marina, Vistas Cerro Grande, Granjas Cerro Grande, Las Cruces, Sociedad San Martín,Ttres Marias,Cuauhtémoc, La Hondonada, Santa Clara, Mezquites, Mezquites Sur, Santa Elena, Las Margaritas, Llanos, Col. Ejidal, Granjas Sur, Praderas,Ggranjas Chihuahua, Lotes Molonco, Granjas Sur I, Granjas Sur II, San Jose,Vvalle del Sur, SEP, San Miguel Valle Dorado, Granjas Paraiso, Granjas Villa Juárez, San Agustín, Las Flores, María Isabel, El Bosque, Las Torres,Ggranjas y Las Rosas; se trabajara con terracerias con corona de 8 m. de ancho, impregnacion, 7.5 m. de ancho y riego de sello a 7 m. de ancho pintura y señalamiento, cerco de proteccion y obras de drenaje	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	15/08/2014 - 19/12/2014	7.00%	38,000.00	30,933,303.69	municipal
2	2	3	8	2014-pdm-op-059 Rehabilitación de la Glorieta de Francisco Villa, ubicada en Avenida División del Norte y Avenida Universidad en las Colonias San Felipe Y Santo Niño	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	18/08/2014 - 07/09/2014	100.00%	5,000.00	373,643.41	municipal
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-036 sdsh-128-14-0147 Construcción de 150 baños sencillos con muros de block y techumbre de lámina, en el municipio de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	08/09/2014 - 06/12/2014	0.00%	600.00	2,922,488.73	federal
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-037 Construcción de muro de block para 70 viviendas, en el Municipio de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	10/10/2014 - 31/12/2014	0.00%	340.00	2,861,147.10	federal
2	2	2	5	2014-pdm-33fm-op-189 Construcción de centro Comunitario "Ladrilleros Norte " ubicado en Calle de la Amalgama y Prolongación de la Av. De las Industrias, Col. Ladrilleros Norte.	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana	Construir centros comunitarios	obra	1	25/09/2014 - 23/12/2014	0.00%	8,000.00	2,027,669.27	municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-190 Agua potable.- Ampliación de red de distribución, en la Calle Urquidi y Samaniego entre Periferico R. Almada y Calle Buena Vista, Col. Genaro Vázquez.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	25/09/2014 - 23/12/2014	0.00%	153.00	642,457.60	municipal
2	2.2	2.2.1	2.2.1.5	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	mantenimiento vial	2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	m3	3,886.00	01/01/2014 - 31/07/2014	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	12,847,777.20	\$12,125,926.21	propio
2	2.2	2.2.1	2.2.1.5	reposicion de pavimento de concreto hidráulico en la vialidad Sacramento entre Av. Teofilo Borunda y Vial. Los Nogales (Tramos aislados)	mantenimiento vial	2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	2.2.1.5 Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	m2	770.00	10/03/14 - 18/06/14	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	6,622,187.71	\$6,620,132.00	propio
2	2.2	2.2.1	2.2.1.4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	mantenimiento vial	2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	7,260.00	04/12/13/- 11/12/13	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	30,145.00	\$30,145.00	propio y estatal
2	2.2	2.2.1	2.2.1.4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo)	mantenimiento vial	2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	194,206.00	30/01/14 - 19/02/14	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo)	14,231,749.84	\$14,231,749.81	federal
2	2.2	2.2.1	2.2.1.4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	mantenimiento vial	2.2.1 Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	2.2.1.4 Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	580,000.00	01/01/2014 - 31/07/2014	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	25,223,162.38	20,791,010.00	propio
2	4	1	13	2014-DPM-33FM-OP-014 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO.1 EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	30/01/2014 - 31/03/2014	100.00%	20,000	343,708.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-015 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO. 2, EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	30/01/2014 - 31/03/2014	0.00%	20,000	343,708.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/13-OP-024 PROYECTO EJECUTIVO PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BURUNDA NORTE Y SUR CON AV. LA JUNTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000	574,200.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/13-OP-023 PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BORUNDA NORTE Y SUR CON CALLE MARIA LUISA Y CALLE TALAVERA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	17/12/2013 - 28/02/2014	100.00%	250,000	1,450,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-019 ELABORACION DE PROYECTO PARA UBICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO DEL ENCAUSAMIENTO DE LA PARTE BAJA DEL ARROYO EL CACAHUATAL, TRAMO AV. EQUUS A RIO CHUVISCAR.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	24/02/2014 - 23/05/2014	100.00%	20,000	475,599.97	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-020 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL RIO SACRAMENTO DEL TRAMO: DEL ARROLLO LOS NOGALES A LA CONFLUENCIA DEL RIO CHUVISCAR	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	24/02/2014 - 23/05/2014	100.00%	70,000	1,604,048.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/13-OP-012 INGENIERIAS PARA EL PROYECTO CENTRAL MUNICIPAL DE PREVENCON UBICADO EN COMANDANCIA SUR	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	02/12/2013 - 31/12/2013	100.00%	1,000	56,318.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-034 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	5/3/2014 - 9/5/2014	100.00%	297,840	1,020,800.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/13-OP-013 PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1		100.00%	10,000	45,240.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/13-OP-019 PROYECTO GEOMETRICO, SEÑALIZACION, ILUMINACION, ESTUDIO DE CIMENTACION Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, LOCALIZADO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y EL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (REFRENDO)	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	1/10/2013 - 31/12/2013	100.00%	1	2,000,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-035 ELABORACION DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO Y NOTAS TECNICAS PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/03/2014 - 16/05/2014	100.00%	700,000	116,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-032 ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE ROSAS, EN COL. CAMPESINA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	5/3/2014 - 9/5/2014	100.00%	12,000	23,200.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-033 TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO DE LAS 3 PRESAS	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	17/03/2014 - 20/06/2014	100.00%	24,000	150,800.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-036 ELABORACION DE ESTUDIO DE HDROLOGIA E HIDRAULICA PARA EL PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	17/03/2014 - 13/06/2014	100.00%	297,840	252,300.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-OP-021 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1		0.00%	600,000	243,600.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-INE14-A-0100 2014-PDM-OP-021 PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE VIALIDAD EN LA ZONA DEL PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	28/04/2014 - 25/07/2014	75.00%	600,000	696,000.00	MUNICIPAL - ESTATAL
2	4	1	13	2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	28/04/2014 A 25/07/2014	0.00%	600,000	986,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO ESPACIOS ABIERTOS Y PLAZAS PUBLICAS PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	28/04/2014 25/07/2014	100.00%	600,000	2,320,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-098 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA MEJORAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SACRAMENTO Y CHUVISCAR EN SU CRUCE CON LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	26/05/2014 - 24/10/2014	25.00%	300,000	4,289,099.46	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-099 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MANTENIMIENTO URBANO UBICADAS EN LA CALLE CAMINO A PRESA CHUVISCAR NUMERO 1108 EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	23/04/2014 - 25/06/2014	100.00%	20,000	580,000.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-107 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA REMODELACION DE AREA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE 4a ENTRE CALLE OCHOA Y CALLE URQUIDI	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	28/04/2014 - 30/05/2014	100.00%	5,000	40,600.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-113 ELABORACION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE RIEGO (GOTEO Y ASPERSION) Y DISEÑO HIDRAULICO DE FUENTE DEL PROYECTO "REMODELACION PARQUE VALLINA" UBICADO EN LA CALLE 6 EN LA COLONIA CENTRO	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1		100.00%	5,000	16,820.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	4	1	13	2014-PDM-OP-040 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, UBICADO EN CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR, EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	15/05/2014 - 15/08/2014	50.00%	20,000	382,800.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-135 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE 9 Y TAMBOREL No. 700 EN LA COLONIA SAN RAFAEL (EL DOMICILIO DEL PROYECTO SERA EL QUE DETERMINE EL ESTUDIO)	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	22/05/2014 - 22/08/2014	50.00%	20,000	642,640.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-139 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	20/05/2014 - 20/06/2014	100.00%	60,000	46,400.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FM-OP-140 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	20/05/2014 - 20/06/2014	100.00%	60,000	46,400.00	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-OP-057 ELABORACION DE 31 AVALUOS PARA PAGO DE INDEMNIZACION POR: PARQUE LINEAL SACRAMENTO EN COL. PLOMEROS, PUENTE VEHICULAR EN AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. LA JUNTA, DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA EN LA CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1		0.00%	60,000	80,614.20	MUNICIPAL
2	4	1	13	2014-PDM-33FMREF/11-OP-001 EVALUACION TECNICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO "ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL CACAHUATAL II ETAPA" INCLUYE: ELABORACION DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOS VIAJES A REVISIONES EN OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA O SECRETARIA DE HACIENDA, SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y ATENCION DE TODO TIPO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO Y LA EVALUACION DURANTE EL AÑO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/08/2014 - 31/12/2014	80.00%	25,000	249,400.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	4	1	13	2014-PDM/AL-OP-015 ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE INTERNET INALAMBRICA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA INCLUYENDO REVSION DE LA INTEGRIDAD FISICA DE TODAS LAS UNIDADES PARA VER LA DISPONIBILIDAD Y VOLUMETRIA, LIMPIEZA Y REMOCION DE OBJETOS EXTRAÑOS QUE IMPIDAN EL OPTIMO DESEMPEÑO VALIDACION FUNCIONAL DEL SOFTWARE Y HADWARE CLASIFICACION DE LAS UNIDADES GATEWAYS, NODOS, PUNTO A PUNTO, PUNTO, MULTIPUNTOS, COMO ANTECEDENTE PAR LA INGENIERIA DOCUMENTACION DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES CON REPORTE ENTREGABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	25/082014 - 22/11/2014	0.00%	15,000	686,177.35	MUNICIPAL
2	2	1	4	RECOMPACTACION DE BASE HIDRAULICA Y RIEGO DE IMPREGNACION EN AV. RIO URUGUAY Y AV. RIO NILO COLINDANTE CON CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y DE LAS ARTES, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	17 feb-18 abril 2014	1,000.00	\$ 53,244.00	\$51,662.00	FAFM/14
2	3	1	2	REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LAS CALLES STA. MARIA Y FERNANDO CALDERON, EN COL. PONCE DE LEON (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	15 oct -31 dic 2013	1,000.00	\$ 226,201.71	\$ 226,138.84	PDR13/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN AV. TEOFILO BORUNDA Y C. CALIFORNIA, EN COL. HACIENDA DE LA FLOR (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	22 jul - 19 nov 2013	500.00	\$ 956,798.91	\$ 947,667.97	FOPENDEPREF13/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL ENTRE C. VIRUES Y MA. MENDEZ, EN COL. PONCE DE LEON (II ETAPA) REFRENDO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	23 sep -27 marzo 2014	2,000.00	\$ 505,602.55	\$ 453,618.89	PDR13/14
2	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA COMO PROTECCION EN PUENTE PEATONAL, UBICADO EN BLVD. ORTIZ MENA No. 3807, EN COL. FOVISSSTE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	04 dic al 31 dic 2014	200.00	\$ 19,116.45	\$ 19,116.45	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 28 feb-2014	3,000.00	\$ 157,102.50	\$ 495,878.62	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 28 feb-2014	3,000.00	\$ 366,572.49	\$ 495,878.62	FAFMREF13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y ADECUACION EN TANQUE DE REGULARIZACION EN LA COMUNIDAD LA CASITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic al 31 dic 2013	500.00	\$ 150,587.52	\$ 150,587.52	FISMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE DE 50 M3 EN LOCALIDAD BELLAVISTA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	05 dic al 31 dic 2013	80.00	\$ 194,589.03	\$ 194,589.03	FISMADEFAS13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	2	REHABILITACION DE LOSA EN BOVEDA, UBICADA EN C. 54 1/2 ENTRE LAS C. REVILLA Y C. SANCHEZ ALVAREZ, EN LA COL. INALAMBRICA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	06 dic al 31 dic 2013	200.00	\$ 163,879.16	\$ 128,256.13	FAFMREF13/14
1	3	1	1	CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 8613 EN NUEVO DELICIAS (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	desarrollar un progama integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 oct. Al 31 dic 2013	300.00	\$ 134,726.83	\$ 131,163.12	FISM13REF/14
2	2	2	1	PERFORACION DE POZO DE 250 MT DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMILLO DE ACOSTA (REFRENDO) CON UN COSTO TOTAL DE \$1,197,696.62 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	25 oct. Al 28 dfeb 2014	500.00	\$ 1,197,696.62	\$ 1,197,683.86	FISM13REF/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO A EJIDO EL JARDIN EN EL KM 1 + 765 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	14 nov al al 31 dic 2013	500.00	\$ 219,089.76	\$ 219,089.76	FISM13REF/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO CORRAL DE PIEDRA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	13 nov al al 31 dic 2013	1,000.00	\$ 24,711.47	\$ 24,679.02	FISM13REF/14
2	2	2	2	REFORZAR MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA EL CHARCO (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	13 nov al al 31 dic 2013	500.00	\$ 36,895.16	\$ 36,895.16	FISM13REF/14
2	2	2		MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO RANCHO SAN PEDRO A LA HACIENDITA EN KM. 3+200 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	02 dic al 31 dic 2013	500.00	\$ 14,717.34	\$ 14,517.40	FISM13REF/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013	350.00	\$ 339,122.89	\$ 339,122.89	PDM13ADEFAS/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 22.00 x 30.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA LILLIE AIZPURU, EN COL. JARDINES DEL ORIENTE (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013	781.00	\$ 509,826.50	\$ 471,017.61	PDM13REF/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA MONUMENTO AL GRAL. MARTIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO, CON UN COSTO TOTAL DE \$946,657.52 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espicios publicos y areas verdes	transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Obra	1	27 dic al 31 ener 2014	10,000.00	\$ 946,657.52	\$ 946,654.80	PDM13REF/14
2	3	1	2	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE, EN C. MAGISTERIO Y C. AYUNTAMIENTO, EN COL. MAGISTERIAL	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	25 sept al 31 dic 2013	1,000.00	\$ 368,999.77	\$ 368,841.95	PDR13/14
2	2	2	1	PAGO POR ADEFAS, AGUA POTABLE. AUTOMATIZACION DEL SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 31 dic 2013	101.00	\$ 39,775.00	\$ 39,774.95	FISMADEFAS11/14
2	4	3		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible para el desarrollo ordenado del Municipio	Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro históric	Obra	1	10 marz-16 mayo 2014	7,300.00	\$ 721,649.66	\$ 720,674.71	DIRECTO/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	\$ 329,472.80	\$ 369,999.55	FAFMADEFAS13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	\$ 40,527.21	\$ 369,999.55	FAFMREF13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	\$ 370,000.00	\$ 369,999.79	FAM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	\$ 83,682.00	\$ 83,682.00	PDM/BE/DIN/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 281,867.40	\$ 469,779.00	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 187,911.60	\$ 469,779.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 281,867.40	\$ 281,867.40	INE/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	\$ 34,267.05	\$ 118,706.98	FAFMADEFAS13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	\$ 84,439.93	\$ 118,706.98	FAFMREF13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	\$ 294,459.00	\$ 294,458.89	FAM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	\$ 124,850.42	\$ 124,850.42	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	2,700.00	\$ 285,850.00	\$ 259,850.00	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	2,700.00	\$ 285,850.00	\$ 285,850.00	FAM12/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	2,700.00	\$ 294,515.00	\$ 293,745.00	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013	350.00	\$ 339,122.89	\$ 339,122.68	PDM13REF/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. DORADOS DE VILLA A C. UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic-08 abril 2014	1,000.00	\$ 374,435.00	\$ 374,285.57	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO PICACHO EN C. HOMERO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. REVOLUCION, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL CRUZ AZUL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	12 dic-28 feb 2014	5,000.00	\$ 302,626.00	\$ 302,626.00	FAFM/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. 32a A C. 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UP	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic-04 marzo 2014	4,000.00	\$ 339,165.00	\$ 339,163.84	FAFM/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE GRADAS EN DOMO Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN ESC. SEC. ESTATAL No. 3059, UBICADA EN C. SIMON NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, EN COL. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	07 abril-04 julio 2014	1,000.00	\$ 575,966.10	\$ 172,789.83	FAFM/14
2	2	3	1	PUENTE VEHICULAR EN C. 12 DE DICIEMBRE ENTRE C. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE MAYO, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	09 abril-11 julio 2014	2,000.00	\$ 295,995.99	\$ 283,585.50	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	\$ 168,536.92	\$ 168,531.67	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	\$ 246,040.00	\$ 245,575.66	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	\$ 119,927.08	\$ 119,927.08	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	\$ 128,309.60	\$ 128,227.86	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	\$ 375,645.00	\$ 359,306.65	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	\$ 66,819.40	\$ 66,819.40	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	\$ 93,698.60	\$ 93,541.32	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	\$ 230,752.00	\$ 223,750.07	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	\$ 95,097.60	\$ 95,097.60	PDM/BE/DIN/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	\$ 123,475.61	\$ 123,475.61	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	\$ 298,463.00	\$ 298,461.79	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	\$ 136,531.79	\$ 136,531.79	PDM/BE/DIN/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE REFUERZO DE BARDAS EN PARQUE, UBICADO EN C. MANUEL ACUÑA Y C. ANGELA PERALTA, EN COL. LINSS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	24 marz -25 abril-2014	500.00	\$ 54,342.20	\$ 54,342.20	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES, UBICADAS EN C. VISTA CERRO GRANDE No. 3600, EN COL. VISTA HERMOSA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	26 marz -25 abril-2014	500.00	\$ 66,116.78	\$ 65,703.37	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PISTA PARA CAMINAR Y ALUMBRADO EN PARQUE, UBICADO EN C. GOLFO DE MEXICO Y C. MAR EGEO, EN COL. FOVISSTE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 marz -27 junio-2014	3,000.00	\$ 728,698.34	\$ -	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADO EN C. RIO BENI S/N, ENTRE C. RIO SAN FRANCISCO Y C. RIO BENI, EN COL RIBERAS DE SACRAMENTO (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	04 dic al 31 dic 2013	200.00	\$ 19,394.42	\$ 19,394.42	FAFMREF13/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION II ETAPA, EN COL. SOTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	31 marz al 30 jun 2014	195.00	\$ 886,080.00	\$ 885,622.07	FISM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA SOBRE MARGEN DERECHA DE ARROYO SAN JORGE, C. LUCHA OBRERA Y C. PROGRESO, EN COL. LADRILLEROS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	24 marz al 27 jun 2014	300.00	\$ 289,818.90	\$ 289,818.80	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	AMPLIACION DE RECURSO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	11 nov al 31 dic 2013	450.00	\$ 166,061.15	\$ 166,061.15	FISM/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN C. 23a Y C. PRIV. DE MENDEZ, EN COL. OBRERA	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	24 marz al 25 abril 2014	24.00	\$ 3,354.72	\$ 3,354.72	FAFM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE ALEROS EN ARROYO LOS NOGALES Y VIALIDAD SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	24 marz al 27 jun 2014	10,000.00	\$ 311,456.54	\$ 311,456.54	FAFM/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DOS CLAROS DE 5.00 MT CADA UNO Y 7.60 MT DE CALZADA, ASI COMO 1.20 MT DE BANQUETA EN LA CALLE LUCHA Y PROGRESO Y ARROYO SAN JORGE, EN COL. LADRILLEROS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	26 marz al 27 jun 2014	500.00	\$ 893,562.01	\$ 891,977.46	FAFM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE PUENTE Y CANALIZACION DE ARROYO EN C. 15 DE MAYO ENTRE C. 19 DE MARZO Y C. 12 DE DICIEMBRE, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	07 abril al 30 jun 2014	2,000.00	\$ 587,601.90	\$ 587,601.86	FAFM/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y C. URANGA, C. JESUS GARCIA Y 39a, PRIV. RIO BRAVO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. TRIAS, CENTRO COMUNITARIO CHE GUEVARA, EN COL. CHE GUEVARA	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	24 marz al 25 abril 2014	190.00	\$ 84,696.70	\$ 84,696.56	FAFM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN C. DEGOLLADO Y C. 55a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	14 abril al 11 jul 2014	2,000.00	\$ 685,929.57	\$ 685,925.33	FAFM/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	\$ 445,472.00	\$ 445,472.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	\$ 445,480.00	\$ 408,048.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 216,486.00	\$ 108,242.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 108,244.00	\$ 107,814.47	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 111,772.00	\$ 111,771.21	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 279,428.00	\$ 278,395.63	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCLAIPTO, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 595,974.00	\$ 595,974.00	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCAUPTO, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 595,974.00	\$ 595,970.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 258,255.00	\$ 258,255.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 258,255.00	\$ 258,254.23	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,200.00	\$ 111,386.00	\$ 111,385.18	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,200.00	\$ 389,848.00	\$ 389,848.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 275,443.00	\$ 275,443.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 642,699.00	\$ 642,699.00	INE/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 jul-04 nov-2013	1,000.00	\$ 92,909.80	\$ 92,909.01	FAFMREF13/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 jul-04 nov-2013	1,000.00	\$ 373,784.00	\$ 304,127.35	INE/14
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1			\$ 241,776.77	\$ 241,775.39	FAFMREF12/14
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1			\$ 241,777.00	\$ 241,775.38	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 58,517.00	\$ 58,516.66	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 58,517.00	\$ 58,516.66	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,500.00	\$ 35,433.00	\$ 35,433.00	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,500.00	\$ 35,433.00	\$ 35,433.00	INE/14
2	2	2	3	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,006.00	\$ 117,965.00	\$ 117,953.92	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	3	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,006.00	\$ 117,965.00	\$ 117,964.77	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 2,976.67	\$ 2,976.07	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 70,664.00	\$ 70,656.05	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 88,175.00	\$ 87,463.33	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 88,175.00	\$ 88,175.00	INE/14
2	2	2	3	REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,006.00	\$ 23,555.00	\$ 23,554.62	FAFMREF13/14
2	2	2	3	REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,006.00	\$ 23,555.00	\$ 23,555.00	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	450.00	\$ 91,388.00	\$ 91,386.86	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	450.00	\$ 91,388.00	\$ 91,387.86	INE/14
2	2	2		CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 67,574.00	\$ 67,496.63	FAFMREF13/14
2	2	2		CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 67,574.00	\$ 67,574.00	INE/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 25,729.00	\$ 25,724.26	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 25,729.00	\$ 25,729.00	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 116,726.00	\$ 116,434.36	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	\$ 116,726.00	\$ 116,726.00	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1,500.00	\$ 467,583.00	\$ 467,583.00	FAFMREF13/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1,500.00	\$ 671,928.00	\$ 455,399.00	INE/14
2	3	1	2	REMODELACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MISION DE STA. BARBARA Y LULU CREEL, EN COL. JOSE VASCONCELOS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1,500.00	\$ 831,027.00	\$ 831,027.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DEL ARROYO PICACHO DE LA AV. HOMERO AL INTERIOR DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	21 abril-19 jul-2014	5,000.00	\$ 2,077,333.73	\$ 2,070,592.96	FAFM/14
2	2	2	1	CONSTRUCCION DE 18 DESCARGAS SANITARIAS EN C. CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA Y/O MARTIN LOPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	26 marz-27 jun-2014	81.00	\$ 188,996.45	\$ 188,996.18	FISM/14
2	3	1	2	REMODELACION DE SANITARIOS DE PARQUE DE BEISBOL "NIÑOS CAMPEONES NACIONALES 1985", EN COL. CERRO PRIETO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 mayo-06 jun-2014	2,000.00	\$ 135,192.01	\$ 133,833.04	FAFM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA O MARTIN LOPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	26 marzo-25 abril-2014	81.00	\$ 54,557.57	\$ 54,557.57	FAFM/14
1	3	1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN EL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AV. HOMERO Y AV. INDUSTRIAS, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	14 abril-16 mayo-2014	1,000.00	\$ 103,611.20	\$ 103,611.20	DIRECTO/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 59, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	23 abril-23 mayo-2014	17.00	\$ 52,568.37	\$ 52,567.70	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. HACIENDA DE AGUA NUEVA, EN FRACC. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	23 abril-23 mayo-2014	32.00	\$ 58,795.44	\$ 58,791.66	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	3	1	REHABILITACION DE AREA EN PUENTE, UBICADO EN LA CALLE 45 1/2a ENTRE LA CALLE JUSTINIANI Y LA CALLE MELCHOR GUASPE, EN COL. LEALTAD I	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	05 mayo-06 junio-2014	500.00	\$ 97,768.38	\$ 45,685.90	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	12 mayo-15 agost-2014	326.00	\$ 172,102.98	\$ 172,102.98	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	12 mayo-15 agost-2014	326.00	\$ 172,102.97	\$ 172,102.00	PDM/BE/DIN/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.35 x 22.20 MT EN LA CALLE JOSE MA. MATA Y CALLE QUETZALCOATL, EN COL. INFONAVIT NACIONAL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	28 abril-25 juli-2014	500.00	\$ 393,780.73	\$ 393,413.60	FAFM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3005, UBICADA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE 4a Y CALLE 6a, EN COL. CENTRO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	10 jun-11 juli-2014	500.00	\$ 83,003.32	\$ -	FAFM/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FRAIRE, EN LA AV. CENTRAL Y CALLE MADAGASCAR, EN COL. PRADERAS DEL SUR IV ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30 abril-30 mayo-2014	100.00	\$ 232,824.84	\$ 232,824.79	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO C. 58 Y C. JESUS URUETA EN SECTOR REFORMA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	16 jun-07 nov-2014	3,000.00	\$ 2,800,244.95	\$ 642,247.73	FOPENEP/14
2	2	2	4	CANCHA DE FUTBOL Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	1,000.00	\$ 2,327,706.73	\$ 601,993.12	FOPENEP/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN FRACC. MISIONES UNIVERSIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	2,500.00	\$ 1,308,153.54	\$ 665,210.34	FOPENEP/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN COL. CAMPO BELLO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	1,000.00	\$ 1,368,918.71	\$ 729,528.55	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 70a Y C. 76 1/2, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	150.00	\$ 61,761.00	\$ 60,379.39	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL R. HERNANDEZ, EN COL. NOMBRE DE DIOS	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	250.00	\$ 37,434.00	\$ -	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 70a Y LILAS, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	150.00	\$ 36,787.00	\$ 36,483.60	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN PRIV. DE GUADALUPE Y C. 29, EN COL. 03 DE MAYO	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	250.00	\$ 44,842.00	\$ 44,797.27	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 43 1/2 Y MISAEL NUÑEZ, EN COL. LEALTAD I	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	150.00	\$ 42,417.00	\$ 42,374.12	FOPEDep/14
2	1	4	4	RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN COL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	850.00	\$ 775,759.00	\$ 232,727.69	FOPEDep/14
4	4	3		REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO Y PUERTA DE ACCESO EN EL EJIDO Y COLONIA CUAUHTEMOC	conservación de la infraestructura urbana	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural	Gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos.	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	30.00	\$ 65,654.29	\$ 65,652.37	FAFM/14
2	2	2	1	REPOSICION PARCIAL DE LINEA DE CONDUCCION Y AUTOMATIZACION DE POZO, EN LABOR DE TERRAZAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	21 mayo-20 jun-2014	240.00	\$ 190,077.70	\$ 158,676.62	FAFM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE ENTRA A ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS OROZCO MENDOZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA Y AV. FEDOR DOSTOIEVSKI, EN COL. PONCE DE LEON	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	350.00	\$ 19,777.19	\$ 19,773.33	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC. LOMAS ALTAS V ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	19 nov-05 julio 2013	1,000.00	\$ 196,947.00	\$ 181,741.50	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	24 jun-12 dic 2013	1,000.00	\$ 570,660.00	\$ 570,660.00	INE/14
2	2	3	1	CONST. DE PUENTE VEHICULAR CALLE VICENTE MENDOZA, COL. MALVINAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio		Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 187,952.00	\$ 168,508.43	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, EN FRACC. JOSE VASCONCELOS 2014	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	10 jun-13 sept-2013	100.00	\$ 831,027.00	\$ 831,027.00	INE/14
2	2	3	1	CONST. PUENTE VEHICULAR EN CALLE VIÑALES, EN COL. MARIA ISABEL 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	\$ 268,682.00	\$ 268,682.00	INE/14
2	2	2	7	CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EL BARRO, EN COL. CAMPESINA 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 42,571.00	\$ 36,705.06	INE/14
2	2	2	7	CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO Y CALLE ARCOS DE BENAVENTE, EN COL. LOS ARCOS 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	\$ 89,812.00	\$ 84,000.00	INE/14
2	3	1	1	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN ARROYO EL MIMBRE, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 114,905.00	\$ 114,904.26	INE/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	20,000.00	\$ 247,174.00	\$ 247,174.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES 1ra. ETAPA DE CALLE DORADOS DE VILLA A CALLE UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	02 dic-08 abril-2014	1,000.00	\$ 882,922.00	\$ 882,922.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO PICACHO 1ra. ETAPA DE CALLE HOMERO A CALLE B. DOMINGUEZ, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	12 dic-28 febr-2014	5,000.00	\$ 712,422.00	\$ 712,422.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE 1ra ETAPA DE CALLE 32a A CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UNIDAD PROLETARIA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	02 dic-04 marzo-2014	4,000.00	\$ 818,362.00	\$ 818,360.65	INE/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ESCALINATA EN CALLES PRIV. 02 DE OCTUBRE Y PRIV. CHULAVISTA, EN COL. ALFREDO CHAVEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	300.00	\$ 38,563.00	\$ 38,506.00	INE/14
2	2	2	3	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONST. DE BANQUETAS), EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 56,646.00	\$ 56,646.00	INE/14
2	3	1	1	PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 52,163.00	\$ 52,163.00	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	3	1	1	PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 52,163.00	\$ 52,125.00	INE/14
2	2	2	3	PRIM. MIGUEL ARVIZU (CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS), EN COL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	\$ 110,371.00	\$ 108,111.23	INE/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN AV. SAN FELIPE Y AV. LA CANTERA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	400.00	\$ 172,200.00	\$ 172,200.00	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE EL PALOMAR, UBICADO EN CALLE 10a Y J. ELIGIO MUÑOZ, EN COL. EL PALOMAR	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 may-22 agost-2014	5,000.00	\$ 256,808.15	\$ 247,195.46	FAFM/14
2	2	1		EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES DE CUMBRES DE MAJALCA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural	Obra	1	23 jun-19 nov-2014	496.00	\$ 4,303,251.96	\$ 1,228,669.34	FAFM/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LATERAL DE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE Y CALLE LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-18 jul-2014	54.00	\$ 106,507.84	\$ 106,507.42	FISM/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO, C. 17 DE ABRIL, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept.-2014	151.00	\$ 549,540.00	\$ 142,122.41	INE/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO C. PRIV. DE LUIS DONALDO COLOSIO, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-18 sept.-2014	144.00	\$ 484,638.00	\$ 145,391.40	INE/14
2	2	2	1	INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept-2014	630.00	\$ 564,569.00	\$ 169,370.70	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 70, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept-2014	29.00	\$ 44,613.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-25 jul-2014	40.00	\$ 53,810.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-18 jul-2014	68.00	\$ 60,500.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIV. DE ALAMOS, EN COL. CUAUHTEMOC	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-18 jul-2014	255.00	\$ 150,384.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 58 1/2, EN COL. DIVISADERO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-08 agost-2014	222.00	\$ 133,522.00	\$ -	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE STO. TOMAS, EN COL. PRADERAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-08 sept-2014	132.00	\$ 87,534.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C. TIRANOSAURIO, EN COL. VALLE DORADO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	23 jun-01 agost-2014	180.00	\$ 112,061.00	\$ -	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 22, EN COL. LA SOLEDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	23 jun-01 agost-2014	240.00	\$ 142,719.00	\$ -	INE/14
2	2	2	3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KM/CM2 PARA BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADA EN LA CALLE RIO SAN FRANCISCO Y CALLE RIO BENI, EN LA COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	07 jul-21 jul-2014	200.00	\$ 19,394.42	\$ 19,394.42	FAFMREF13/14
2	2	3	1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESTACIÓN TERRAZAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	750.00	\$ 498,848.13	\$373,796.14	CONTINGENCO/14
2	2	3	1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ESPUELITAS Y ARROYO EL BARRO (CALLE 5 DE MAYO) EN LA COLONIA CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	1,500.00	\$ 682,882.59	\$679,577.92	CONTINGENCO/14
2	2	3	1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA COLONIA LA GALERA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	3,000.00	\$ 764,085.46	\$706,174.89	CONTINGENCO/14
2	2	3	4	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO VEHICULAR DE LA CALLE 11 A LA CALLE CARLOS FUERO, POR ACERA ESTE, SENTIDO SUR-NORTE EN LA COLONIA SANTA ROSA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Oct-2014	215.00	\$ 1,241,798.11	\$370,237.22	CONTINGENCO/14
2	2	3	6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO (ARROYO EL BARRO) ENTRE LA CALLE ESPUELITAS Y CALLE CAMPÁNULAS EN LA COLONIA CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Oct-2014	336.00	\$ 502,297.88	\$149,893.81	CONTINGENCO/14
1	3	1	2	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSINA STORI, DOMICILIO CONOCIDO, GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	28-jul-28-Ago-2014	40.00	\$ 506,047.33	\$151,014.20	FISM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA, EN LOCALIDADES: PALO BLANCO, EL TERRERO, BOCA DE CIÉNEGA Y EL OJITO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30-Jul 28-Sep-2014		\$ 575,244.00	\$172,573.20	FISM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES SAN JUAN Y EL SORDO "SOTO", EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30-Jul 26-Sep-2014		\$ 220,284.00	\$ -	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	2	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES LAS VARAS Y LAS NORIAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30-Jul 26-Sep-2014		\$ 356,004.00	\$106,801.20	FISM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE CAPTACIÓN DE AGUA, EN LOCALIDADES CARRIZALILLO Y CIÉNIEGA DE LOS PADRES, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30-Jul 26-Sep-2014		\$ 350,784.00	\$105,235.20	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6169, DE GRANJAS OCAMPO.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	30-jul 29-Ago-2014	300.00	\$ 237,423.77	\$236,809.41	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO NO. 8681, GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	30-jul 31-Oct-2014	150.00	\$ 514,797.28	\$154,439.19	FISM/14
2	2	2	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 31-Oct-2014	40.00	\$ 840,167.38	\$698,664.00	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: 11 ENTRE CALLE TASCATE Y PRIV. DE ÁLAMO; PRIV. DE ÁLAMOS ENTRE C. 13 Y PRIV. DE 8A., COL. CUAUHTÉMOC.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 31-Oct-2014	167.00	\$ 387,883.93	\$116,365.18	FISM/14
2	2	2	1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: SIN NOMBRE ENTRE LA C. TIRANOSAURIO Y PRIV. DE MEGASAURIO; PRIV. DE TIRANOSAURIO ENTRE C. SIN NOMBRE Y BRONTOSAURIO, PRIV. DE MEGASAURIO ENTRE C. SIN NOMBRE Y BRONTOSAURIO, AMPLIACIÓN VALLE DORADO, SEGUNDA ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 31-Oct-2014	225.00	\$ 477,641.39	\$143,292.42	FISM/14
2	2	2	1	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 26-Sep-2014	30.00	\$ 312,307.46	\$93,692.24	FISM/14
2	2	2	1	AUTOMATIZACIÓN DE POZO, TANQUE VÍA RADIO PARA LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIÉNIEGA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 26-Sep-2014	53.00	\$ 69,853.38	\$69,672.72	FISM/14
2	2	1	1	REHABILITACIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIENEGA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	01-Ago 29-Ago-2014	53.00	\$ 188,543.57	\$ -	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE MAJALCA, MPIO. DE CHIHUAHUA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	140.00	\$ 952,214.58	\$205,664.37	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD DE MAJALCA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	140.00	\$ 456,461.61	\$136,938.49	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE GUERACHI, SOLEDAD DE MAJALCA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	23.00	\$ 767,137.53	\$230,141.26	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO, UBICADA EN LA COMUNIDAD BOCA DE CIÉNEGA DE ORTIZ.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	11-Ago 11-Sep-2014	30.00	\$ 409,461.42	\$122,838.42	FISM/14
2	2	2	1	Agua potable.- Ampliación de Red de Distribución en las calles: Noria de Los Canús entre Puerto de Tampico Madero y Noria La Soledad; Noria La Soledad entre Noria de Los Canús y privada de Noria de Los Canús; Noria Las Almas entre Noria de Canús y privada de Noria de Canús; privada de Noria de Los Canús entre Noria Las Almas y Noria San Vicente; Noria de Jesús entre Noria de San Vicente y	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	11-Ago 10-Oct 2014	360.00	\$ 817,926.38	\$415,872.08	FISM/14
2	2	2	5	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN COL. DIEGO LUCERO ,	conservación de la infraestructura urbana			Obra	1	06-Ago 03-Nov 2014	8,000.00	\$ 5,929,704.70	\$2,423,049.50	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACIÓN 8417, COL. 2 DE OCTUBRE.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	500.00	\$ 1,998,000.00	\$599,400.00	PDR/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y PINTURA EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JÁCQUEZ, UBICADA EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	58.00	\$ 27,913.70	\$ -	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: OARCIAL DE LAS CALLES 50 1/2, CALLE 52, CALLE 52 1/2, CALLE 54, CALLE 56, ENTRE CALLE VERGLEES Y CERRO, COLONIA DIVISADERO.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	77.00	\$ 237,375.66	\$ -	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	4	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES CON CIMENTACIÓN PARA TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50 X 30.00 METROS CADA UNA Y BANQUETAS EN EL CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y DE LAS ARTES, UBICADO EN LA CALLE RIO URUGUAY Y CALLE RIO NILO EN LA COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	500.00	\$ 1,466,946.34	\$ -	DIRECTO/14
2	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE RIEGO DOBLE, EN PARQUE LAS AGUILAS, UBICADA EN CALLE MARYLAND ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE ALABAMA, COL. LAS AGUILAS.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	1,200.00	\$ 148,790.85	\$ -	DIRECTO/14
2	3	1	1	REHABILITACIÓN DE TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE MIGUELITOS Y CALLE 34, COLONIA CAMPESINA.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	53.00	\$ 12,707.94	\$12,674.99	FAFM/14
2	3	1	1	REPARACIÓN DE BARANDAL EN AV. PACHECO E INTERCERAMIC.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	500.00	\$ 45,937.37	\$ -	FAFM/14
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO EN PARQUE UBICADO EN AV. RÍO COLORADO Y RÍO AMAZONAS, COLONIA RIBERAS DE SACRAMENTO.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 20-Ago 2014	300.00	\$ 47,308.41	\$ -	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEÓ, CON AGUA TRATADA PROVENIENTE DE DEPÓSITO, PARA RIEGO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y RAMAL PRINCIPAL PARA RIEGO DE PASTOS, EN PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONES DEL PEDREGAL.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	300.00	\$ 172,327.92	\$94,052.00	DIRECTO/14
2	2	2		PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y TEJABANES CON LAVADEROS EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA, ADJUNTO A LA COLONIA RINCONADA LOS NOGALES.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	18.00	\$ 174,084.80	\$169,051.13	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PRIVADA DE MIGUEL BARRAGÁN Y CEDRO, COL. CIMA.	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	40.00	\$ 154,382.68	\$145,906.72	DIRECTO/14
2	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE COBOS.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	25-ago 25-nov 2014	18.00	\$ 496,307.97	\$148,892.39	FISM/14
2	2	2	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 17-Sep 2014	39.00	\$ 1,539,632.20	\$903,402.27	FISM/14
4	4	1		CONSTRUCCIÓN DE LIENZO CHARRO Y/O CORRAL DE MANEJO, EJIDO EL CHARCO	conservación de la infraestructura urbana	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural	Incentivar la inversion en el sector agropecuario	Obra	1	01-Sep 10-Dic 2014	500.00	\$ 1,466,667.32	\$440,000.19	

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS CONAFE, UBICADOS EN COMUNIDAD PALO BLANCO.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 21-Sep 2014		\$ 38,537.62	\$16,702.36	FISM/14
1	3	1	2	REHABILITACIÓN DE SALONES EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE RÍO ARNO S/N, COL. LADRILLERA NORTE.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 22-Sep 2014	500.00	\$ 147,378.57	\$ -	FISM/14
1	3	1	2	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, DE GRANJAS OCAMPO.	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 22-Sep 2014		\$ 168,358.97	\$ -	FISM/14
2	2	2	1	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUERACHI, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	08-Sep 06-Dic 2014	23.00	\$ 318,676.19	\$95,602.85	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA NO. 6169, EN LA INTERMEDIACIÓN DE GRANJAS OCAMPO (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	08-Sep 06-Dic 2014	300.00	\$ 615,588.89	\$184,676.66	FISM/14
2	2	2		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE RÍO LERMA ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y PARCIAL, COL. MARTÍN LÓPEZ.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	15-sep 14-oct 2014	300.00	\$ 149,944.95	\$ -	
2	2	2	1	CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN LA CALLE 8 DE JULIO ENTRE 24 DE JUNIO Y 19 DE MARZO, COLONIA RAMÓN REYES.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	15-sep 14-oct 2014	500.00	\$ 123,954.00	\$ -	
2	2	2	1	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA BATALLA DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	15-sep 13-dic 2014	230.00	\$ 552,422.16	\$165,726.65	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
1	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK EN JARDÍN DE NIÑOS EBANI, UBICADO EN LA CALLE PRADERAS DEL ALTO VELD NO. 13418 Y CALLE PRADERAS DE AUSTRALIA EN LA COLONIA PRADERAS DEL SUR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	19-sep 09-oct 2014	140.00	\$ 222,634.87	\$ -	FISM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 18 POLÍGONO PRIORITARIO SUBSEMUN 0819_04, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, UBICADOS EN CALLE ALMA MATER NO.3324, COLONIA SERGIO DE LA TORRE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	19-sep 17-dic2014	2,500.00	\$ 3,439,662.00	\$706,619.19	
2	3	1	2	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MARTÍN LÓPEZ, UBICADO EN LA CALLE PRIVADA DE 24 DE FEBRERO Y CAMPO DE TIRO, COLONIA MARTÍN LÓPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-sep 17-dic 2014	2,500.00	\$ 1,385,848.00	\$415,023.64	
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS CALLES: RADAR, PIPER, CONCORD, CESNA, RADIO GUIA, PINO, SIN NOMBRE Y BORDO ENTRE CALLE SAN LUIS Y TORRES C.F.E., COL. LAS TORRES.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	23-sep 21-dic 2014	833.00	\$ 1,974,854.13	\$584,716.59	FISM/14
2	2	2	1	DRENAJE SANITARIO.- RED DE ATARJEAS EN CALLE PAULA AÚN DE AGUIRRE ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y CALLE CARMEN SALAS (PARCIAL), COL. ALIANZA POPULAR.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 15-dic 2014	149.00	\$ 45,063.24	\$ -	FISM12REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE PACIFICO ENTRE CALLE 114 1/2 Y CALLE 110, COL. ESPERANZA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 01-dic 2014	95.00	\$ 156,271.23	\$ -	FISM12REF/14
1	3	1	3	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO. 8681, DE GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-sep 15-dic 2014	150.00	\$ 389,760.60	\$116,928.19	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, DE GRANJAS OCAMPO, CHIH. (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	30.00	\$ 406,142.25	\$121,842.68	FISM/14
2	2	1	1	REHABILITACIÓN DE VADO EN RANCHO CHUVISQUILLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	300.00	\$ 108,057.77	\$ -	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE	BENEFICIARIOS	IMPORTE	ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 110 Y 112, COL. ESPERANZA.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	19.00	\$ 38,892.21	\$ -	FOPEDep/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE NUEVO TRIUNFO ENTRE CALLE MIGUEL SIGALA Y COLONIAS POPULARES, COLONIA 20 ANIVERSARIO.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	186.00	\$ 171,239.37	\$ -	FISM12REF/14
2	2	2	5	REHABILITACIÓN DE CREI LEOPOLDO ENRÍQUEZ ORDOÑEZ, UBICADO EN INTERMEDIACIÓN DE GRANJAS OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	400.00	\$ 466,006.75	\$139,802.03	FISMS/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE 21 DE MAYO (SOLDADORES) ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y PARCIAL CULTURA POPULAR, COL. 2 DE JUNIO.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	109.00	\$ 104,519.43	\$ -	FISM12REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE C. MORELOS Y PARCIAL VICENTE GÚERECA, COL. INSURGENTES.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	33.00	\$ 37,799.46	\$ -	FISM13REF/14
1	3	1	2	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CUITLÁHUAC, UBICADA EN CALLE RÍO ARNO S/N, COLONIA LADRILLERA NORTE (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-oct 15-dic 2014	500.00	\$ 479,732.47	\$143,919.74	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y PINTURAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO JACQUEZ, UBICADA EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	58.00	\$ 156,113.83	\$ -	FISM/14