



Dependencia	Dirección de Servicios Públicos Municipales
Misión:	Satisfacer las necesidades de aseo urbano, así como la administración y control de los panteones y mercados del Municipio de Chihuahua de manera oportuna, eficiente y con calidad.
Visión:	Ser una dependencia modelo en materia de servicios públicos municipales contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D			Autorizado	Ejercido	
2	1	1	1	Pago por ADEFAS, para la adquisición de un Minicargador para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	1	Ene-Dic 2014	819543	\$600,149.20	\$600,149.20	FAFMADEFAS13/14
2	1	2	7	Pago por ADEFAS para la adquisición de un horno incinerador de mascotas.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	1	Ene-Dic 2014	819543	\$411,120.00	\$411,120.00	FAFMADEFAS13/14
2	1	1	1	Adquisición de vehículos para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	13	Ene-Dic 2014	819543	\$3,197,420.00	\$3,197,420.00	FAFMREF13/14
2	1	1	5	Adquisición de equipos de lavado fijo e hidrolavadoras para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo)	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$638,852.00	\$638,852.00	FAFMREF13/14
2	1	1	2	Adquisición de una barredora y una restragadora industrial para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	2	Ene-Dic 2014	819543	\$1,362,420.00	\$1,362,420.00	FAFMREF13/14
2	1	1	1	Adquisición de herramientas y maquinas herramientas para la Subdirección de Aseo Urbano (Refrendo).	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$396,038.81	\$227,353.40	FAFMREF13/14
2	1	6	9	Contratación del servicio de recolección, trituración y disposición de llantas usadas en el Relleno Sanitario.	Subdirección de Servicios Múltiples	Eliminar 6 millones de llantas localizadas en el Relleno Sanitario	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$6,000,000.00	\$5,327,934.78	FAFM/14
2	1	2	8	Pago por ADEFAS para la obra civil de habilitación del horno incinerador de mascotas.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$141,109.66	\$141,109.66	FAFMADEFAS13/14
2	1	1	3	Pago del servicio de recolección habitacional concesionada	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$2,069,762.85	\$2,069,762.85	FAFMREF13/14
2	1	1	3	Servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.	Subdirección de Aseo Urbano	Prestar los servicios de recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$69,872,335.20	\$67,506,320.35	FAFM/14
2	1	1	1	Adecuación de dos unidades de limpia-volteo para ser utilizados en el Relleno Sanitario.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	2	Ene-Dic 2014	819543	\$220,400.00	\$220,400.00	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	3	1	1	Mantenimiento de señalamientos viales y limpieza de grafiti en el acueducto de la ciudad.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar la imagen de la ciudad	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$740,000.00	\$0.00	FAFM/14
2	6	1	10	Contratación del servicio de limpieza de lotes baldíos ubicados dentro de la mancha urbana.	Subdirección de Servicios Múltiples	Mejorar la imagen de la ciudad	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$1,000,000.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	3	3	Adquisición de nichos para servicios funerarios a bajo costo.	Subdirección de Servicios Múltiples	Ofrecer a la ciudadanía servicios funerarios a bajo costo	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$651,456.00	\$651,456.00	FAFM/14
5	2	1	1	Adquisición de seis equipos de computo.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Pieza	6	Ene-Dic 2014	819543	\$40,646.40	\$40,646.40	FAFM/14
2	1	1	1	Adquisición de un sistema de enfriamiento para el bulldozer D-8 del Relleno Sanitario.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	1	Ene-Dic 2014	819543	\$513,981.24	\$0.00	FAFM/14
2	1	3	3	Obra civil para construcción de columbarios para alojamiento de nichos en el Panteón Municipal No.1.	Subdirección de Servicios Múltiples	Incrementar la infraestructura para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$739,551.57	\$683,648.18	FAFM/14
5	2	1	1	Adquisición de 21 radios portátiles.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Pieza	21	Ene-Dic 2014	819543	\$45,675.00	\$45,675.00	FAFM/14
2	1	1	1	Adquisición de un Minicargador 246D para la Subdirección de Aseo Urbano.	Subdirección de Aseo Urbano	Mejorar el equipamiento para optimizar el servicio de limpieza y recolección de basura	Pieza	1	Ene-Dic 2014	819543	\$610,346.76	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geoposicionamiento de la operatividad vehicular. Equipo de computo.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$308,734.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geoposicionamiento de la operatividad vehicular. Equipo de telecomunicaciones.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$712,920.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geoposicionamiento de la operatividad vehicular. Software de transmisión.	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$0.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	4	Adquisición de equipo para digitalización y geoposicionamiento de la operatividad vehicular. Implementación del sistema	Subdirección de Servicios Múltiples	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$0.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	2	1	Proyecto ejecutivo de ampliación de la celda 2 del Relleno Sanitario.	Subdirección de Aseo Urbano	Incrementar la vida del Relleno Sanitario.	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$418,586.00	\$418,586.00	FAFM/14
2	1	2	1	Corte de terreno natural para obtener niveles de terracería en el Relleno Sanitario del Municipio de Chihuahua.	Subdirección de Aseo Urbano	Incrementar la vida del Relleno Sanitario.	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$1,454,419.91	\$1,454,325.91	DIRECTO/14
2	1	1	4	Sistema de gestión del proceso de residuos. Software.	Subdirección de Aseo Urbano	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$204,148.36	\$0.00	FAFM/14
2	1	1	4	Sistema de gestión del proceso de residuos. Desarrollo e implementación del sistema.	Subdirección de Aseo Urbano	Impulsar el desarrollo tecnológico en la Dirección de Servicios Públicos	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$0.00	\$0.00	FAFM/14
2	1	2	1	Ampliación de la celda 2 del Relleno Sanitario tipo "A" (segunda etapa) y clausura de la celda 1.	Subdirección de Aseo Urbano	Incrementar la vida del Relleno Sanitario.	Lote	1	Ene-Dic 2014	819543	\$30,000,000.00	\$0.00	RELLENOSAN/14



Dependencia	Dirección de Desarrollo Comercial y Turístico
Misión:	Establecer en nuestra sociedad una concientización, acciones y seguimiento constante acerca de los apoyos existentes que brindan los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y los programas específicos de apoyo de la dirección de desarrollo empresarial y turístico municipal para alcanzar el desarrollo empresarial sustentable basado en el concepto de economía de mercado.
Visión:	Que en un futuro cercano, cualquier ciudadano con inquietud emprendedora, sea capaz de procesar los requerimientos de incubación, apoyos económicos y capacitaciones, beneficiándose así directamente en el desarrollo profesional, económico, técnico y académico de su giro empresarial para ser más competitivo y autosustentable.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
4	2	1	1	Gestión y Administración de recursos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura de productos y atractivos turísticos.	Departamento de Análisis y Estadística/ Lic. Raúl Armendáriz	Gestionar recursos para rescatar el patrimonio cultural e histórico, y el mejoramiento de la señalética con una homogenización e imagen de legibilidad.	Instalación de señalética nomenclatoria en la zona del Centro Histórico.	Señalética tipo nomenclatoria	936		1, 000,000 personas (Turistas y locales)	\$4,882,333.00	\$4,882,333.00	SECTUR13/14 SECTUREST13/14
4	3	1	2	Promover los productos turísticos actuales y los que están en proceso de creación.	Proyectos rurales/ Lic. Francisco Barrio	Rescatar y restaurar las ex haciendas de El Sauz y El Torreón con el fin de arraigar la cultura regional.	1er Etapa de Restauración El Torreón, Equipamiento de el museo El Sauz, Baños ecológicos y señalética Cueva de las monas.	Acciones	3	Mayo a Noviembre 2014	5 comunidades rurales con una población aproximada de 3,500 personas.	\$1,485,000.00	\$0.00	FAFM/14
4	1	1	8	Proyectos Productivos	Departamento de Proyectos Productivos y Vinculación Empresarial/ Lic. Diego Segovia	Otorgar las herramientas necesarias para el crecimiento económico de las empresas en el Municipio de Chihuahua.	Cursos de Capacitación para el desarrollo humano y empresarial. Y entrega de equipo, maquinaria y mobiliario para el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas. Por medio de Demic Fomech.	Emprendedores	100	Febrero a Diciembre 2014	Emprendedores y empresarios locales.	\$5,000,000.00	\$2,000,000.00	FAFM/14
4	3	2	2	Mejorar el sistema de información y servicio para el turista.	Información Turística/Nathalie Moreno	Crear un sistema de puntos de información para el turista con material informativo actualizado.	Instalación de baños prefabricados y módulo de información en el Centro Histórico.	Baño prefabricado	2	Oct 2013 a Feb 2014	1,000,000 perso	\$225,176.69	\$225,176.69	PDM13ADEFAS/14



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

HOJA 1 DE 3

Dependencia:	DIRECCIÓN DE MANTENIMINETO URBANO
Misión:	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO URBANO, VIALIDADES, ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTES Y DE CALIDAD.
Visión:	SER LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO ENFOCADA A EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA, LA SEGURIDAD Y BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-008 2014PDM-33FMADEFAS/13-MU-010 2014-PDM-33FM-MU-031 PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DEL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE FORMA OPORTUNA Y CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES	ÁREAS	86	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	13,535,551.76	13,325,430.50	FAFM
2	1	4	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-008 2014-PDM-33FM-MU-028 PAGO DEL SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE FORMA OPORTUNA	PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	1	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	13,131,853.36	13,130,231.38	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-005 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESPACION PÚBLICOS (REFRENDO)	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS CUADRILLAS ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	PIEZA	208	ENERO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,443,957.00	2,443,957.00	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2	3	1	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-006 2014-PDM-33FMREF/13-MU-007 2014-PDM-33FMADEFAS/13-MU-003 2014PDM-33FM-MU-134 ADQUISICION DE CAMIONES, PICK UP'S Y CARROCERIAS ESTACAS (REDILAS) Y TRASNPORISTAS PARA MANTENIMIENTO URBANO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE VEHICULOS Y COMPLEMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS PROPIOS DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO	ADQUISICION DE PICK UP, CHASIS, CAMIONES DE 3.5 Y 10 TONELADAS, ASI COMO REDILAS Y CAJAS TIPO TRASPORTISTAS	PIEZA	15	ENERO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	7,345,612.00	7,345,612.00	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-021 ADQUISICION DE PINTURA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	REALIZAR LAS ACCIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION DE AREAS VERDES A CARGO DEL MUNICIPIO	REALIZAR ACCIONES DE REHABILITACION Y LIM PIEZA DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES	CUBETA	1452	ENERO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,298,933.05	1,298,933.05	FAFM
2	6	1	8	2014-PDM-33FM-MU-029 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES PARA EL PROGRAMA DE REFORESTACION DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	REALIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTR Y PLANTACION DE ARBOLES PARA CONTRIBUIR A LA REFORESTACION DE LA CIUDAD	SUMINITRO Y PLANTACION DE ARBOLES	ARBOLES	1700	MARZO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	9,945,000.00	9,945,000.00	FAFM
2	1	4	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-025 ADQUISICION DE GRUA PARA EL MANTENIMINETO DE ALUMBRADO (REFREND0)	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE GRUA CON ALTURA DE TRABAJO DE 13 MTS, PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUISICION DE GRUA	PIEZA	1	FEBRERO-MAYO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,099,755.00	1,098,755.00	FAFM
2 2	3 1	1 4	2 2	2014-PDM-33FM-MU-074 ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS	PIEZA	6139	MARZO-JULIO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	1,378,590.56	1,378,590.56	FAFM
2	2	1	1	2014-PDM-33FM-MU-156 2014-PDM-33FM-MU-157 2014-PDM-33FM-MU-158 2014-PDM-33FM-MU-159 2014-PDM-33FM-MU-160 2014-PDM-33FM-MU-167 2014-PDM-33FM-MU-169 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO VIAL	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE VIALIDADES (RECARPETEO Y BACHEO)	ADQUISICION DE SEMI REMOLQUE, MINICARGADOR, FRESADORA DE ASFALTO, ESCOBA DE RECOGIDA Y CAMION DE VOLTEO	PIEZA	6	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,921,783.40	2,173,383.40	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-042 INVERNADERO HIDROPONICO DE FLORES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIVERO HIDROPONICO DE FLORES	CULTIVAR LAS FLORES NECESARIAS PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO	PIEZA	1	MARZO-MAYO	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	0.00	0.00	FAFM
5	2	1	1	2014-PDM-33FM-MU-132 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION	ADQUIRIR EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN	PIEZA	48	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	465,481.05	0.00	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
2 2	3 1	1 4	2 2	2014-PDM-33FM-MU-133 2014-PDM-33FM-MU-M/27 ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE EQUIPO EQUIPO FOTOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	ADQUIRIR CAMARAS FOTOGRAFICAS	PIEZA	20	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	36,795.00	36,795.00	FAFM
2 2	3 1	1 4	2 2	2014-PDM-33FM-MU-146 ADQUISICION DE GEOPOSICIONADORES DE USO RUDO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE GEOPOSICIONADORES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SUBDIRECCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESPACIOS PUBLICOS PARA CONTAR CON LAS UBICACIONES TANTO DE ARBOTANTES COMO DE PARQUES Y JARDINES	ADQUIRIR GEOPOSICIONADORES DE USO RUDO	PIEZA	10	MAYO-SEPTIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	92,568.00	92,568.00	FAFM
2	1	4	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-068 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINETO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUIRIR MATERIAL COMO CABLE, LUMINARIAS, BALASTRAS, ETC NECESARIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	LOTE	1	MAYO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	2,000,000.00	1,999,933.73	FAFM
2	1	4	2	2014-PDM-33FMREF/13-MU-067 ADQUISICION DE TRANFORMADORES Y GEERADORES DE ENERGÍA	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE TRASFORMADORES Y GENERADORES DE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMINETO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ADQUIRIR TRANFORMADORES Y GENERADORES DE ENERGIA (PLANTAS PORTATILES DE LUZ)	PIEZA	31	MAYO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	739,840.00	739,840.00	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-185 SISTEMA DE RIEGO "PARQUE EL RELIZ"	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	INTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL "PARQUE RELIZ"	REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE EL RELIZ EN DOS DE SUS ZONAS CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS AREAS VERDES EN LAS CONDICIONES OPTIMAS	OBRA	1	AGOSTO-NOVIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	834,969.00	250,490.70	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-168 2014-PDM-33FM-MU-233 ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES	ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO Y FLORES PARA SER INSTALADAS EN CAMELLONES, GLORIETAS Y PARQUES Y DE LA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA IMAGEN URBANA	LOTE	1	JULIO-DICIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	812,015.00	812,000.00	FAFM
2	3	1	2	2014-PDM-33FM-MU-205 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO DE MALLA PARA CENTRO DE ACOPIO DEL PALOMAR	DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO PARA CENTRO DE ACOPIO DEL PALOMAR	ADQUISICION E INTALACION DE MALLA PARA CERCO DEL CENTRO DE ACOPIO	OBRA	1	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE	819,543 HABITANTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	51,000.40	51,000.40	FAFM



Dependencia	Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Misión:	Llevar a cabo con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del Municipio de Chihuahua con la participación ciudadana
Visión:	Que a través de las acciones emprendidas por la DDUE, el Municipio de chihuahua sea una comunidad urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participación ciudadana como referencia de inclusión y mejora.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	2	3	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN SATELITAL AEROFOTOGRAFÍA DIGITAL DE LA ZONA CONURBADA DE CHIHUAHUA, ALDAMA Y AQUILES SERDÁN 2014	DDUE, IMPLAN	CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2013-2018, PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ,COMPLEMENTAR EL INVENTARIO CATASTRAL	REALIZACIÓN DE UN VUELO FOTOGRAMÉTRICO QUE CUBRA LA CARTOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, ALDAMA Y AQUILES SERDÁN .	m2	1500	(76 DÍAS NATURALES DEL 17 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014) PRORROGA AL 16 DE FEBRERO 2015 POR PAGO DE ANTICIPO	835,009	\$ 10,758,375.00	\$ 2,789,045.00	METROPOLITANA /14
2	1	1	1	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA DE CHIHUAHUA	DDUE, IMPLAN	HACER PATENTE NA NECESIDAD DE CONCEBIR , PLANEAR , DEFINIR Y ACEPTAR UN MODELO POSIBLE DE ZONA METROPOLITANA	INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, DE LOS TRES MUNICIPIOS ANALIZAR, ESTUDIAR , REDACTAR ASÍ COMO ELABORAR CARTOGRAFÍA	PM	1	270 DÍAS DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015	849.236	\$ 5,000,000.00	\$ 3,162,537.44	METROPOLITANA /14
2	6	1	1	PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	IMPULSAR ACCIONES PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA PUBLICA	1	1	ENERO-DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 1,000,000.00	\$ 999,778.48	DIRECTO
2	4	2	4	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES, ÁREAS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DE APTITUD PARA ACTIVIDADES HUMANAS.	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA PUBLICA	1	1	ENERO-DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 1,483,640.00	\$ 1,483,640.00	FAFM
2	6	1	5	MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FAVORECER LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE.	BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS.	METROS CÚBICOS	25,062.66 METROS CÚBICOS	ABRIL-DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 300,000.00	\$ 299,998.27	FAFM
2	6	1	5	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE ESTACIÓN CIMAV	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	MANTENER LA FUNCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	MEDICIÓN DE GASES CONTAMINANTES EL NORTE DE LA CIUDAD	APORTACIÓN	1 APORTACIÓN	MARZO-DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	FAFM
2	6	1	5	MANTENIMIENTO DE SITIOS PARA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS D6H.	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	FAVORECER LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN SITIOS DEBIDAMENTE ACCESIBLES Y CON CAPACIDAD SUFICIENTE.	BANDEO, REMOCIÓN Y COMPACTACIÓN DE ESCOMBROS.	METROS CÚBICOS	72,595.28 METROS CÚBICOS	SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 800,000.00	\$ 799,999.36	FAFM
2	4	1	13	SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE LA CALIDAD EN FRACCIONAMIENTOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES DE LOS NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO	PRUEBA	2529	ABRIL-DICIEMBRE 2014	819,543	\$ 800,000.00	\$ 799,999.40	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	9	PROYECTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL EN COLONIAS POPULARES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	LLEVAR A CABO EL ORDENAMIENTO DE NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL PARA DENOMINAR LAS VIALIDADES Y DOMICILIOS OFICIALES MEDIANTE LA GENERACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN EN COLONIAS POPULARES.	REVISAR, CORREGIR Y VALIDAR LA NOMENCLATURA, INSTALANDO PLACAS CON NOMBRES DE CALLES Y NÚMEROS OFICIALES CORRECTOS EN PREDIOS UBICADOS EN COLONIAS POPULARES Y EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	PIEZAS	6,000 PLACAS DOMICILIARIAS	MAYO-DICIEMBRE 2014	6,000 FAMILIAS	\$ 510,325.18	\$ 506,999.92	FAFM
2	6	1	7	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIÓN EL SAUZ - CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de planeación urbana y territorial que defina las acciones, proyectos y programas para la consolidación en el territorio municipal de Chihuahua	Estudio de planeación	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	FAFM
2	6	1	7	PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL REGIÓN EL SAUZ - CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de planeación urbana y territorial que defina las acciones, proyectos y programas para la consolidación en el territorio municipal de Chihuahua	Estudio de planeación	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	TERREUB
2	4	1	13	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA DE RIESGO EN INMEDIACIONES DE PRESA CHUVISCAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona surponiente de la ciudad	Estudio urbano	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	FAFM
2	4	1	13	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA DE RIESGO EN INMEDIACIONES DE PRESA CHUVISCAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona surponiente de la ciudad	Estudio urbano	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	TERREUB
2	4	1	13	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGOS EN LA ZONA DE TABALAOPA CONCORDIA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona suroriente de la ciudad	Estudio Urbano	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	FAFM
2	4	1	13	ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGOS EN LA ZONA DE TABALAOPA CONCORDIA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	IMPLAN	Elaborar un instrumento de diagnóstico y estrategia que defina las acciones y programas para mitigación de riesgos en la zona suroriente de la ciudad	Estudio Urbano	Documento	1	NOV 2014 - MARZO 2015	819,543	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	TERREUB
2	1	1	5	APOYO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN PARA LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE MASIVO DE LOS CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	IMPLAN	DETERMINAR LAS CONDICIONES URBANAS Y ECONÓMICAS QUE IMPACTAN A LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL DE LAS ETAPAS 2 Y 3 DEL SISTEMA VIVEBUS CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS RESULTANTES	ESTUDIO	DOCUMENTO	1	DICIEMBRE 2014 - OCTUBRE 2015	819,543	\$ 5,226,035.75	0.00	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	1	2	PROYECTO PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 3 PRESAS	IMPLAN	RESCATAR AMBIENTALMENTE LA ZONA DE LAS 3 PRESAS Y CONSTRUIR UN PARQUE METROPOLITANO.	Realización de el documento de planeación urbana para regular el desarrollo de la zona y proponer estrategias y programas para la consolidación de espacios y equipamientos con la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil.	hectáreas	3000	MARZO - DICIEMBRE 2014	La población de los 3 municipios que integran las zona metropolitana (Chihuahua, Aquiles Serdán y Aldama) 950,000 habitantes.	\$ 1,624,000.00	\$ 1,624,000.00	FAFM



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre del 2014

Dependencia	Dirección de Desarrollo Rural
Misión:	Promover el desarrollo rural sustentable con activa participación social para mejorar la calidad de vida de la población rural
Visión:	"Somos una Dirección que escucha y atiende a la gente del campo, mejorando su calidad de vida". Estamos inmersos en el proceso de desarrollo rural sustentable, con un equipo de trabajo integrado que canaliza de manera eficiente los diferentes recursos y atiende a todos los diferentes sectores del medio rural

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	2	1	Gasto de Operaciones de los C.R.E.I.S. en la Zona Rural	Departamento Administrativo	Consolidar el Programa de Escuelas de Tiempo Completo en planteles que beneficien a 110 colonias detectadas en rezago social para fortalecer las competencias de los estudiantes.	Pagos de diesel, pago de alimentos, sueldo de profesores, sueldo cocineras y sueldo choferes	C.R.E.I.S.	4	Anual/2014	965	\$ 2,933,748.00	\$ 2,933,748.00	GOBIERNO DEL ESTADO
1	5	2	3	Apoyo de Ludoteca Móvil para el Municipio de Chihuahua.	Departamento Administrativo	Fomentar la lectura a través de la Bibliomóvil en la zona ru	Equipo de Plataforma con Mobiliario, Equipo Didáctico,Lúdico de Ciencia y Tecnología para generar una Ludoteca Móvil que promueve el desarrollo integral a través de la práctica y el rescate de los juegos tradicionales como una de las expresiones del Derecho de la Educación fundamental en la población infantil con menos recursos.	Plataforma	1	40 días	A la población infantil dirigida principalmente a la ZONA RURAL y diversas colonias del Municipio de Chihuahua.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	MUNICIPIO / SEDESOL / GOBIERNO DEL ESTADO / BENEFICIARIOS
1	2	1	9	Programas de apoyo alimentario al adulto mayor, a personas con discapacidad y a familias vulnerables	Departamento de Organización	Destinar de manera eficiente los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Con la finalidad de apoyar a las familias en estado de vulnerabilidad, como son aquellas integradas por adultos mayores, madres solteras y familias con algun integrante con alguna discapacidad o bien familias numerosas y de escasos recursos.	Despensa	9508	Anual/2014	785	\$ 788,972.00	\$ 788,972.00	GASTO CORRIENTE MUNICIPAL
1	2	1	9	Programas de apoyo alimentario al adulto mayor, a personas con discapacidad y a familias vulnerables	Departamento de Organización	Destinar de manera eficiente los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Con la finalidad de apoyar a las familias en estado de vulnerabilidad, como son aquellas integradas por adultos mayores, madres solteras y familias con algun integrante con alguna discapacidad o bien familias numerosas y de escasos recursos.	Becas Alimenticias	315	Anual/2014	315	\$ 473,760.00	\$ 473,760.00	GASTO CORRIENTE MUNICIPAL
1	2	1	9	Programas de apoyo económico a personas con alguna discapacidad	Departamento de Organización	Destinar de manera eficiente los recursos destinados a la atención de grupos vulnerables en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Con la finalidad de apoyar a las familias en estado de vulnerabilidad, como son aquellas integradas por adultos mayores, madres solteras y familias con algun integrante con alguna discapacidad o bien familias numerosas y de escasos recursos.	Tarjetas bancarias	57	Anual/2014	57	\$ 228,000.00	\$ 228,000.00	GASTO CORRIENTE MUNICIPAL
1	3	2	2	Programa Municipal de Becas Académicas 2014 - Sector Rural	Departamento de Organización	Ampliar el Programa Municipal de Becas Educativas a estudiantes de mayor rezago social y en situación de riesgo.	Con el proposito de apoyar a los estudiantes de familias de escasos recursos de la zona rural inscritos en el Sistema Educativo Publico Oficial, asi como el fortalecer la educacion y darle continuidad a sus estudios se ejecuta el Programa de Becas Academicas.	Becas	1188	Anual/2014	1,188	\$ 3,632,000.00	\$ 3,632,000.00	GASTO CORRIENTE MUNICIPAL
1	3	2	5	Transporte colectivo destinado a estudiantes de nivel superior en la zona rural.	Departamento de Organización / Depto Administrativo	Aumentar el transporte colectivo destinado a estudiantes de nivel superior en la zona rural.	Con la finalidad de que los estudiantes de escasos recursos de la zona rural tengan la oportunidad de continuar con sus estudios de nivel medio superior y superior se adquirieron 2 unidades de transporte escolar.	Transporte Escolar	2	Anual/2014	88	\$ 2,366,400.00	\$ 2,366,400.00	GASTO CORRIENTE MUNICIPAL
2	2	2	2	Horas maquina	Departamento de Maquinaria Pesada	Mejor las condiciones de vialidades en la ciudad y zona rural.	Barbecho, rastreo, rehabilitación y revestimiento de caminos, construcción de caminos, encausamiento de arroyos, construcción bordos de contención, construcción y rehabilitación de presones	Horas	875	OCTUBRE-DICIEMBRE 2014	2824	\$ 500,000.00	\$ 510,000.00	PROPIO MUNICIPAL
4	4	1	3	Programa de semillas mejoradas	Departamento de Proyectos Productivos	Apoyar con semillas de distintas variedades a los productores agrícolas tales como sorgo sudan, avena, frijol entre otras.	Fortalecer y apoyar a los productores agrícolas de la zona rural del municipio en la producción de forrajes y granos para autoconsumo.	Kilogramos	175000	JUNIO- AGOSTO 2014	238	\$ 936,000.00	\$ 936,000.00	DIRECTO MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
4	4	1	3	Programa de semillas mejoradas	Departamento de Proyectos Productivos	Apoyar con semillas de distintas variedades a los productores agrícolas tales como sorgo sudan, avena, frijol entre otras.	Fortalecer y apoyar a los productores agrícolas de la zona rural del municipio en la producción de forrajes y granos para autoconsumo.	Ton	300	JUNIO- AGOSTO 2014	500	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO
4	4	1	7	Programa de alimento balanceado 3x1 migrantes	Departamento de Proyectos Productivos	Apoyo con un suplemento alimenticio, concentrado compuesto de maíz rolado, harinolina, marmolina, salvado, minerales, vitaminas y melaza	Adquisición de alimento balanceado al 14%	Ton	1861.25	NOV- DIC 2013 MAY- JUN 2014	882	\$ 7,976,264.00	\$ 7,976,264.00	SEDESOL, GOBIERNO DEL ESTADO, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS
4	4	1	4	Beneficiarios con PROGAN y PROAGRO	Departamento de Proyectos Productivos	incentivar a los productores ganaderos y agrícolas del municipio mediante apoyos económicos , para la tecnificación y mantenimiento de sus unidades de producción.	PROGAN Y PROAGRO	Acciones		ENERO-DICIEMBRE 2014	843	\$ 21,033,461.00	\$ 24,926,087.25	SAGARPA
4	4	1	6	Adquisición de toros para mejoramiento genético del hato	Departamento de Proyectos Productivos	Promover la adquisición de sementales que permitan repoblar el hato ganadero y mejorarlos genéticamente	Mejoramiento genético 2014	Cabezas	224	ENERO-DICIEMBRE 2014	112	\$ 4,480,000.00	\$ 4,480,000.00	GOBIERNO DEL ESTADO
4	4	2	1	Contribuir al desarrollo de actividades económicas productivas de mujeres en el sector rural.	Departamento de Proyectos Productivos	Contribuir al desarrollo de actividades económicas productivas de mujeres en el sector rural.	Despensas grupos vulnerables y adulto mayor	Kg	130000	ENERO-DICIEMBRE 2014	12	\$ 393,399.00	\$ 203,736.00	DIRECTO MUNICIPAL
4	4	3	1	Realizar programas de rehabilitación y construcción de bodegas y apriscos que les permita acopiar y resguardar la producción.	Departamento de Proyectos Productivos	Realizar programas de rehabilitación y construcción de bodegas y apriscos que les permita acopiar y resguardar la producción.	Compra de manzana deshidratada	Paquetes	5000	ENERO-DICIEMBRE 2014	10	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	DIRECTO MUNICIPAL
1	3	1	3	Programa de mejora de la Infraestructura Educativa	Departamento de Infraestructura	Mejorar y dar mantenimiento a instituciones educativas para brindar mejores espacios a la comunidad rural.	Firma de Convenio de Colaboración con Gobierno del Estado	Convenio	1	Anual /2014	2427 alumnos	\$8,098,751.76	\$4,012,404.20	GOBIERNO DEL ESTADO / MUNICIPIO
1	3	1	3	Programa de mejora de la Infraestructura Educativa	Departamento de Infraestructura	Mejorar y dar mantenimiento a instituciones educativas para brindar mejores espacios a la comunidad rural.	Construcción de aulas, y sanitarios en Nuevas Delicias y una barda de block en Col. Soto	Obra	2	Anual /2014	452 alumnos	\$516,722.02	\$516,722.02	FISM / 14
1	3	1	3	Programa de mejora de la Infraestructura Educativa	Departamento de Infraestructura	Mejorar y dar mantenimiento a instituciones educativas para brindar mejores espacios a la comunidad rural.	Rehabilitación de Jardín de Niños en Ejido el Fresno	Obra	1	Trimestral/2014	20 alumnos	\$277,857.80	\$276,054.08	FISM / 14
2	2	2	1	Programa de mejoramiento de vivienda rural / Chihuahua Vive construyendo Con Cemento	Departamento de Infraestructura	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Muros protectores de infraestructura de vivienda	Obra	2	Anual /2014	492 personas	\$2,012,434.00	\$2,012,434.00	FISM / 14
2	2	2	1	Obras para la obtención y distribución de agua potable en comunidades rurales	Departamento de Infraestructura	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Obras para obtención de agua potable en coordinación con la Junta Central de Agua y Saneamiento	obras	5	Anual /2014	740 personas	\$5,969,350.65	\$5,969,350.65	FISM MUNICIPIO DDR
2	2	2	1	Electrificación con Energía Solar	Departamento de Infraestructura	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Instalación de Celdas Solares	Equipo	64	Anual /2014	288 personas	\$876,800.00	\$605,800.00	FISM MUNICIPIO DDR
2	2	3	1	Construcción de puentes vehiculares en zona rural	Departamento de Infraestructura	Construir 30 puentes vehiculares.	Construcción de 3 puentes vehiculares en El Vallecillo, El Charco y La Noria	puentes	3	Anual /2014	780 personas	\$1,902,965.85	\$1,902,965.85	FISM MUNICIPIO DDR
2	2	3	3	Rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales	Departamento de Infraestructura	Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.	Construcción y rehabilitación de vados	Obras	22	Anual /2014	589 personas	\$4,702,412.57	\$4,632,300.27	FISM MUNICIPIO DDR
2	2	3	3	Pavimentación de Caminos Rurales	Departamento de Infraestructura	Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.	Pavimentación de Caminos Rurales	km	24.4	Anual /2014	436 personas	\$54,022,380.09	\$36,653,631.49	GOBIERNO DEL ESTADO / MUNICIPIO DOP

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
4	4	1	8	Bordos para abrevadero (presones)	Departamento de Infraestructura	Fomentar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.	Construcción de bordos para abrevadero para almacenamiento de agua para ganado	Bordos	22	Anual /2014	696	\$1,502,316.00	\$1,036,483.20	FISM MUNICIPIO DDR
4	4	3	1	Realizar programas de rehabilitación y construcción de bodegas y apriscos que les permita acopiar y resguardar la producción.	Departamento de Infraestructura	Realizar programas de rehabilitación y construcción de bodegas y apriscos que les permita acopiar y resguardar la producción.	Desarrollar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos con el propósito de apoyar su producción	Apriscos y bodegas	8	Anual /2014	572 productores	\$4,513,693.60	\$3,726,506.56	FISM MUNICIPIO DDR
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Programa de apoyo económico para agricultura orgánica en área comunitaria para la producción de hortalizas	Empleos	259	Anual /2014	259 personas	\$921,480.00	\$921,410.04	SEMARNAT / MUNICIPIO DDR
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Limpieza de caminos	Empleos	225	Anual /2014	225	\$713,216.00	\$713,216.00	SEMARNAT / MUNICIPIO DDR
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Instalación de Lombricarios	Empleos	829	Anual /2014	829	\$2,937,947.00	\$2,937,947.00	SEMARNAT
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Restauración de Iglesia en la Localidad de Guadalupe	Empleos	80	Anual /2014	80	\$883,505.00	\$883,505.00	SEDESOL / INAH / MUNICIPIO DDR
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Programa de apoyo con agricultura orgánica en la producción de hortalizas para familias de la zona rural	Empleos	360	Anual /2014	360	\$1,905,480.00	\$1,905,480.00	SEDESOL / GOB. DEL ESTADO
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Departamento de Vinculación	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno programas de empleo temporal, para personas de escasos recursos.	Programa de apoyo con agricultura orgánica en la producción de hortalizas para familias de la zona rural	Empleos	6	Anual /2014	6	\$22,230.60		SEDESOL / GOB. DEL ESTADO
4	4	1	1	Canalizar a los productores con empresas integradoras para la articulación de la producción y comercialización de sus productos.	Departamento de Vinculación	Canalizar a los productores con empresas integradoras para la articulación de la producción y comercialización de sus productos.	Detonar e impulsar el sector rural del municipio a través de un Agroparque	Agroparque	1	Triannual / 2013-2016	Productores del Municipio de Chihuahua	N/A	N/A	SAGARPA, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, UGRCH, Fundación Produce, UACH, URN, AGLCH, FIRCO, FIRA, ENTRE OTROS.
4	4	1	2	Programa de Agricultura Orgánica Familiar	Departamento de Vinculación	Implementar programas de agricultura orgánica mediante la instalación de huertos y hortalizas con fines de autoconsumo y comercialización.	Programa de apoyo con agricultura orgánica en la producción de hortalizas para familias de la zona rural	Empleos	360	Anual /2014	360	\$321,725.00	\$321,725.00	MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
4	4	2	4	Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones del consejo de desarrollo rural sustentable con la finalidad de impulsar acciones de desarrollo económico.	Departamento de Vinculación	Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones del consejo de desarrollo rural sustentable con la finalidad de impulsar acciones de desarrollo económico.	Fortalecer y acrecentar la actividad primaria en el Sector Rural y como medio importante, la realización de Consejo de Desarrollo Rural Sustentable	Acuerdos	3	Trimestral / 2014	8,441 personas	N/A	N/A	MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
4	4	2	5	Desarrollar programas de capacitación y certificación en la competencia laboral y en los procesos productivos que eleven la calidad de los productos.	Departamento de Vinculación	Desarrollar programas de capacitación y certificación en la competencia laboral y en los procesos productivos que eleven la calidad de los productos.	Programa de capacitación y en su caso certificación de competencias laborales	Talleres	512	Anual /2014	512 personas	Incluido en el Programa de Huertos Familiares	Incluido en el Programa de Huertos Familiares	MUNICIPAL / DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL



Dependencia:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
Misión:	SER LA MEJOR POLICIA DE MEXICO, INTEGRADA POR PROFESIONALES AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD
Visión:	SER UNA POLICIA RECONOCIDA POR LA SOCIEDAD, CERTIFICADA POR SU PRESENCIA, DICIPLINA, EFICIENCIA Y PROXIMIDAD CON EL CIUDADANO, QUE GARANTIZE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y LA DEFENSA DEL CIUDADANO.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
3	3	3	1	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ADQUISICION DE TERMINAL MOVIL Y PORTATIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION	CONTAR CON UNA MAYOR CEBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	PIEZAS	284	OCT-DIC	280	\$7,724,430.72	\$7,724,430.72	SUBSEMUN
3	3	3	1	CARGADOR PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL Y ACCESORIO TERMINAL PORTATIL (MANOS LIBRES)	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION	CONTAR CON UNA MAYOR CEBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	PIEZAS	751	OCT-DIC	1,236	\$1,260,037.70	\$1,260,037.70	SUBSEMUN
3	3	3	1	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ADQUISICION DE TERMINAL MOVIL Y PORTATIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACION	CONTAR CON UNA MAYOR CEBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	PIEZAS	21	OCT-DIC	21	\$904,852.20	\$904,852.20	SUBSEMUN
3	3	2	1	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MANTENER LA PROTECCION E INTEGRIDAD DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS	SEGUIR MANTENIENDO LA PROTECCION DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS	PIEZAS	77	OCT-DIC	157	\$3,187,100.00	\$3,187,100.00	SUBSEMUN
3	3	2	1	PROFESIONALIZACION. EQUIPAMIENTO. PROXIMIDAD/TRANSPORTE TERRESTRE BIENES MUEBLES. 4 UNIDADES TIPO SEDAN 4 PUERTAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR EL NUMERO DE UNIDADES AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA CORPORACION	CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	UNIDADES	4	OCT-DIC	9	\$1,220,400.00	\$619,904.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
3	3	2	1	ADQUISICION DE GASOLINA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGUIR CON UNA PRESENCIA CONTINUA DE LAS UNIDADES DE PATRULLAJE	GARANTIZAR EL PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO	UNIDADES	711	OCT-DIC	711	\$11,865,188.95	\$11,865,188.95	SUBSEMUN
3	3	2	1	PROFESIONALIZACION. EQUIPAMIENTO. PROXIMIDAD/VESTUARIO: INSIGNIAS Y DIVISAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	MEJORAR LA IMAGEN DE LA CORPORACION	MANTENER IDENTIFICADOS A LOS ELEMENTOS POLICIACOS	PIEZAS	5,200	OCT-DIC	157	\$520,000.00	\$211,120.00	SUBSEMUN
3	3	2	1	PROFESIONALIZACION DE EQUIPAMIENTO PROXIMIDAD/TRASNORTE TERRESTRE BIENES MUEBLES 5 UNIDADES PICK UPS 4 PUERTAS DOBLE CABINA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	AUMENTAR EL NUMERO DE UNIDADES AUTOMOTOR CON QUE CUENTA LA CORPORACION	CONTAR CON UNA MAYOR COBERTURA OPERATIVA Y UNA MEJOR DINAMICA DE PATRULLAJE CONTINUO	UNIDADES	5	OCT-DIC	5	\$2,844,500.00	\$2,844,500.00	SUBSEMUN
3	3	1	1	PROFECIONALIZACION DIFUSION INTERNA DEL SERVICIO PROFECIONAL DE CARRERA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR EN MANUAL IMPRESO EL SERVICIO PROFECIONAL DE CARRERA	QUE CADA ELEMENTO CUENTE CON UNA COPIA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	PIEZAS	3215	OCT-DIC	3,215	\$964,499.67	\$958,455.80	SUBSEMUN
3	3	1	1	UNIFORMES PARA CADETES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR UNIFORMES A LOS NUEVOS CADETES	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS NUEVOS POLICIAS COMO ES ALIMENTACION UNIFORMES, BECAS, ETC.	CADETES	300	ENE-DIC	160	\$572,444.54	\$572,444.54	MUNICIPAL
3	3	1	1	UNIFORMES OPERATIVOS PARA NUEVOS CADETES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	BRINDAR DE UNIFORMES A LOS NUEVOS POLICIAS	BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA FORMACION DE LOS NUEVOS POLICIAS COMO ES ALIMENTACION UNIFORMES, BECAS, ETC.	ELEMENTOS GRADUADOS	300	ENE-DIC	160	\$781,144.00	\$663,520.00	MUNICIPAL
3	3	2	2	ADQUISICION DE UNIFORMES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS	ADQUIRIR UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS	PIEZA DE UNIFORME	11450	ABRIL-DIC	1,500	\$13,274,950.00	\$11,588,052.00	SUBSEMUN
3	2	1	3	ESTUDIOS DE PRECEPCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ELABORAR DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD PUBLICA	TENER UN ESTUDIO DE PERCEPCION ACTUALIZADO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	ESTUDIO	1	ABRIL-DIC	890,000	\$200,000.00	\$200,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	8	PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LA VIOLENCIA DE GENERO	BRINDAR ASESORIA Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	400,000	\$500,000.00	\$500,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	1	PROGRAMA DE ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	BRINDAR ASESORIAS Y PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$3,861,388.00	\$3,861,388.00	SUBSEMUN
3	2	1	6	PROGRAMA DE REINCESION SOCIAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR LOS INDICES DE DELITOS EN LAS COLONIAS	BRINDAR HERRAMIENTAS PARA LOGRAR UN EFICAZ REINCERSION SOCIAL	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$729,000.00	\$729,000.00	SUBSEMUN

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
3	2	1	2	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	INCLUIR A LA CIUDADANIA EN LOS ESFUERZOS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCION	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$1,640,000.00	\$1,640,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	6	PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMNUIR LOS INDICES DELICTIVOS, INCLUYENDO A LOS JOVENES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	BRINDAR ESPACIOS Y ACTIVIDADES DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO A LOS JOVENES PARA PREVENIR ACCIONES ANTISOCIALES	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	500,000	\$1,350.00	\$1,350.00	SUBSEMUN
3	2	1	2	PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FOMENTAR LA SOLUCION DE CONFLICTOS MEDIANTE LA MEDIACION	DAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA LA SOLUCION PACIFICA DE CONFLICTOS	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$350,000.00	\$350,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	3	PROYECTO DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR EL NUMERO DE ARMAS DE FUEGO AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA	INTERCAMBIAR ARMAS DE FUEGO Y JUGUETES BELICOS POR OBSEQUIOS Y JUGUETES TRADICIONALES	PROGRAMA	1	ABRIL JUNIO	890,000	\$900,000.00	\$900,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	1	PROYECTO DE PREVENCIÓN DE Y USO DE ALCOHOL Y DROGAS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES Y MUERTES POR EL ABUSO DE SUBSTANCIAS	BRINDAR HERRAMIENTAS DE CONCIENTIZACION SOBRE EL ABUSO DE SUBSTANCIAS TOXICAS	CAMPAÑA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$1,700,000.00	\$1,699,999.96	SUBSEMUN
3	3	1	2	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EVALUAR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMNTOS POLICIACOS	EVALUAR EN CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMNTOS POLICIACOS	EVALUACIONES	500	ABRIL-DIC	500	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	SUBSEMUN
3	3	2	2	ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR 300 ARMAS CORTAS Y 100 ARMAS LARGAS	ADQUIRIR 300 ARMAS CORTAS Y 100 ARMAS LARGAS	ARMAS	400	ABRIL-DIC	1,182	\$5,468,080.00	\$5,468,080.00	SUBSEMUN
3	3	2	2	ADQUISICION DE MUNICIONES	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ADQUIRIR MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS	ADQUIRIR MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS Y ARMAS LARGAS	MUNICIONES	386400	ABRIL-DIC	1,182	\$2,879,400.00	\$2,879,400.00	SUBSEMUN
3	3	1	4	CAPACITACION A ELEMENTOS	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	CAPACITAR EN DIFERENTES TEMAS A LOS POLICIAS ENFOCADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACITAR EN DIFERENTES TEMAS A LOS POLICIAS ENFOCADOS EN LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACITACION	256	ABRIL-DIC	35	\$175,000.00	\$175,000.00	SUBSEMUN
3	2	1	1	LEER PARA PREVENIR	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PREVENIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PREVENIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROGRAMA	1	ABRIL-DIC	890,000	\$350,000.00	\$350,000.00	SUBSEMUN



Dependencia	Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión:	Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México
Visión:	Se describirá la Visión como el escenario deseado a largo plazo de la Dependencia o Entidad Municipal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-010 2014-pdm-33fm-op-c/001 pavimentación de 3 km. de la ruta crei, partiendo del km. 13+300 de la carretera el charco - la casita a alamillo de acosta, 1 er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	35.00	0.00	0.00	PDM
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-011 2014-pdm-33fm-op-c/002 pavimentación de 5 km. del camino chuviscar - sierra azul 1er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	150.00	0.00	0.00	PDM
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-012 2014-pdm-33fm-op-c/003 pavimentación de 5 km. del km. 55 de la carretera a cd. Juárez a bellavista km. 5+000 al km. 10+000, 2da. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	97.00	0.00	0.00	PDM
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-013 2014-pdm-33fm-op-c/004 pavimentación de 3 km. partiendo del km. 92 carretera a cd. Juárez al faro, 1er. etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	35.00	0.00	0.00	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-006 2014-pdm-33fm-op-c/005 pavimentación de 8 km.de nuevo majalca - peñas azules.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	enero-abril	0.00	0.00	0.00	PDM
2	4	1	5	2014-pdm-33fmref/13-op-023 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera (refrendo) con costo total de \$ 1,542,800.00.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proy	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	PDM
2	4	1	5	2014-pdm-33fmref/13-op-024 proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta (refrendo) con un costo total de \$ 574,200.00 .	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proy	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	574,200.00	574,200.00	PDM
2	4	1	5	2014-pdm-33fm-op-018 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con calle maría luisa y calle talavera con costo total de \$ 1,542,800.00.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	proyecto	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	1,234,240.00	1,234,240.00	PDM
2	4	1	5	2014-pdm-33fm-op-017 2da. asignación del proyecto ejecutivo del paso a desnivel en la avenida teófilo borunda norte y sur con avenida la junta con un costo total de \$ 574,200.00 .	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar estudios y programas, para optimizar la movilidad vial.	obra	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	459,360.00	459,360.00	PDM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-001 reconstrucción de alumbrado público zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 27/12/2014	97,000.00	22,133,449.48	16,391,478.83	PDM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-002 reconstrucción de alumbrado público zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 27/12/2014	97,000.00	16,053,091.98	11,237,090.75	PDM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-003 reconstrucción de alumbrado público zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 15/12/2014	97,000.00	27,753,477.95	17,248,196.71	PDM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-004 reconstrucción de alumbrado público zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 27/12/2014	97,000.00	17,911,681.38	13,725,710.75	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-005 reconstrucción de alumbrado público zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 27/12/2014	97,000.00	20,617,535.44	12,188,890.99	PDM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-006 reconstrucción de alumbrado público zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, chih.	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	17/03/2014 - 15/12/2014	97,000.00	16,741,285.83	14,475,192.63	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-019 elaboración de proyecto para ubicación, dimensionamiento del encausamiento de la parte baja del arroyo el cacahuatal, tramo: av. equus a río chuviscar	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	24/02/2014 - 25/03/2014	20,000.00	475,599.97	475,599.97	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-020 estudio y proyecto para la rehabilitación y mejoramiento del río sacramento del tramo: del arroyo de los nogales a la confluencia del río chuviscar.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	24/02/2014 - 23/05/2014	70,000.00	1,514,728.00	1,514,728.00	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-025 ampliación de la red de distribución de agua potable para la planta pemex refinación, salida a delicías, chih.	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	10/03/2014 a 07/07/2014	300.00	1,259,643.25	1,259,499.02	PDM
2	1	2	1	2014-pdm-op-003 2013-rellenosanit13-a-0001 ampliación de celda no. 2 para relleno sanitario en la ciudad de chihuahua (refrendo).	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	obra	1	04/11/2013 - 31/12/2013	800,000.00	14,357,825.69	14,678,821.42	RELLENO SASITARIO
2	3	1	2	3% de la totalidad de los recursos, para efectuar la supervisión federal directa de las obras o acciones, porcentaje que deberá ejercer de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	febrero - marzo	6,000.00	941,933.00	941,933.00	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 uno al millar de los recursos federales para otorgar la fiscalización de los mismos de acuerdo a las instrucciones de la conade (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	febrero - marzo	6,000.00	31,398.00	31,398.00	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-011 2013-conade13-a-0010 refrendo del suministro e instalación de equipamiento deportivo en la ciudad deportiva en la colonia alta vista (marcadores electrónicos)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	equipamiento	1	enero - enero	1.00	1,169,238.00	1,000,577.58	CONADE

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar, en col. parral (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	1,500.00	2,095,295.18	2,095,024.83	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	2,000.00	12,658,673.38	12,658,673.37	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-049 2014-pdm-33fmref/13-op-m/07 ii asignación de la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	2,500.00	1,273,252.00	1,271,841.26	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-019 2013-conade13-a-0008 construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/12/2013 - 31/12/2013	2,500.00	7,123,671.22	7,123,437.93	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-012 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de campo multiusos en col. sacramento (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	supervisión	1	09/12/2013 - 10/04/2014	2,000.00	527,494.00	510,766.32	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-013 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la construcción de gimnasio de deporte adaptado en el palomar (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	supervisión	1	12/12/2013 - 13/04/2014	2,500.00	331,943.00	316,021.26	CONADE
2	3	1	2	2014-pdm-op-010 2013-conade13-a-0008 supervisión externa en la rehabilitación de campo de softbol luis fuentes molinar en col. parral (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	super	1	20/11/2013 - 31/12/2013	1,500.00	82,496.00	82,496.00	CONADE
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-009 protección de parapeto metálico de túnel de av. independencia, tramo: av. niños héroes a c. juárez y c. ojinaga a c. gómez farías (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	05/12/2013 - 31/12/2013	20,000.00	66,615.32	63,194.48	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmadefas/13-op-007 pago por adefas, ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	13/11/2013 - 31/12/2013	2,000.00	72,772.53	75,362.29	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	2014-pdm-33fmadefas/13-op-007 pago por adefas, ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	13/11/2013 - 31/12/2013	2,000.00	2,589.76	2,589.76	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/13-op-011 ampliación de red de atarjeas en calle 98 1/2 entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	13/11/2013 - 31/12/2013	2,000.00	0.00	0.00	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-016 reposición de concreto en crucero vías del f.f.c.c. en av. las industrias entre av. homero y c. fedor dostoyevski (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	05/12/2013 - 31/12/2013	100,000.00	252,566.56	252,566.56	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-027 2014-pdm-33fmref/13-op-m/05 ii asignación de la ii etapa de reposición de guarniciones de concreto hidráulico fc= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	28/03/2014 - 31/07/2014	4,000.00	2,144,916.62	2,126,439.61	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-018 remodelación de mercado popular (refrendo).	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	04/11/2013 - 28/12/2014	4,000.00	8,984,710.02	8,934,101.11	PDM
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/13-op-020 pavimentación con concreto hidráulico en calle 98 1/2a.entre c. vicente mendoza y c. pascual garcía en col. malvinas (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	obra	1	25/10/2013 - 31/12/2013	2,000.00	340,727.93	340,727.93	PDM
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/13-op-021 pavimentación con concreto hidráulico en calle vicente mendoza entre c. 98a. y c. 98 1/2a. en col. malvinas (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	obra	1	25/10/2013 - 31/12/2013	2,000.00	296,749.56	296,749.56	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-034 elaboración de proyecto ejecutivo parque lineal a lo largo del río chviscar, siendo este liga entre las presas chviscar y chihuahua.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que benefician la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	05/03/2014 - 09/05/2014	297,840	1,020,800.00	1,020,800.00	PDM
2	4	3	1	2014-pdm-ref/13-op-003 remodelacion de fachadas en el centro historico, av. independencia y calle morelos tramo i (refrendo)	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	05/10/2013- 23/11/2013	3.00	243,589.20	204,718.50	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-033 topografía para el proyecto de las tres presas	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	17/03/2014 - 20/06/2014	24,000.00	150,800.00	150,800.00	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-33fm-op-036 elaboración de estudio de hidrología e hidráulica para el parque lineal a lo largo del río chuvíscar, siendo este liga entre las presas chuvíscar y chihuahua.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	17/03/2014 - 13/06/2014	297,840	252,300.00	252,300.00	PDM
2	4	1	8	2014-pdm-33fm-du-047 proyecto. programa parcial de desarrollo urbano sostenible 3 presas.	proyectos	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Diseñar el programa Maestro Tres Presas integrado por la Presa El Rejón, presa El Chuvíscar y presa Chihuahua	proy	1	17/03/2014 - 13/06/2014	297,840	1,624,000.00	1,624,000.00	PDM
1	2	1	8	sdsh-128-13-0308 construcción de techos para viviendas en el municipio de chihuahua (refrendo)	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	26/12/2013 - 31/12/2013	2,000.00	4,460,009.76	3,928,493.97	SDSH
1	2	1	8	2014-pdm-op-020 sdsh-128-13-0307 construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación del municipio de chihuahua (refrendo)	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	26/12/2013 - 31/12/2013	2,000.00	3,967,015.00	3,768,973.36	SDSH
2	3	1	2	2014-pdm-op-008 remodelación de oficinas de la dirección de planeación y evaluación, presidencia municipal de chihuahua.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	05/03/2014 - 09/05/2014	3,650.00	769,397.67	769,368.71	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-fismref/11-op-001 obra adicional, para la construcción de clínica en col. vistas cerro grande, ubicada en calle 70a y av. nueva españa (refrendo)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	15/03/2013- 12/12/2013	50,000.00	767,874.26	767,874.26	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 estudio de mecánica de suelos para elaboración del proyecto ejecutivo paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	estudio	1	marzo - mayo	600,000.00	243,600.00	243,600.00	INE
2	4	1	13	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto de sistematización de vialidad de la zona paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	600,000.00	696,000.00	278,400.00	INE

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	1	7	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo para paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	600,000.00	986,000.00	0.00	INE
2	4	1	7	2014-pdm-op-021 2014-ine14-a-0100 proyecto ejecutivo de espacios abiertos y plazas públicas del paso inferior venustiano carranza.	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Elaborar proyectos de imagen urbana y espacios públicos sobre corredores troncales del sistema de transporte	proyecto	1	28/04/2014 - 25/07/2014	600,000.00	2,320,000.00	614,800.00	INE
2	1	2	1	2014-pdm-op-023 2013-rellenosanit13-a-0002 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo)	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	supervision	1	27/12/2013 - 31/03/2014	800,000.00	200,000.00	199,999.99	RELLENO SASITARIO
2	1	2	1	2014-pdm-ref/13-op-004 unidad de verificación, en la obra de ampliación de la celda no. 2 del relleno sanitario (refrendo)	construcción	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Ampliar el Relleno Sanitario para incrementar su vida útil, en coordinación con proyectos federales y estatales.	supervision	1	27/12/2013 - 31/03/2014	800,000.00	14,600.00	14,600.00	RELLENO SASITARIO
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-007 Supervisión de Rehabilitación Integral de Alumbrado Público en la Ciudad de Chihuahua (6 ZONAS)	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	17/03/2014 a 12/09/2014	97,000.00	2,599,905.99	1,709,572.87	PDM
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-008 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	-	0.00	0.00		PDM
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-009 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	-	0.00	0.00	0.00	PDM
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-010 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	-	0.00	0.00	0.00	PDM
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-011 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	-	0.00	0.00	0.00	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-012 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado público en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	-	0.00	0.00	0.00	PDM
2	1	4	4	2014-PDM/AL-OP-013 unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado público en la ciudad de chihuahua. zona 6	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	supervision	1	17/03/2014 A 12/09/2014	97,000.00	487,200.00	146,160.00	PDM
2	2	3	2	2014-pdm-33fm-op-m/04 2014-pdm-33fm-op-m/62 construcción de paso superior con un claro de 50 mts. y dos carriles de circulación , banquetas, protección y señalamiento en av. la junta sobre av. teófilo borunda , col. industrial y barrio bajo.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	17/03/2014 - 05/12/2014	112,500.00	25,316,731.31	22,235,253.78	INE
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 8.96 km. del camino: nuevo majalca a peñas azules.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	30/04/2014 a 06/11/2014	300.00	939,997.00	9,399,996.96	PDM/INE
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 4.271 km. del camino: chuviscar a sierra azul i etapa.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	17/04/2014 - 13/10/2014	150.00	7,012,963.00	6,903,046.11	PDM/INE
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-053 pavimentación de 2.496 km. del camino: chihuahua a la haciendita.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	03/06/2014 - 29/11/2014	200.00	7,172,898.00	2,167,600.50	PDM/INE
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-064 pintura exterior en el centro comunitario cerro prieto, ubicado en calles oscar ornelas y cerro del sobrerete, col. cerro prieto.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/03/2014 - 25/04/2014	736.00	76,445.45	76,445.45	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-063 pintura exterior en el centro comunitario madera 65, ubicado en calle miguel sigala y calle plan de ayala, en col. madera 65	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/03/2014 - 25/04/2014	155.00	16,532.90	16,532.90	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-038 reposición de guarniciones de concreto hidráulico f'c= 200 kg/cm2 en la lateral del blvd. ortiz mena entre perif.- de la juventud y av. américas (refrendo)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	20/11/2013 - 31/12/2013	4,000.00	239,616.00	239,612.14	PDM/PIEM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	3	1	2014-pdm-33fmref/13-op-042 remodelacion de fachadas en el centro historico calle victoria (acera sur): av. independencia a vicente guerrero	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	03/06/2013-15/10/2013	10,000.00	675,544.63	612,863.55	PDM
2	4	3	1	2014-pdm-33fmref/13-op-042 remodelacion de fachadas en el centro historico av. independencia: c. ojinaga a doblado	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	03/06/2013-30/09/2013	10,000.00	405,769.76	315,670.56	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/13-op-044 pintura y señalización vial en carril de vivebus en glorieta de pancho villa (refrendo).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	22/11/2013 - 31/12/2013	10,000.00	56,588.00	56,588.00	PDM/PIEM
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-029 primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/04/2014 - 08/08/2014	2,000.00	2,284,262.00	2,684,235.43	PDM
2	3	1	2	ampliación de recurso para la primera etapa de la restauración del inmueble conocido como exhacienda el torreón ubicado en colonia ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha 7 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología e historia)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/05/2014 - 02/09/2014	2,000.00	1,000,000.00	0.00	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/13-op-045 peatonalizacion de la calle victoria, tramos: av. vicente guerrero a av. independencia; av. vicente guerrero entre av. juarez y av. aldama; calle libertad entre av. venustiano carranza y av. vicente guerrero	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	11/02/2013-30/06/2013	300,000.00	1,510,131.72	1,510,131.72	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-075 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: estancias infantiles municipales, a.c. en av. josé maría iglesias no. 7301, col. infonavit.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	05- mayo a 06 junio 2014	128.00	116,802.23	116,802.08	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-076 2014-pdm-33fm-op-171 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: guardería norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/04/2014	206.00	106,300.97	106,300.97	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-077 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal : kinder norte, en av. ma. elena hernández no. 2900, col. revolución.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/06/2014	157.00	406,485.45	406,485.45	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-078 mejoramiento de instalaciones de guarderías dif municipal: kinder sur, en av. pacheco no. 8000, col. 2 de octubre.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/04/2014 - 09/05/2014	130.00	205,645.20	205,533.39	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-079 adecuación de camellón central del boulevard ortiz mena entre periférico de la juventud y avenida américas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	19/05/2014 - 15/09//2014	20,000.00	5,103,738.68	5,103,738.68	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-080 adecuación de intersección de blvd. juan pablo ii y av. equus (camino real), col. galeras.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	15/04/2014 - 13/06/2014	3,000.00	474,863.78	474,863.51	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-081 construcción y equipamiento de cárcamo de descarga en cubo de elevador de estación catedral de autobús de plaza de armas y rehabilitación parcial de elevador	construcción	ntensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/04/2014	10,000.00	106,295.07	106,295.07	PDM
2	2	3	2	2014-pdm-33fm-op-082 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior av. teofilo borunda entre c. maría luisa y c. guadalupe, cuerpo norte en col. guadalupe, con un costo total \$ 96,484,380.95.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	28/04/2014 - 20/12/2014	112,500.00	90,110,280.00	90,110,279.80	PDM /INE
2	2	3	2	2014-ine14-a-0131 2014-ine14-am-0022 primera asignación de la construcción de paso superior en av. teofilo borunda entre c. maría luisa y calle talavera, cuerpo sur, col. guadalupe, con un costo total de \$ 90,261,109.86.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 5 pasos a desnivel.	obra	1	28/04/2014 - 28/12/2014	112,500.00	92,095,813.00	92,095,809.47	PDM /INE
2	2	3	6	2014-pdm-33fmref/12-op-005 pago de escalatorias de la obra: pavimentación de la av. guillermo prieto luján, tramo: av. de las industrias a carretera panamericana.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	escalatorias	1	41760	10,000.00	572,884.69	572,884.69	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/12-op-002 adecuación de ventana arqueológica, ubicada en plaza de armas entre calle libertad y calle segunda, col. centro.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	40,000.00	52,383.51	52,383.51	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2014-pdm-33fmref/12-op-003 colocación de defensa metálica en lateral oeste de periférico de la juventud entre calle colegio y hacienda de la esperanza, col. haciendas.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	5,000.00	68,402.21	68,402.21	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fmref/12-op-004 refuerzo de barda en estación de bomberos, ubicada en av. teófilo borunda , col. cerrada de baena.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	31/03/2014 - 30/05/2014	5,000.00	179,537.55	179,536.13	PDM
2	4	3	1	2014-pdm-33fmref/13-op-046 remodelación de fachadas en el centro historico, calle victoria: independencia a ocampo 2014	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	17/06/2013- 31/07/2013	1.00	186,933.00	0.00	PDM
2	2	3	3	2014-pdm-33fm-op-089 pavimentación de 4.18 km. del camino km. 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km. 5+000 al km. 9+180 (segunda etapa).	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar 80 kilómetros de caminos rurales.	obra	1	09/06/2014 - 05/12/2014	97.00	11,087,639.42	11,087,591.38	PDM /INE
2	4	3	1	2014-pdm-33fm-op-094 remodelación de fachada en el centro histórico en la calle morelos número 106 (el hojaldre) en la colonia centro	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	14/04/2014 - 16/05/2014	113.00	65,491.36	62,369.87	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-op-028 adecuación de planta baja para oficinas de la dirección de turismo del municipio de chihuahua, ubicadas en av. independendencia y victoria no. 209, col. centro.	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/04/2014 - 18/07/2014	5,000.00	0.00	0.00	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-090 2014-pdm-33fm-op-114 rehabilitación de la avenida fuerza aérea encadenamiento en el km 0+000 al km 0+916.50 incluyendo construcción de canal de desagüe y reposición parcial de pavimento con asfalto y concreto en la colonia tabalaopa	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	28/05/2014 - 01/10/2014	10,000.00	8,312,601.21	8,289,966.37	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-101 construcción de muro de contención y corte en material c en la calle terrazas entre la calle 80 y calle 82 en la colonia cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	30/04/2014 - 30/05/2014	81.00	522,047.01	522,047.01	PDM
2	2	3	1	2014-pdm-33fm-op-104 Construcción de puente de acceso a las Grutas de Nombre de Dios en Ejido Sacramento.	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Construir 30 puentes vehiculares.	obra	1	12/05/2014 - 02/12/2014	15,000.00	4,716,064.50	4,716,064.23	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-105 pavimentacion de 3.08 km de las desviacion km 13+300 del camino el charco - la casita al alamillo de acosta (i etapa)	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	14/05/2014-05/11/2014	35.00	6,768,221.95	5,448,998.50	PDM/INE
2	6	1	6	2014-pdm-33fm-op-117 construcción de línea de conducción red morada al parque metropolitano el rejón, fraccionamiento fuentes y haciendas (ruptura y reposición de pavimento, excavaciones y rellenos y cajas de operación).	construcción	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico	Gestionar la ampliación de la red de línea morada y reforzar el equipamiento para el riego de áreas verdes con agua tratada	obra	1	19/05/2014 - 18/07/2014	4,100.00	1,135,194.37	1,135,194.37	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-118 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 1 a la zona 7	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/06/2014 - 03/09/2014	8,000.00	1,055,784.27	1,055,771.59	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-119 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 8 a la zona 12	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	26/05/2014 - 29/08/2014	8,000.00	949,509.37	947,281.97	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-120 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, de la zona 13 a la zona 20	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	26/05/2014 - 29/08/2014	8,000.00	1,058,094.02	1,058,094.02	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-121 obra complementaria en el rejón.- rehabilitación y ampliación de sendas, sistema de riego	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	02/07/2014 - 31/08/2014	8,000.00	1,749,815.13	1,741,607.46	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-33fm-op-122 construcción de cárcamo de bombeo de agua tratada para presa el rejón, conexión de entrada y salida, equipamiento, electrificación. en el fraccionamiento las haciendas	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	09/06/2014 - 07/08/2014	4,100.00	1,983,475.69	1,982,642.52	PDM
2	2	3	6	pavimentación con concreto hidráulico en la calle ramón domínguez entre avenida tecnologico y calle alfredo nevárez en colonia deportistas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	m2	784	19/05/2014 a 15/08/2014	102.00	493,035.06	410,380.68	PDM
2	2	3	6	pavimentación con concreto hidráulico en la calle alfredo nevárez entre las calles ramón domínguez y tomás garcía en colonia deportistas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Pavimentar nuevas vialidades principales.	m2	1195.9	21/05/2014 a 22/08/2014	155.00	739,456.49	646,552.67	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pdm-op-044 Remodelación de área del edificio que ocupa la dirección de Desarrollo Rural ,Municipal, ubicado en la Calle 4a entre la Calle Ochoa y Calle Urquidí	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	07/07/2014 - 04/10/2014	5,000.00	2,801,755.11	3,057,324.65	PDM
2	4	3	1	2014-pdm-33fhref/13-op-054 regeneracion centro historico remodelacion de fachadas c. victoria acera nte./av. independencia a v. guerrero	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	03/06/2013- 15/10/2013	100,000.00	517,125.00	517,073.29	PDM
2	2	3	8	2014-ine14-a-0192 2014-pdm-33fhref/13-OP-056 adaptación de glorieta "francisco villa" ubicada en av. universidad y av. división del norte (refrendo)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	20 noviembre a 15 diciembre 2014	200.00	319,048.26	319,048.26	PDM/PIEM
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-014 adquisicion de luminarias para alumbrado en vialidades de la ciudad de chihuahua	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	08/09/2014 - 07/11/2014	291,000.00	19,395,442.44	14,089,327.24	PDM
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-136 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Allende entre Av. Ocampo y Av, Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	26/05/2014 a 27/06/2014	1,042	423,827.64	423,827.64	PDM
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-141 Rehabilitación de pavimento con white topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en Calle Morelos entre Av. Ocampo y Av, Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	26/05/2014 a 27/06/2014	1,313.00	669,344.11	669,344.11	PDM
2	2	1	1	2014-pdm-33fm-op-144 Primera Etapa de la pavimentación de 1.5 km. del km. 92, entre la Carretera a Cd. Juarez a el Faro km. 0+000 al km 1+500	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar por lo menos 2 millones de metros cuadrados	obra	1	16/06/2014 a 11/10/2014	35.00	2,541,267.85	2,539,776.01	PDM/INE
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-008 Construcción de techos para vivienda a base de lámina galvanizada y polinería metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	07/07/2014 - 09/01/2015	920.00	2,855,863.22	2,854,703.56	SDSH
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-009 construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	07/07/2014 - 28/11/2014	1,260.00	2,710,888.44	2,627,026.90	SDSH

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pcei14-a-0013 2014-pdm-op-051 Construcción de Cancha de Usos Múltiples, banqueta perimetral, guarniciones, andador de arcilla, kiosko, bebederos y aparatos de ejercicio en la Calle Polux y Calle Villa de la espiga en la Colonia Villas del Sol III ETAPA	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	14/07/2014 - 06/12/2014	1,000.00	1,148,384.70	1,136,886.76	PCEI
2	3	1	2	2014-pcei14-a-0014 2014-pdm-op-052 2014-pdm-33fm-op-154 Construcción de Estacionamiento en la Secundaria Técnica no. 3058, ubicada en la Calle Narcisa Hernandez no. 58 en la Colonia Lázaro Cardenas	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	11/08/2014 - 08/11/2014	675.00	357,593.40	329,836.08	PCEI
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-036 sdsh-128-14-0147 Construcción de 150 baños sencillos con muros de block y techumbre de lámina, en el municipio de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	08/09/2014 - 06/12/2014	600.00	2,922,488.73	2,922,488.74	SDSH
1	2	1	8	2014-pdm-fism-op-037 Construcción de muro de block para 70 viviendas, en el Municipio de Chihuahua	construcción	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal.	Impulsar programas de apoyo alimentario, salud, educación y mejora de vivienda para la población indígena	obra	1	10/10/2014 - 31/12/2014	340.00	2,861,147.10	871,104.13	SDSH
2	2	2	1	2014-pdm-fism-op-038 Agua Potable.-Construcción de Línea de Conducción de Batería de pozos puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias al sur del Periférico Francisco R. Almada entre CalleMisión de Santa Bárbara y Blvd. Fuentes Mares, que son: Vista hermosa, Divisadero, Ladrilleros, Jorge Barusse, Secretaría de la Marina, Vistas Cerro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	15/08/2014 - 05/01/2015	38,000.00	30,933,303.69	29,746,363.83	PDM
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 1	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	144,000.00	6,291,413.31	3,209,677.17	METROPOLITANO
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 2	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	144,000.00	9,584,020.19	5,824,469.41	METROPOLITANO
2	3	1	2	2014-metropolitano14-a-0001 2014-pdm-op-055 Construcción y equipamiento del Parque Tres Presas (Primera Etapa) Zona 3	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	16/07/2014 - 24/12/2014	144,000.00	9,305,717.71	7,079,951.66	METROPOLITANO
2	2	3	8	2014-pdm-op-058 Adecuación Lateral del Periférico de la Juventud entre la calle Hacienda del Valle lado Oriente en la Colonia Haciendas	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	18/08/2014 - 07/09/2014	15,000.00	924,756.13	924,756.00	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2014-pdm-op-059 Rehabilitación de la Glorieta de Francisco Villa, ubicada en Avenida División del Norte y Avenida Universidad en las Colonias San Felipe Y Santo Niño	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	18/08/2014 - 07/09/2014	5,000.00	373,643.41	373,559.73	PDM/PIEM
2	3	1	2	2014-pdm-op-060 Remodelación de Area del edificio que ocupa Oficialia Mayor del Municipio, ubicado en la Calle 4a entre la calle Priv. de Jimenez y Calle Ignacio Ramirez, en la Col. Centro	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	08/09/2014 - 06/12/2014	5,000.00	1,559,378.39	1,558,312.99	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-op-064 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del camino Alamillo de Acosta a Rancho de Trillo, desviación km. 13+100 El Charco- La Casita a Rancho de Trillo, Tramo: KM 3+000 AL 21+000, para las localidades de Alamillo de Acosta, la Jabonera, las piedras, Aguilares y rancho de Trillo	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	528.00	1,023,287.18	1,023,287.18	PDM/INE
2	4	1	13	2014-pdm-op-065 Proyecto Ejecutivo para la pavimentación del Camino Granjas - La Virgen Chuvistar, KM 0+000 al 7+000	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	691.00	397,944.96	397,944.96	PDM
2	4	1	13	2014-pdm-op-066 Proyecto ejecutivo para la Pavimentación del Camino: Francisco I. Madero al Jardin, KM 0+000 al 6+000	construcción	Desarrollar estudios y proyectos que beneficien la planeación urbana.	Realizar estudios, proyectos e investigación de obra pública.	proyecto	1	14/08/2014 - 11/11/2014	211.00	341,095.73	341,095.73	PDM
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-183 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Aldama entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	25/08/2014 - 14/09/2014	1,904.00	868,133.65	835,743.27	PDM
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-184 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Ojinaga entre Avenida Ocampo e Independencia, Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	25/08/2014 - 14/09/2014	1,728.00	840,006.69	786,373.48	PDM
2	3	1	2	2014-PDM-OP-089 remodelación de la sala de juntas de la subdirección de infraestructura urbana, de la d.o.p.m. ubicada en c. camino a la presa chuviscar no. 1108, col. campesina nueva	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	29/09/2014 08:00	320.00	31,400.74	31,396.92	PDM
2	2	2	5	2014-pdm-33fm-op-189 Construcción de centro Comunitario "Ladrilleros Norte " ubicado en Calle de la Amalgama y Prolongación de la Av. De las Industrias, Col. Ladrilleros Norte.	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana	Construir centros comunitarios	obra	1	25/09/2014 - 23/12/2014	8,000.00	2,031,526.28	923,355.66	SDSH

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-190 Agua potable.- Ampliación de red de distribución, en la Calle Urquidí y Samaniego entre Periférico R. Almada y Calle Buena Vista, Col. Genaro Vázquez.	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	25/09/2014 - 23/12/2014	153.00	642,457.60	642,457.11	SDSH
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-192 construccion de linea de agua potable en las calles 17 de abril, 14 de noviembre, marcial ortega y benito carrillo colonia casa blanca	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	25/09/2014 A 31/12/2014	200.00	710,720.58	337,730.65	SDSH
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-191 construccion de alcantarillado sanitario en las calles batalla de veracruz, priv. de vicente mendoza y calle 98a, en col. malvinas	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	13/10/2014- a31/12/2014	137.00	583,487.36	174,608.35	SDSH
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-193 construccion de red de atarjeas en la calle 77a entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	06/10/2014 - 31/12/2014	200.00	679,677.94	512,668.94	SDSH
2	2	2	1	2014-pdm-33fm-op-194 ampliacion de red de distribucion de agua potable en la calle 1a entre calle lombardo toledano y calle 77a, entre 1a y juan pablo ii	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	15/10/2014- 31/12/2014	432.00	1,071,557.78	700,266.89	SDSH
2	2	1	2	2014-pdm-33fm-op-195 Rehabilitación de pavimento con White Topping y reposiciones parciales de banquetas y cordones en la Calle Victoria entre Avenida Ocampo y Calle 4a; y Calle 4a entre la Avenida Aldama y Avenida Victoria en la Colonia Centro	construcción	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Restaurar 140 mil metros cuadrados de pavimento de asfalto, con white topping incluyendo reposición de cordones y banquetas.	obra	1	8/09/2014 - 29/09/2014	654.00	378,274.34	296,103.06	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-op-090 pista lineal para caminar y correr en el parque metropolitano tres presas en la cd. de chihuahua	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/10/2014 - 30/12/2014	400.00	8,000,000.00	0.00	PCEI
2	1	4	4	2014-pdm/al-op-016 prestacion de servicios: ubicacion y actualizacion de daños, proyeccion de procedimientos constructivos y auditoria externa, en la rehabilitacion integral de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (6 zonas)	construcción	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización.	Sustitución de al menos 30 mil luminarias de la red de alumbrado público.	obra	1	30/09/2014- 31/12/2014	582,000.00	2,564,625.85	1,709,686.98	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-007 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 36" colector de aguas negras jmas)longitud de armadura de 30.50 mts	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	03/10/2014 - 31/12/2014	5,000.00	329,174.24	329,174.24	PDM

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-006 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 36" aguas jmas)longitud de armadura de 28 mts	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	03/10/2014 - 31/12/2014	5,000.00	292,484.24	292,484.24	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-005 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 8" aguas jmas)	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	29/09/2014 - 27/12/2014	5,000.00	192,682.90	192,682.90	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-004 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 12")	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	29/09/2014 - 27/12/2014	5,000.00	204,491.90	204,491.90	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-003 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 8")	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	29/09/2014 - 27/12/2014	5,000.00	137,548.66	137,548.66	PDM
2	2	2	1	2014-pdm-33fmref/11-op-002 construccion de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua en excavaciones efectuadas en col. avalos en la interseccion del reencauzamiento de los arroyos sur y veteranos(tubo de acero de 10")	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	obra	1	29/09/2014 - 27/12/2014	5,000.00	137,548.66	137,548.66	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de campo de futbol americano profesional, ubicado en unidad deportiva sur	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014- 31/12/2014	10,000.00	2,976,762.09	694,075.42	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de campo de usos multiples (futbol soccer y futbol americano) ubicado en parque fundadores, en col. villa nueva	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014- 31/12/2014	1,200.00	7,269,124.32	1,598,791.47	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de parque de beisbol "escuela liga tarahumara" ubicado en vialidad ch-p y fuentes mares, en col. marmol viejo	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014- 31/12/2014	220.00	2,050,604.60	582,551.04	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de parque de softball "marcos valdez bugarini", en col. industrial	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014- 31/12/2014	3,500.00	3,653,968.00	0.00	PCEI

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de campo de beisbol "cerro prieto", en col. cerro prieto	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014-31/12/2014	500.00	925,983.00	0.00	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-124 rehabilitacion de campo de futbol en parque central riveras de sacramento, en fracc. riveras de sacramento	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	28/10/2014-31/12/2014	600.00	3,063,226.00	872,594.42	PCEI
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en calle terrazas entre c. 58 y c. 56 1/2 (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	74,298.00	74,257.40	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en calle terrazas entre c. 56 1/2 y c. 56 (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	27,376.00	27,376.00	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en calle terrazas entre c. 56 y c. 54 (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	27,376.00	27,376.00	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en calle priv. terrazas entre c. 58 y c. 56 1/2 (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	107,677.00	107,677.00	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en av. 20 noviembre entre calle 70 y calle 72 (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	69,600.00	69,600.00	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-155 construccion de banquetas en calle 60 entre priv. de santos fierro a priv. de mina (primer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 - 31/12/2014	1,867.00	110,742.80	110,027.57	PRONAPRED/14
2	2	3	8	2014-pdm-op-158 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paradero de camion corredor 3, en calle 80 y degollado, en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	24/11/2014-31/12/2014	12,000.00	226,014.40	226,014.40	PRONAPRED/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2014-pdm-op-158 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paradero de camion corredor 3, en calle mina y 72a, en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	24/11/2014-31/12/2014	12,000.00	225,388.00	225,388.00	PRONAPRED/14
2	2	3	8	2014-pdm-op-158 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paradero de camion corredor 3, en calle jimenez y 70a, en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	24/11/2014-31/12/2014	12,000.00	226,014.40	226,014.40	PRONAPRED/14
2	2	2	2	2014-pdm-33fm-op-216 canalizacion de escurrimientos en paso a desnivel (tunel), de la av. independencia, en col. centro	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Rectificar ríos y canalizar arroyos.	obra	1	18/11/2014-31/12/2014	1,000.00	330,834.37	330,834.36	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-33fm-op-219 trabajos de estabilizacion de talud, en fracc. monte vesubio	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	20/11/2014 -A 31/12/2014	20.00	508,033.60	0.00	PDM
2	2	2	3	2014-pdm-op-159 construccion de banquetas en calle 76 entre priv. de la llave y priv. de santos fierro (segundo corredor)	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 A 31/12/2014	251.00	50,000.60	49,516.34	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-160 construccion de banquetas en calle 76a entre calle santos fierro y calle mina (tercer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 A 31/12/2014	1,182.00	128,064.00	126,718.86	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-160 construccion de banquetas en calle 76a entre calle de la llave y priv. de coronado (tercer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 A 31/12/2014	1,182.00	83,595.26	81,739.28	PRONAPRED/14
2	2	2	3	2014-pdm-op-160 construccion de banquetas en calle priv. de santos fierro entre calle 68 y calle 66 (tercer corredor), en col. cerro de la cruz	construcción	Incrementar la infraestructura social urbana.	Construir banquetas en colonias populares.	obra	1	11/11/2014 A 31/12/2014	1,182.00	61,236.92	60,911.60	PRONAPRED/14
2	3	1	2	2014-pdm-op-161 rehabilitacion de parque ubicado en calle 90 y calle eduardo salcido, en col. ampl. bellavista universitaria	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	11/11/2014 A 31/12/2014	1,128.00	250,625.91	250,625.91	PRONAPRED/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2014-pdm-op-161 rehabilitacion de parque ubicado en calle 74 y calle ponce de leon, en col. david alfaro siqueiros	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/11/2014-31/12/2014	1,487.00	330,460.70	324,338.17	PRONAPRED/14
2	3	1	2	2014-pdm-op-161 rehabilitacion de parque ubicado en calle 90 (batalla de veracruz) y calle buenavista, en col. g. vazquez	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	24/11/2014-31/12/2014	1,940.00	431,226.57	421,798.46	PRONAPRED/14
2	2	3	8	2014-pdm-op-162 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paraderos de camion en av. 20 de noviembre y calle 68 (primer corredor)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	12,000.00	229,668.40	227,296.49	PRONAPRED/14
2	2	3	8	2014-pdm-op-162 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paraderos de camion en av. 20 de noviembre y calle 54 (primer corredor)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	12,000.00	226,246.40	226,246.40	PRONAPRED/14
2	2	3	8	2014-pdm-op-162 sum. y coloc. estructuras de acero inoxidable en paraderos de camion en av. 20 de noviembre y calle 48 1/2 (primer corredor)	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	12,000.00	225,701.20	225,701.20	PRONAPRED/14
2	3	1	2	2014-pdm-op-165 parque metropolitano tres presas (construccion de estacionamiento y acceso)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	15/12/2014 - 30/12/2014	697,881.00	5,000,000.00	1,442,247.14	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-165 parque metropolitano tres presas (const. plazas de acceso y terracerias para estacionamiento y vialidad de acceso primera piedra)	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	15/12/2014 - 30/12/2014	697,881.00	5,000,000.00	1,119,102.35	PCEI
2	3	1	2	2014-pdm-op-166 rehabilitacion de parque ubicado en calle alfredo chavez y priv. de los pinos, en col. los pinos	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	08/12/2014 - 31/12/2014	1,840.00	630,502.82	0.00	PRONAPRED/14
2	3	1	2	2014-pdm-op-166 rehabilitacion de parque ubicado en calle 58 y urueta, en col. reforma	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	26/11/2014 - 31/12/2014	350.00	107,183.83	0.00	PRONAPRED/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	3	1	2014-pdm-op-211 remodelacion de fachadas en el centro historico: tramo calle ojinaga entre calle aldama y calle morelos (optica atenas), en col. centro	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	1.00	121,330.38	0.00	PDM
2	2	3	8	2014-pdm-op-212 rehabilitación de la imagen urbana de la av. venustiano carranza de la av. 20 de noviembre a la calle niños heroes	construcción	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial.	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	obra	1	29/12/2014-31/08/2015	200,000.00	7,568,596.09	0.00	PDM/INE
2	4	3	1	2014-pdm-op-214 remodelacion de fachadas en el centro historico "refrigeracion lozano" y "mercarama", calle victoria no. 702 y 504 respectivamente, en col. centro	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	2.00	321,285.23	0.00	PDM
2	4	3	1	2014-pdm-op-215 remodelacion de fachadas en el centro historico "el coliseo", ubicado en calle morelos no. 103, en col. centro	construcción	llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico	Consolidar el Programa de Imagen Urbana de la Zona Centro	obra	1	11/12/2014 - 31/12/2014	1.00	38,870.70	38,867.57	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-op-218 restauracion museo del sitio fco. villa en palacio de gobierno	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	15/12/2014 - 30/04/2015	60,000.00	5,837,369.16	0.00	FONDOCULTURA
2	3	1	2	2014-pdm-op-217 iv etapa restauracion centro cultural quintas carolinas	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	15/12/2014 a 30/04/2015	500.00	14,252,595.02	4,085,242.12	FONDOCULTURA
2	3	1	2	2014-pdm-op-220 mantenimiento de impermeabilizacion en biblioteca publica municipal los pinos, ubicada en calle 94 y av. los pinos, en col. los pinos	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	10/12/2014-31/12/2014	150.00	23,925.94	23,925.93	PDM
2	3	1	2	2014-pdm-op-224 mantenimiento de impermeabilizacion de bibliotecas municipales: leon barri, ubicacion en calle 15 y francisco portillo, en col. rancheria juarez	construcción	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	obra	1	10/12/2014-31/12/2014	150.00	72,920.77	72,918.49	PDM
2	3	1	2	REHABILITACION DEL PARQUE DEPORTIVO EN LAS CALLES STA. MARIA Y FERNANDO CALDERON, EN COL. PONCE DE LEON (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	15 oct -31 dic 2013	1,500.00	226,201.71	226,138.84	PDR13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN AV. TEOFILO BORUNDA Y C. CALIFORNIA, EN COL. HACIENDA DE LA FLOR (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	22 jul - 19 nov 2013	1,500.00	956,798.91	947,667.97	FOPENDEPREF13/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL ENTRE C. VIRUES Y MA. MENDEZ, EN COL. PONCE DE LEON (II ETAPA) REFRENDO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	23 sep -27 marzo 2014	1,200.00	505,602.55	453,618.89	PDR13/14
2	2	2	1	PAGO POR ADEFAS, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 98 1/2 ENTRE C. VICENTE MENDOZA Y C. PASCUAL GARCIA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	13 nov -31 dic 2013	2,000.00	72,772.53	75,362.29	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	1	PAGO POR ADEFAS, AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 98 1/2 ENTRE C. VICENTE MENDOZA Y C. PASCUAL GARCIA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	13 nov -31 dic 2013	2,000.00	2,589.76	75,362.29	FAFMREF13/14
2	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA COMO PROTECCION EN PUENTE PEATONAL, UBICADO EN BLVD. ORTIZ MENA No. 3807, EN COL. FOVISSSTE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	04 dic al 31 dic 2014	500.00	19,116.45	19,116.45	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 28 feb-2014	750.00	157,102.50	495,878.62	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, PRIMERA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DEL ARROYO (DREN PLUVIAL) EN CALLE 72a Y CALLE ALTA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 28 feb-2014	750.00	366,572.49	495,878.62	FAFMREF13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DEL SISTEMA Y ADECUACION EN TANQUE DE REGULARIZACION EN LA COMUNIDAD LA CASITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic al 31 dic 2013	300.00	150,587.52	150,587.52	FISMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE DE 50 M3 EN LOCALIDAD BELLAVISTA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	05 dic al 31 dic 2013	500.00	194,589.03	194,589.03	FISMADEFAS13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	REHABILITACION DE LOSA EN BOVEDA, UBICADA EN C. 54 1/2 ENTRE LAS C. REVILLA Y C. SANCHEZ ALVAREZ, EN LA COL. INALAMBRICA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	06 dic al 31 dic 2013	200.00	128,256.13	128,256.13	FAFMREF13/14
1	3	1	3	CONSTRUCCION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO 8613 EN NUEVO DELICIAS (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 oct al 31 dic 2013	250.00	131,163.12	131,163.12	FISM13REF/14
2	2	2	1	PERFORACION DE POZO DE 250 MT DE PROFUNDIDAD ADEMADO EN 8" EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMILLO DE ACOSTA (REFRENDO) CON UN COSTO TOTAL DE \$1,197,696.62 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	25 oct al 28 feb 2014	200.00	1,197,696.62	1,197,683.86	FISM13REF/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD FCO. I. MADERO A EJIDO EL JARDIN EN EL KM 1 + 765 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	14 nov al 31 dic 2013	4,500.00	219,089.76	219,089.76	FISM13REF/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO CORRAL DE PIEDRA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	13 nov al 31 dic 2013	97.00	24,711.47	24,679.02	FISM13REF/14
2	2	2	2	REFORZAR MURO DE MAMPOSTERIA EN PRESA EL CHARCO (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	13 nov al 31 dic 2013	383.00	36,895.16	36,895.16	FISM13REF/14
2	2	2		MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO RANCHO SAN PEDRO A LA HACIENDITA EN KM. 3+200 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	02 dic al 31 dic 2013	72.00	14,517.40	14,517.40	FISM13REF/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013		0.00	0.00	PDM13ADEFAS/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 22.00 x 30.00 MT, EN ESCUELA PRIMARIA LILLIE AIZPURU, EN COL. JARDINES DEL ORIENTE (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013	781.00	471,017.61	471,017.61	PDM13REF/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE BASAMENTO PARA MONUMENTO AL GRAL. MARTIN LOPEZ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO, CON UN COSTO TOTAL DE \$946,657.52 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espicios publicos y areas verdes	transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Obra	1	27 dic al 31 ener 2014	400.00	946,657.52	946,654.80	PDM13REF/14
2	3	1	2	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE, EN C. MAGISTERIO Y C. AYUNTAMIENTO, EN COL. MAGISTERIAL	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	25 sept al 31 dic 2013	500.00	368,999.77	368,841.95	PDR13/14
2	2	2	1	PAGO POR ADEFAS, AGUA POTABLE. AUTOMATIZACION DEL SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE LA CUADRILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17 dic al 31 dic 2013	280.00	39,775.00	39,774.95	FISMADEFAS11/14
2	4	3		REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Fortalecer la planeación urbana, con visión metropolitana y sostenible para el desarrollo ordenado del Municipio	Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro históric	Obra	1	10 marz-16 mayo 2014	7,300.00	720,674.71	720,674.71	DIRECTO/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	329,472.80	369,999.55	FAFMADEFAS13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA 15 DE MAYO, EN COL. MARMOL III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-31 dic-2013	297.00	40,527.21	369,999.55	FAFMREF13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	281,867.40	469,779.00	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	187,911.60	469,779.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	PAGO POR ADEFAS, CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. OTILIA MONTAÑO Y C. COLUMBUS A C. PASCUAL OROZCO, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	469,779.00	469,686.20	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	34,267.05	118,706.98	FAFMADEFAS13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	84,439.93	118,706.98	FAFMREF13/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	294,459.00	294,458.89	FAM/14
1	3	1	2	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov-28 ener-2014	650.00	124,850.42	124,850.42	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	1,778.00	285,850.00	285,848.56	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	1,778.00	285,850.00	285,381.32	FAM12/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA ESTATAL No. 3008	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	04 abril-30 jun-14	1,778.00	294,515.00	294,514.92	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO 18.50 x 28.00 MTS, EN ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PROLETARIA, EN COL. UNIDAD PROLETARIA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01 oct al 30 nov 2013	350.00	339,122.89	339,122.68	PDM13REF/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. DORADOS DE VILLA A C. UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic-08 abril 2014	400.00	374,435.00	374,285.57	FAFM/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES DE C. DORADOS DE VILLA A C. UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	12 dic-28 feb 2014	400.00	374,435.00	374,090.99	INE/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO PICACHO EN C. HOMERO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. REVOLUCION, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL CRUZ AZUL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	02 dic-04 marzo 2014	4,000.00	302,626.00	302,626.00	FAFM/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO PICACHO EN C. HOMERO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ, COL. REVOLUCION, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL CRUZ AZUL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	07 abril-04 julio 2014	4,000.00	302,626.00	302,003.55	INE/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. 32a A C. 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UP	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	09 abril-11 julio 2014	4,000.00	339,165.00	339,163.84	FAFM/14
2	2	2	2	SEGUNDA ASIGNACION DE LA CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. 32a A C. 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UP	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	09 abril-11 julio 2014	4,000.00	339,165.00	339,141.60	INE/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE GRADAS EN DOMO Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN ESC. SEC. ESTATAL No. 3059, UBICADA EN C. SIMON NAVA Y ALFONSO SOSA VERA, EN COL. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	07 abril-04 julio 2014	1,000.00	483,650.13	483,650.13	FAFM/14
2	2	3	1	PUENTE VEHICULAR EN C. 12 DE DICIEMBRE ENTRE C. 15 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE MAYO, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	09 abril-11 julio 2014	2,000.00	295,995.99	283,585.50	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	168,536.92	168,531.67	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	246,040.00	245,575.66	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC. PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	03 dic-31 ener 2014	650.00	119,927.08	119,927.08	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	128,227.86	128,227.86	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	359,307.00	359,306.65	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 21 * 30 (630 M2) ESC. PRIM. REVOLUCION (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	500.00	66,819.40	66,819.40	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	93,541.60	93,541.32	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFREND0)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	223,750.07	223,750.07	FAM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16.5 * 30 (495 M2) ESC. SEC. ESTATAL NO. 3059 (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -11 feb-2014	1,500.00	95,097.60	95,097.60	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	123,475.61	123,475.61	FAFMREF13/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	298,463.00	298,461.79	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 16 * 26.50 (424 M2) ESC. SEC. FEDERAL No. 2 MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	25 nov -28 ener-2014	1,500.00	136,531.79	136,531.79	PDM/BE/DIN/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE REFUERZO DE BARDAS EN PARQUE, UBICADO EN C. MANUEL ACUÑA Y C. ANGELA PERALTA, EN COL. LINSS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	24 marz -25 abril-2014	500.00	54,342.20	54,342.20	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES, UBICADAS EN C. VISTA CERRO GRANDE No. 3600, EN COL. VISTA HERMOSA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	26 marz -25 abril-2014	500.00	65,703.37	65,703.37	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PISTA PARA CAMINAR Y ALUMBRADO EN PARQUE, UBICADO EN C. GOLFO DE MEXICO Y C. MAR EGEO, EN COL. FOVISSSTE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 marz -27 junio-2014	3,000.00	715,442.82	715,442.82	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADO EN C. RIO BENI S/N, ENTRE C. RIO SAN FRANCISCO Y C. RIO BENI, EN COL RIBERAS DE SACRAMENTO (REFRENDO)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	04 dic al 31 dic 2013		0.00	0.00	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION II ETAPA, EN COL. SOTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	31 marz al 30 jun 2014	195.00	885,622.07	885,622.07	FISM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA SOBRE MARGEN DERECHA DE ARROYO SAN JORGE, C. LUCHA OBRERA Y C. PROGRESO, EN COL. LADRILLEROS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	24 marz al 27 jun 2014	300.00	289,818.90	289,818.80	FISM/14
2	2	2	1	AMPLIACION DE RECURSO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	11 nov al 31 dic 2013	450.00	166,061.15	166,061.15	FISM/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN C. 23a Y C. PRIV. DE MENDEZ, EN COL. OBRERA	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	24 marz al 25 abril 2014	24.00	3,354.72	3,354.72	FAFM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE ALEROS EN ARROYO LOS NOGALES Y VIALIDAD SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	24 marz al 27 jun 2014	10,000.00	311,456.54	311,456.29	FAFM/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN DOS CLAROS DE 5.00 MT CADA UNO Y 7.60 MT DE CALZADA, ASI COMO 1.20 MT DE BANQUETA EN LA CALLE LUCHA Y PROGRESO Y ARROYO SAN JORGE, EN COL. LADRILLEROS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	26 marz al 27 jun 2014	500.00	891,977.43	891,977.40	FAFM/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE PUENTE Y CANALIZACION DE ARROYO EN C. 15 DE MAYO ENTRE C. 19 DE MARZO Y C. 12 DE DICIEMBRE, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	07 abril al 30 jun 2014	2,000.00	587,601.90	587,601.88	FAFM/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO Y C. URANGA, C. JESUS GARCIA Y 39a, PRIV. RIO BRAVO ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y C. TRIAS, CENTRO COMUNITARIO CHE GUEVARA, EN COL. CHE GUEVARA	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	24 marz al 25 abril 2014	190.00	84,696.56	84,696.56	FAFM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN C. DEGOLLADO Y C. 55a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	14 abril al 11 jul 2014	1.00	685,925.33	685,925.32	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	7.68	0.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO DE C. MADRESELVA A C. ESPUELITAS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	3,000.00	408,048.00	408,047.08	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	1.00	0.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL BARRO ENTRE C. NARCISOS Y C. CRISANTEMOS, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	108,244.00	107,814.47	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	111,772.00	111,771.21	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO EL MIMBRE ENTRE C. JOSE MANZANO Y C. ABOLICION, EN COL. UNIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	279,428.00	279,428.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	3.68	0.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO GALERA NORTE DE C. GARCIA SALINAS Y C. SICOMORO A C. EUCALIPTO, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	595,974.00	595,798.54	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	0.19	0.00	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 104 1/2 A CALLE 108, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	258,255.00	258,254.23	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	111,386.00	111,385.18	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS EN CALLE 100 Y C. PEDRO OLIVAS, EN COL. PAVIS BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	278,463.00	278,463.00	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	183,628.40	183,628.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE DE C. PRIV. PANAMERICANA A C. ROSAS, EN COL. MANUEL BERNARDO AGUIRRE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	459,071.00	459,069.84	INE/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 jul-04 nov-2013	600.00	92,909.80	92,909.01	FAFMREF13/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MUROS DE CANCHA DE BASQUETBOL, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 jul-04 nov-2013	600.00	372,143.00	372,142.86	INE/14
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	ADMINISTRACION	427.00	241,776.77	241,775.39	FAFMREF12/14
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO DE PARQUE EN COL. AVICOLA I, CALLE HERFORD Y AV. RELIZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	ADMINISTRACION	427.00	241,777.00	241,775.38	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	58,517.00	58,516.66	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN J.N. CARMEN IRIGOYEN, UBICADA EN CALLE MONTE CARMELO S/N, FRACC. ATENAS V	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	58,517.00	58,516.66	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	35,433.00	35,432.98	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y AREAS VERDES EN ESC. SECUNDARIA FEDERAL No. 9, EN COL. LA MINITA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	35,433.00	35,432.68	INE/14
2	2	2	3	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	117,965.00	117,953.92	FAFMADEFAS13/14
2	2	2	3	PAGO POR ADEFAS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	117,965.00	117,964.77	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	2,976.67	2,976.07	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 72a ENTRE PRIV. DE JIMENEZ Y C. JIMENEZ; EN C. RAMIREZ ENTRE C. 72a, EN COL. CERRO DE LA CRUZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	70,664.00	70,656.05	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	87,464.00	87,463.33	FAFMREF13/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 61a ENTRE C. ALDAMA Y C. OJINAGA, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	83,651.00	83,650.22	INE/14
2	2	2	3	REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	23,555.00	23,554.62	FAFMREF13/14
2	2	2	3	REPARACION DE BANQUETAS EN ACUEDUCTO EN CALLE BENITEZ ENTRE 52a Y 54a, EN COL. ACUEDUCTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	23,555.00	23,554.62	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	91,388.00	91,386.86	FAFMREF13/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. SOSA VERA, VIALIDAD LOS NOGALES, GARCILAZO DE LA VEGA, EN FRACC. CHIHUAHUA 2000	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	91,388.00	91,387.86	INE/14
2	2	2		CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	67,574.00	67,496.63	FAFMREF13/14
2	2	2		CONCRETO EN TALUD EN PROL. AGUILAS ENTRE C. QUETZAL Y C. ÑANDU, EN COL. COLINAS DEL SOL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	67,574.00	67,386.35	INE/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	25,729.00	25,724.26	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE BOCA EN TORMENTA Y DREN EN C. MONTES DE OCA ENTRE C. PLAZA A CALLE S.N.T.E., EN COL. CONSTITUYENTES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	25,729.00	25,698.06	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	116,726.00	116,434.36	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 61a, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	200.00	116,726.00	116,721.52	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1,400.00	0.00	0.00	FAFMREF13/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE SIERRA MADRE Y CALLE SANTA ROSA, EN COL. JARDINES DEL SAUCITO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1,400.00	455,399.01	455,399.01	INE/14
2	3	1	2	REMODELACION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE MISION DE STA. BARBARA Y LULU CREEL, EN COL. JOSE VASCONCELOS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	29 jul-21 oct-2013	1.00	26.73	0.00	FAFMREF13/14
2	2	2	2	CANALIZACION DEL ARROYO PICACHO DE LA AV. HOMERO AL INTERIOR DEL TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA II, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	21 abril-19 jul-2014	5,000.00	2,689,970.48	2,683,228.51	FAFM/14
2	2	2	1	CONSTRUCCION DE 18 DESCARGAS SANITARIAS EN C. CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA Y/O MARTIN LOPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	26 marz-27 jun-2014	81.00	188,996.45	188,996.17	FISM/14
2	3	1	2	REMODELACION DE SANITARIOS DE PARQUE DE BEISBOL "NIÑOS CAMPEONES NACIONALES 1985", EN COL. CERRO PRIETO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 mayo-06 jun-2014	2,000.00	133,833.05	133,833.05	FAFM/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE CHULAVISTA, EN COL. AMPLIACION CAMPESINA O MARTIN LOPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	26 marzo-25 abril-2014	81.00	54,557.57	54,557.57	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS EN EL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II, UBICADO EN AV. HOMERO Y AV. INDUSTRIAS, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	14 abril-16 mayo-2014	1,000.00	103,611.20	103,611.20	DIRECTO/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE 59, EN COL. POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	23 abril-23 mayo-2014	17.00	52,568.37	52,567.70	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA AV. HACIENDA DE AGUA NUEVA, EN FRACC. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	23 abril-23 mayo-2014	32.00	58,791.66	58,791.66	FAFM/14
2	2	3	1	REHABILITACION DE AREA EN PUENTE, UBICADO EN LA CALLE 45 1/2a ENTRE LA CALLE JUSTINIANI Y LA CALLE MELCHOR GUASPE, EN COL. LEALTAD I	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	05 mayo-06 junio-2014	500.00	96,072.37	96,072.37	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	12 mayo-15 agosto-2014	326.00	172,102.98	172,102.98	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	12 mayo-15 agosto-2014	326.00	172,103.00	172,102.10	FAM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO DE 14.65 x 19.88 MT EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO No. 2627, UBICADA EN LA CALLE MARTIN CARRERO No. 5523, EN COL. MELCHOR OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	12 mayo-15 agosto-2014	326.00	172,102.97	172,102.00	PDM/BE/DIN/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 9.35 x 22.20 MT EN LA CALLE JOSE MA. MATA Y CALLE QUETZALCOATL, EN COL. INFONAVIT NACIONAL	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	28 abril-25 juli-2014	500.00	393,413.61	393,413.60	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA No. 3005, UBICADA EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE 4a Y CALLE 6a, EN COL. CENTRO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	10 jun-11 juli-2014	500.00	83,003.32	83,003.32	FAFM/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS PAULO FRAIRE, EN LA AV. CENTRAL Y CALLE MADAGASCAR, EN COL. PRADERAS DEL SUR IV ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	30 abril-30 mayo-2014	100.00	232,824.84	232,824.79	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO C. 58 Y C. JESUS URUETA EN SECTOR REFORMA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	16 jun-07 nov-2014	2,000.00	2,800,244.95	2,783,401.02	FOPENEP/14
2	2	2	4	CANCHA DE FUTBOL Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	3,500.00	1,162,108.73	1,154,287.42	FOPENEP/14
2	2	2	4	CANCHA DE FUTBOL Y REMODELACION DE INSTALACIONES EN PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	3,500.00	1,165,598.00	0.00	PDM/OT/DIN/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN FRACC. MISIONES UNIVERSIDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	2,500.00	1,308,153.54	1,308,120.56	FOPENEP/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION, APARATOS DE EJERCICIO, EN COL. CAMPO BELLO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	2,900.00	1,368,918.71	1,190,328.36	FOPENEP/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 70a Y C. 76 1/2, EN COL. VISTAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	45.00	61,761.00	60,441.15	FOPENEP/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL R. HERNANDEZ, EN COL. NOMBRE DE DIOS	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	45.00	37,434.00	37.43	FOPENEP/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 70a Y LILAS, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	45.00	36,787.00	36,520.39	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN PRIV. DE GUADALUPE Y C. 29, EN COL. 03 DE MAYO	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	45.00	44,842.00	44,842.00	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 43 1/2 Y MISAEI NÚÑEZ, EN COL. LEALTAD I	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	45.00	42,417.00	42,416.54	FOPEDep/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE 43 1/2 Y MISAEI NÚÑEZ, EN COL. LEALTAD I	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	16 jun-13 sept-2014	500.00	775,759.00	587,275.48	FOPEDep/14
4	4	3		REHABILITACION DE CAMINO RURAL.- CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO Y PUERTA DE ACCESO EN EL EJIDO Y COLONIA CUAUHTEMOC	conservación de la infraestructura urbana	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural	Gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos.	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	30.00	65,654.29	65,652.37	FAFM/14
2	2	2	1	REPOSICION PARCIAL DE LINEA DE CONDUCCION Y AUTOMATIZACION DE POZO, EN LABOR DE TERRAZAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	21 mayo-20 jun-2014	240.00	158,676.62	158,676.62	FAFM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE ENTRA A ESTACIONAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS OROZCO MENDOZA EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SANTA MARIA Y AV. FEDOR DOSTOIEVSKI, EN COL. PONCE DE LEON	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	19 mayo-20 jun-2014	350.00	19,773.32	19,773.32	FAFM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PARQUE EN FRACC. LOMAS ALTAS V ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	19 nov-05 julio 2013	427.00	181,741.50	181,741.50	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	24 jun-12 dic 2013	600.00	570,660.00	570,659.39	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE EN C. 25 Y PANFILO HERNANDEZ, EN COL. CLARA CORDOVA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	22 jul-30 sep 2013	2,500.00	155,955.00	155,506.58	INE/14
2	2	3	1	CONST. DE PUENTE VEHICULAR CALLE VICENTE MENDOZA, COL. MALVINAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	168,508.43	168,508.43	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE, EN FRACC. JOSE VASCONCELOS 2014	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	10 jun-13 sept-2013	600.00	831,027.00	0.00	INE/14
2	2	3	1	CONST. PUENTE VEHICULAR EN CALLE VIÑALES, EN COL. MARIA ISABEL 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	2,000.00	266,181.00	266,180.15	INE/14
2	2	2	7	CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO EL BARRO, EN COL. CAMPESINA 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	36,705.06	36,705.06	INE/14
2	2	2	7	CONST. PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO Y CALLE ARCOS DE BENAVENTE, EN COL. LOS ARCOS 2014	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	500.00	84,790.00	84,789.11	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN ARROYO EL MIMBRE, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	114,905.00	114,904.26	INE/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO PARA SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO SUSTENTABLE	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	10,000.00	247,174.00	131,612.50	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO MAGALLANES 1ra. ETAPA DE CALLE DORADOS DE VILLA A CALLE UNIDAD, EN COL. VILLA NUEVA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	882,922.00	882,922.00	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO PICACHO 1ra. ETAPA DE CALLE HOMERO A CALLE B. DOMINGUEZ, EN COL. REVOLUCION	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	12 dic-28 febr-2014	5,000.00	712,422.00	712,421.48	INE/14
2	2	2	2	CANALIZACION DE ARROYO SAN JORGE 1ra ETAPA DE CALLE 32a A CALLE 23 DE SEPTIEMBRE, EN COL. UNIDAD PROLETARIA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	02 dic-04 marzo-2014	4,000.00	818,362.00	818,360.65	INE/14
				CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y ESCALINATA EN CALLES PRIV. 02 DE OCTUBRE Y PRIV. CHULAVISTA, EN COL. ALFREDO CHAVEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	300.00	38,563.00	38,505.42	INE/14
2	2	2	3	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CONST. DE BANQUETAS), EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	56,646.00	56,644.61	INE/14
2	3	1	2	PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	18.00	0.00	FAFMREF13/14
2	3	1	2	PRIM. 20 ANIVERSARIO (REPARACION DE MALLA), EN COL. 20 ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	52,163.00	52,124.80	INE/14
2	2	2	3	PRIM. MIGUEL ARVIZU (CONSTR. GUARNICIONES Y BANQUETAS), EN COL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	1,000.00	108,112.00	108,111.23	INE/14
2	2	2		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN AV. SAN FELIPE Y AV. LA CANTERA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20 nov-31 dic-2013	400.00	172,200.00	172,199.80	INE/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE EL PALOMAR, UBICADO EN CALLE 10a Y J. ELIGIO MUÑOZ, EN COL. EL PALOMAR	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	26 may-22 agost-2014	5,000.00	247,195.46	247,195.46	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1		EMPEDRADO EN CALLES PRINCIPALES DE CUMBRES DE MAJALCA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural	Obra	1	23 jun-19 nov-2014	496.00	1,472,545.06	1,472,545.06	FAFM/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LATERAL DE LA AV. DE LAS INDUSTRIAS ENTRE LA CALLE DESIERTO DE MOJAVE Y CALLE LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-18 jul-2014	54.00	106,507.84	106,507.42	FISM/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO, C. 17 DE ABRIL, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept.-2014	151.00	549,540.00	164,862.00	INE/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO C. PRIV. DE LUIS DONALDO COLOSIO, EN AMPL. TORIBIO ORTEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-18 sept.-2014	144.00	484,638.00	145,391.40	INE/14
2	2	2	1	INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept-2014	630.00	564,569.00	169,370.70	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 70, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-12 sept-2014	30.00	44,613.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-25 jul-2014	40.00	53,810.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	INSTALACION TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE SAUCES, EN COL. LAS CRUCES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	16 jun-25 jul-2014	68.00	60,500.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PRIV. DE ALAMOS, EN COL. CUAUHTEMOC	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-18 jul-2014		0.00	0.00	INE/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 58 1/2, EN COL. DIVISADERO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-08 agost-2014		0.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE STO. TOMAS, EN COL. PRADERAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-08 sept-2014	231.00	87,534.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN C. TIRANOSAURIO, EN COL. VALLE DORADO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	23 jun-01 agost-2014		0.00	0.00	INE/14
2	2	2	1	AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 22, EN COL. LA SOLEDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	23 jun-01 agost-2014		0.00	0.00	INE/14
2	2	2	3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KM/CM2 PARA BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR EN JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO, UBICADA EN LA CALLE RIO SAN FRANCISCO Y CALLE RIO BENI, EN LA COL. RIVERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	07 jul-21 jul-2014	200.00	19,394.42	19,394.42	FAFMREF13/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE ESPUELITAS Y ARROYO EL BARRO, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	1,500.00	682,882.59	679,577.91	CONTINGECON/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE CAMINO REAL, EN COL. GALERA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	3,000.00	764,085.46	757,992.28	CONTINGECON/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN COL. TERRAZAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	21-Jul 18-Sep-2014	3,000.00	498,848.13	484,831.69	CONTINGECON/14
4	4	3	1	CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN ESTACION TERREZAS	conservación de la infraestructura urbana	Estimular al sector productivo para impactar el desarrollo económico en la zona rural.	Gestionar programas que permitan dotar de infraestructura rural a los productores y ganaderos.	Obra	1	25-Jun 26-Sep-2014	113.00	141,151.32	138,831.13	CONTINGECON/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	3	REHABILITACION DE ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO, UBICADA EN LA COMUNIDAD BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	11-Ago 11-Sep-2014	30.00	409,461.42	252,853.61	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONAFE, UBICADOS EN COMUNIDAD PALO BLANCO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 21-Sep 2014	15.00	33,982.71	33,982.71	FISM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE SALONES EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE RIO ARNO S/N, EN COL. LADRILLERA NORTE	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 22-Sep 2014	500.00	133,046.64	133,046.64	FISM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ALFONSINA STORI, DOMICILIO CONOCIDO, GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	28-jul-28-Ago-2014	40.00	298,759.33	280,944.45	FAFMREF13/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ALFONSINA STORI, DOMICILIO CONOCIDO, GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Obra	1	28-jul-28-Ago-2014	40.00	207,288.00	207,287.89	FISM/14
2	2	2	1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 17-Sep 2014	1.00	1,694,084.52	1,694,084.48	FISM/14
2	2	2	1	AUTOMATIZACION DE POZO-TANQUE VIA RADIO PARA LA COMUNIDAD DE EL VALLECILLO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	22-may 20-jun 2014	131.00	62,854.60	62,854.60	FAFM/14
2	2	2	5	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CON CANCHA DE FUTBOL Y PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN COL. DIEGO LUCERO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio.	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	06-Ago 03-nov 2014	10,000.00	2,964,852.35	2,964,852.35	PROGDZP/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	5	CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CON CANCHA DE FUTBOL Y PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN COL. DIEGO LUCERO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio.	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	06-Ago 03-nov 2014	10,000.00	2,964,852.35	2,964,847.86	FAFM/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE EN PREPARATORIA POR COOPERACION 8417, EN COL. 02 DE OCTUBRE	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	500.00	1,998,000.00	599,399.99	PDR/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA No. 6169, EN GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	30-jul 29-Ago-2014	300.00	853,012.66	852,873.57	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA EN GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO JACQUEZ, UBICADA EN SOLEDAD DE MAJALCA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	58.00	27,913.70	27,913.13	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO No. 8681, EN GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-sep 15-dic 2014	1.00	514,797.28	486,863.78	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES: GERANIOS ENTRE GRANJELES Y CERRO, EN COL. MARGARITAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-agost 07-sept 2014	77.00	237,375.66	234,613.85	FISM/14
2	2	2	1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CARRIZALILLO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 31-Oct-2014	40.00	976,382.24	976,378.00	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- CALLE PRIVADA DE TASCATE ENTRE PRIVADA DE CALLE 8ª Y CALLE 14ª. COLONIA CUAUHTEMOC	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18 jun-18 jul-2014	167.00	387,550.19	387,550.18	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES: CALLE MEGASAURO ENTRE LA CALLE 48 Y BORDO, CALLE PRIV. DE MEGASAURO ENTRE 48 Y BORDO, CALLE 48 ENTRE CALLE TIRANOSAURIO Y CALLE BRONTOSAURIO, EN COL. AMPL. VALLE DORADO, 2DA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 31-Oct-2014	225.00	477,641.39	474,658.19	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- CALLE 62 ½ (CALLE DE LA NORIA DE LOS CANUS); 64 (CALLE NORIA DE JESUS); LA NORIA DE JESUS; PRIV. DE NORIA DE JESUS (CALLE NORIA DEL REFUGIO) ENTRE AV. LA NORIA (CALLE PUERTO DE TAMPICO MADERO), Y C. DIANA LAURA RIOJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	11-Ago 10-Oct-2014	360.00	817,914.60	817,914.44	FISM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	01-Ago 26-Sep-2014	30.00	311,709.74	311,709.74	FISM/14
2	2	2	2	AUTOMATIZACION DE POZO.- TANQUE VIA RADIO PARA LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIENEGA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	04-Ago 26 sept 2014	53.00	69,853.38	69,853.38	FISM/14
2	2	2	1	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MAJALCA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	140.00	841,244.62	579,293.67	FISM/14
2	2	1	1	REHABILITACION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIENEGA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	01-Ago 29-Ago-2014	53.00	155,648.37	155,648.35	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE SOLEDAD MAJALCA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	140.00	456,461.61	456,461.61	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE GUERACHI, SOLEDAD DE MAJALCA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	23.00	767,137.53	747,295.79	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO DE COBOS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	25-ago 25-nov 2014	18.00	496,307.97	496,293.79	FISM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES: VALLE DE BRAVO, VALLE DE LA PASCUA, VALLE DE LOS REYES, VALLE DE MEXICALI, VALLE DE LOS TEMPLOS Y VALLE DE OAXACA, ENTRE CALLE 48 Y CALLE 56; CALLE 52 ENTRE VALLE DE OAXACA Y V COLONIA SEP	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	22-sept 15-dic 2014	1,044.00	2,640,490.61	2,298,055.68	FISM/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES CON CIMENTACION PARA TECHUMBRE TIPO DOMO DE 16.50 x 30.00 MTS CADA UNA Y BANQUETAS EN EL CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y DE LAS ARTES, UBICADO EN LA CALLE RIO URUGUAY Y CALLE RIO NILO, EN COL. RIBER	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	500.00	1,466,610.84	1,466,610.84	DIRECTO/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- CALLE TAESA ENTRE SAN LUIS Y LIMITE, CALLE RADAR ENTRE SAN LUIS Y LIMITE, CALLE CONCORD ENTRE SAN LUIS Y LIMITE, CALLE PIPER ENTRE SAN LUIS Y LIMITE, CALLE RADIOGUA ENTRE SAN LUIS Y LIMITE, CALLE LIMITE ENTRE TAESA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	22-Ago 15-DIC 2014	833.00	1,974,854.13	1,749,820.02	FISM/14
1	3	1	2	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, EN GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-Sep 22-Sep 2014	30.00	168,358.97	144,789.97	FISM/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PARQUE, UBICADO EN CALLE PRIV. DE MIGUEL BARRAGAN Y CEDRO, EN COL. CIMA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	40.00	154,382.68	154,382.67	DIRECTO/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE TORRE DE RIEGO DOBLE, EN PARQUE LAS AGUILAS, UBICADA EN CALLE MARYLAND ENTRE CALLE ALASKA Y CALLE ALABAMA, EN COL. LAS AGUILAS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	1,200.00	141,517.36	141,517.36	DIRECTO/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEIO, EN AGUA TRATADA PROVENIENTE DE DEPOSITO, PARA RIEGO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y RAMAL PRINCIPAL PARA RIEGO DE PASTOS, EN PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO RINCONES DEL PEDREGAL	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	300.00	172,297.78	172,297.76	DIRECTO/14
2	3	1	1	REPARACION DE BARANDAL EN AV. PACHECO E INTERCERAMIC	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	500.00	45,937.37	45,937.37	FAFM/14
2	3	1	1	REHABILITACION DE TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE MIGUELITOS Y CALLE 34, EN COL. CAMPESINA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	53.00	12,707.94	12,707.86	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	EQUIPAMIENTO EN PARQUE UBICADO EN AV. RIO COLORADO Y RIO AMAZONAS, EN COL. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	18-Ago 20-Ago 2014	300.00	47,308.41	47,308.41	FAFM/14
2	2	2	1	REUBICACION DE DOS ESTRUCTURAS DE RED DE BAJA TENSION EN LA CALLE JOVENES VANGUARDISTAS S/N Y CALLE UNIDAD CHIHUAHUA, EN COL. FRANCISCO VILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	_____	1,200.00	16,510.30	16,510.30	FAFM/14
2	2	2		PRIMERA ASIGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y TEJABANES CON LAVADEROS DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA, ADJUNTO A LA COL. RINCONADA LOS NOGALES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 15-Nov 2014	18.00	174,084.80	169,489.46	FAFM/14
2	2	2	1	ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA COL. MARTIN LOPEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-Ago 16-oct 2014	72.00	131,943.00	0.00	INE/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE BARDAS DE BLOCK EN JARDIN DE NIÑOS EBANI, UBICADO EN LA CALLE PRADERAS DEL ALTO VELD No. 13418 Y CALLE PRADERAS DE AUSTRALIA, EN COL. PRADERAS DEL SUR	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	19-sep 09-oct 2014	140.00	222,634.87	209,262.41	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE 200 CUARTOS ADOSADOS EN LAS COLONIAS: VISTA HERMOSA, DIVISADERO, LADRILLEROS, JORGE BAROUSSE, LAS CRUCES, SAN MARTIN, CUAUHTEMOC, LA HONDONADA, MEZQUITES, MEZQUITES SUR, MARGARITAS, PRADERAS, PRADERAS DEL SUR, PRADERAS DEL S	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	26-agost 24-dic 2014	200.00	5,637,994.40	1,691,398.32	FISM/14
2	2	2	1	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COL. BATALLA DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	15-sep 13-dic 2014	230.00	552,422.16	165,726.65	FISM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 365.00 M2 DE BANQUETAS Y 175.00 ML DE GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	276.00	68,088.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 365.00 M2 DE BANQUETAS Y 175.00 ML DE GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	276.00	15,072.00	0.00	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 408.00 M2 DE BANQUETAS Y 204.00 ML DE GUARNICIONES EN LA PRIMARIA RAMON LOPEZ PEREZ, EN COL. SOLEDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	75,843.29	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 408.00 M2 DE BANQUETAS Y 204.00 ML DE GUARNICIONES EN LA PRIMARIA RAMON LOPEZ PEREZ, EN COL. SOLEDAD	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	17,396.71	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 365.00 DE BANQUETAS Y 175.00 DE GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALTAMIRANO, EN COL. RODOLFO AGUILAR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	276.00	61,461.25	44,898.47	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 408.00 M2 DE BANQUETAS Y 204.00 ML DE GUARNICIONES EN LA PRIMARIA RAMON LOPEZ PEREZ, EN COL. SOLEDAD (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	67,853.03	49,144.51	FAFM/14
2	2	1	1	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUERACHI (SOLEDAD DE MAJALCA), MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	04-Ago 01-Nov 2014	23.00	318,276.99	299,809.28	FISM/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE VALLINA, UBICADO EN CALLE BOLIVAR Y 6a, EN COL. CENTRO	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	29-Ago 27-dic 2014	5,000.00	2,178,256.52	2,155,281.16	DIRECTO/14
1	3	1	2	ESTRUCTURA DE GIMNASIO AUDITORIO ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA "PROFESOR GENARO VAZQUEZ", EN COL. FRANCISCO VILLA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	12-nov 04-oct 2015	1,000.00	5,071,350.57	0.00	PDR/14
1	3	1	2	ESTRUCTURA DE GIMNASIO AUDITORIO ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA "PROFESOR GENARO VAZQUEZ", EN COL. FRANCISCO VILLA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano.	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	12-nov 04-oct 2015	1,000.00	7,820,937.00	2,876,908.40	INE/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE PUERTO ANGEL Y C. 74, MARGEN IZQUIERDA, EN COL. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	400,767.53	0.00	PET/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE PUERTO ANGEL Y C. 74, MARGEN IZQUIERDA, EN COL. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	93,152.47	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 43 Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN COL. EJIDAL EN PARQUE DEPORTIVO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	595.00	94,286.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 43 Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN COL. EJIDAL EN PARQUE DEPORTIVO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	595.00	19,114.00	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. LILAS Y C. ALAMOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	620.00	140,082.13	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. LILAS Y C. ALAMOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	620.00	33,797.87	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JORGE BAROUSSE Y LA SEC. No. 3028 (EN UNA SOLA MANZANA), UBICADAS EN LA C. FELIPE ANGELES, DESIERTO DEL SAHARA, MINA DE NAVEGANTES Y DESIERTO DE MOJAVE, EN COL. PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,100.00	259,678.42	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JORGE BAROUSSE Y LA SEC. No. 3028 (EN UNA SOLA MANZANA), UBICADAS EN LA C. FELIPE ANGELES, DESIERTO DEL SAHARA, MINA DE NAVEGANTES Y DESIERTO DE MOJAVE, EN COL. PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,100.00	55,321.58	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MEXICO, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS Y C. 43, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	51.00	13,953.16	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MEXICO, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS Y C. 43, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	51.00	2,804.84	2,804.84	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 74 Y C. 80, MARGEN IZQUIERDA AL ESTE Y LA C. 78 1/2 ENTRE NUEVA ESPAÑA Y C. EUCALIPTOS, EN COL. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	218,412.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 74 Y C. 80, MARGEN IZQUIERDA AL ESTE Y LA C. 78 1/2 ENTRE NUEVA ESPAÑA Y C. EUCALIPTOS, EN COL. CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	46,188.00	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. GRANJELES Y ENCINOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	600.00	108,169.93	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. GRANJELES Y ENCINOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	600.00	25,390.07	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS, UBICADO EN CALLE GRANJELES Y C. 56 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	94,158.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS, UBICADO EN CALLE GRANJELES Y C. 56 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	21,762.00	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE PUERTO ANGEL Y C. 74, MARGEN IZQUIERDA, EN COL. CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	358,380.48	261,146.91	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. 43 Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, EN COL. EJIDAL EN PARQUE DEPORTIVO (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	595.00	86,313.30	62,803.41	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. LILAS Y C. ALAMOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	620.00	123,997.68	92,208.59	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS JORGE BAROUSSE Y LA SEC. No. 3028 (EN UNA SOLA MANZANA), UBICADAS EN LA C. FELIPE ANGELES, DESIERTO DE SAHARA, MINA DE NAVEGANTES Y DESIERTO DE MOJAVE, EN COL. PORVENIR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,100.00	235,588.68	171,370.24	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MEXICO, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS Y C. 43, EN COL. RODOLFO AGUILAR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	51.00	12,880.47	9,594.42	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. NUEVA ESPAÑA ENTRE C. 74 Y C. 80, MARGEN IZQUIERDA AL ESTE Y LA C. 78 1/2 ENTRE NUEVA ESPAÑA Y C. EUCALIPTOS, EN COL. CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,133.00	199,973.04	63,770.42	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA C. 2a ENTRE C. GRANJELES Y ENCINOS, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	600.00	95,767.62	71,220.17	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS, UBICADO EN CALLE GRANJELES Y C. 56 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	84,075.64	60,101.62	FAFM/14
2	6	1	4	TAPIADO DE CASAS ABANDONADAS PARA EVITAR VANDALISMO, POLIGONO No. 1	conservación de la infraestructura urbana	Impulsar un Municipio ecológico, sustentable y moderno para beneficio de las generaciones presentes y futuras.	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico.	Obra	1	15-dic 31-dic 2014	243.00	289,527.20	0.00	DIRECTO/14
2	6	1	4	TAPIADO DE CASAS ABANDONADAS PARA EVITAR VANDALISMO, POLIGONO No. 2	conservación de la infraestructura urbana	Impulsar un Municipio ecológico, sustentable y moderno para beneficio de las generaciones presentes y futuras.	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico.	Obra	1	15-dic 31-dic 2014	288.00	329,785.29	0.00	DIRECTO/14
2	6	1	4	TAPIADO DE CASAS ABANDONADAS PARA EVITAR VANDALISMO, POLIGONO No. 3	conservación de la infraestructura urbana	Impulsar un Municipio ecológico, sustentable y moderno para beneficio de las generaciones presentes y futuras.	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico.	Obra	1	03-dic 31-dic 2014	171.00	223,106.30	0.00	DIRECTO/14
2	6	1	4	TAPIADO DE CASAS ABANDONADAS PARA EVITAR VANDALISMO, POLIGONO No. 4	conservación de la infraestructura urbana	Impulsar un Municipio ecológico, sustentable y moderno para beneficio de las generaciones presentes y futuras.	Realizar proyectos y acciones para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad y disminuir riesgos de impacto ecológico.	Obra	1	15-dic 31-dic 2014	162.00	159,861.87	0.00	DIRECTO/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 21 DE MAYO (SOLDADORES) ENTRE H. COLEGIO MILITAR Y PARCIAL CULTURA POPULAR, EN COL. 02 DE JUNIO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	109.00	104,519.43	93,569.79	FISM12REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE NUEVO TRIUNFO ENTRE CALLE MIGUEL SIGALA Y COLONIAS POPULARES, EN COL. 20 DE ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	186.00	171,239.37	161,482.42	FISM12REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE PAULA AUN AGUIRRE ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y CALLE CARMEN SALAS, EN COL. ALIANZA POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	06-oct 26-oct 2014	149.00	27,808.58	27,802.75	FISM12REF/14
2	2	2	1	DRENAJE SANITARIO.- RED DE ATARJEAS EN LA CALLE PAULA AUN DE AGUIRRE ENTRE AV. NUEVA ESPAÑA Y CALLE CARMEN SALAS (PARCIAL), EN COL. ALIANZA POPULAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	06-oct 26-oct 2014	149.00	45,063.24	45,061.05	FISM12REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE 18 ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CONSTITUYENTES, EN COL. ESPERANZA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-nov 16-oct 2014	22.00	45,128.43	45,128.41	FISM13REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 108 Y CALLE 114, EN COL. ESPERANZA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-nov 16-oct 2014	91.00	57,159.30	57,159.30	FISM13REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 110 Y 112, EN COL. ESPERANZA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	19.00	38,661.88	38,661.87	FISM13REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE PACIFICO ENTRE CALLE 114 1/2 Y CALLE 110, EN COL. ESPERANZA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	95.00	151,934.19	151,934.18	FISM13REF/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE C. MORELOS Y PARCIAL VICENTE GUERECA, EN COL. INSURGENTES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	10.00	37,799.46	31,344.80	FISM13REF/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE 08 DE JULIO Y EMPATE CON CALLE 15 DE MAYO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 16 oct 2014	66.00	43,207.39	43,207.39	FISM13REF/14
2	3	1	2	CONSTRUCCION DE PLAZA CULTURAL "APACHE" EN EXHACIENDA EL SAUZ, UBICADO EN LOCALIDAD EL SAUZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Obra	1	04-oct 31 dic 2014	1,541.00	1,763,489.78	1,182,381.20	DIRECTO/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC, UBICADA EN CALLE RIO ARNO S/N, EN COL. LADRILLERA NORTE (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-oct 15 dic 2014	500.00	479,732.47	185,415.64	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURAS EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO JACQUEZ, UBICADA EN EJIDO SOLEDAD DE MAJALCA (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	18-Ago 07-Sep 2014	58.00	156,113.83	156,113.05	FISM/14
2	2	2	5	REHABILITACION DE CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ ORDOÑEZ, UBICADO EN INTERMEDIACION DE GRANJAS OCAMPO, MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	400.00	466,006.75	139,802.02	FISM/14
1	3	1	3	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO VERA PEÑALOSA, EN GRANJAS OCAMPO (SEGUNDA ETAPA)	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	40.00	406,142.25	280,265.60	FISM/14
1	3	1	3	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO No. 8681, EN GRANJAS OCAMPO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	30-jul 31-Oct-2014	150.00	389,760.60	269,078.39	FISM/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO LA CONCEPCION EN EL ARROYO DEL AGUA, SECCION MUNICIPAL DE GUADALUPE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	20-oct 10-dic-2014	35.00	169,990.71	169,990.71	PROGDZP/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO LA CONCEPCION EN EL ARROYO DEL AGUA, SECCION MUNICIPAL DE GUADALUPE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	20-oct 10-dic-2014	35.00	169,990.71	169,990.71	DIRECTO/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHO LA CONCEPCION ARROYO LA ESCUELA, SECCION MUNICIPAL DE GUADALUPE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	29-sept 27-dic-2014	72.00	161,763.64	161,763.64	PROGDZP/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHO LA CONCEPCION ARROYO LA ESCUELA, SECCION MUNICIPAL DE GUADALUPE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	29-sept 27-dic-2014	72.00	161,763.64	159,640.33	DIRECTO/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN CALLE ACCESO 3, ENTRE LATERAL DE LA CALLE 38 Y CALLE 40, EN COL. GRANJAS DEL VALLE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	27-oct 31-dic-2014	179.00	208,843.96	207,299.65	PROGDZP/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN CALLE ACCESO 3, ENTRE LATERAL DE LA CALLE 38 Y CALLE 40, EN COL. GRANJAS DEL VALLE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	27-oct 31-dic-2014	179.00	208,843.96	207,299.65	DIRECTO/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN CALLE RIO URUGUAY Y CALLE CALABACITAS, EN COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	27-oct 31-dic-2014		376,471.49	223,019.07	PROGDZP/14
2	2	1	1	CONSTRUCCION DE VADO UBICADO EN CALLE RIO URUGUAY Y CALLE CALABACITAS, EN COL. AGRICOLA FRANCISCO VILLA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	27-oct 31-dic-2014		376,471.49	0.00	DIRECTO/14
2	2	1	1	REHABILITACION DE VADO EN RANCHO CHUVISQUILLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la Ciudad y Zona Rural	Obra	1	17-sep 7-oct 2014	300.00	96,568.17	96,568.16	FISM/14
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO, EN COL. SOTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	17-oct 31-dic 2014	177.00	730,416.52	720,796.51	PROGDZP/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	1	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO, EN COL. SOTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	17-oct 31-dic 2014	177.00	730,416.52	432,025.32	DIRECTO/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE YUNTA Y CALLE ANGELES S/N, EN COL. VIÑEDOS CALIFORNIA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	29-sep 27 dic 2014	1,652.00	158,715.80	158,715.80	PROGDZP/14
2	2	2	4	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE YUNTA Y CALLE ANGELES S/N, EN COL. VIÑEDOS CALIFORNIA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	29-sep 27 dic 2014	1,652.00	158,715.80	158,709.99	DIRECTO/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIM. XX ANIVERSARIO, UBICADA EN LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y MIGUEL SIGALA, EN COL. XX ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-oct 31-dic 2014	1,800.00	475,459.49	475,459.49	PROGDZP/14
1	3	1	2	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELA PRIM. XX ANIVERSARIO, UBICADA EN LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y MIGUEL SIGALA, EN COL. XX ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-oct 31-dic 2014	1,800.00	475,459.49	425,603.50	DIRECTO/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 1,090.50 M2 DE BANQUETAS Y 545.00 ML DE GUARNICIONES, EN LA CALLE 16 DE JULIO ENTRE 30 DE ABRIL Y RIO CHUVISCAR, BANQUETA NORTE, EN COL. ALFREDO CHAVEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	950.00	165,570.45	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 1,090.50 M2 DE BANQUETAS Y 545.00 ML DE GUARNICIONES, EN LA CALLE 16 DE JULIO ENTRE 30 DE ABRIL Y RIO CHUVISCAR, BANQUETA NORTE, EN COL. ALFREDO CHAVEZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	950.00	62,615.55	0.00	DIRECTO/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 1,090.50 M2 DE BANQUETAS Y 545.00 ML DE GUARNICIONES, EN LA CALLE 16 DE JULIO ENTRE 30 DE ABRIL Y RIO CHUVISCAR, BANQUETA NORTE, EN COL. ALFREDO CHAVEZ (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	950.00	123,491.38	107,883.26	DIRECTO/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- EN LA CALLE SOLDADORES ENTRE CALLE CARTEROS Y AV. H. COLEGIO MILITAR, EN COL. 02 DE JUNIO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	29-sep 19 oct 2014	76.00	78,731.23	78,730.99	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	5	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO U.B.R. NOMBRE DE DIOS, UBICADO EN LA CALLE CARLOS ARMENDARIZ Y CALLE 2a, EN COL. NOMBRE DE DIOS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	29-sep 19oct 2014	600.00	72,349.85	72,349.83	FAFM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y LOPEZ MATEOS, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	03-oct 23 oct 2014	121.00	83,317.99	83,317.98	FAFMREF11/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE PARCIAL CONCRETO Y PARCIAL 12 DE DICIEMBRE, EN COL. RAMON REYES	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	03-oct 23 oct 2014	33.00	38,908.45	38,908.45	FAFMREF11/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE FELIX CALLEJAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y CANAL DEL MIMBRE, EN COL. RENOVACION	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	03-oct 23 oct 2014	58.00	55,029.75	40,845.13	FAFMREF11/14
1	3	1	2	BARDA SEGURA Y DIGNA PARA EL PLANTEL ESCOLAR ESC. PRIM. ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ O, EN COL. JARDINES DEL SOL	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	28-nov 31 dic 2014	780.00	650,000.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. FEDERAL ALONSO GARCIA ROBLES, EN COL. MINERAL II	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	27-nov 31 dic 2014	600.00	330,317.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	MODERNIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN BUSCA DE CALIDAD E INNOVACION PRIM. INDIGENA GABRIEL TEPORACA, EN COL. TARAHUMARA	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	27-nov 31 dic 2014	400.00	360,000.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	MODERNIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN BUSCA DE CALIDAD E INNOVACION PRIM. FED. MARIA MONARREO OGAZ, EN COL. FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	27-nov 31 dic 2014	600.00	495,001.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	CONST. PARA AMPL. DE TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ Y REHAB. CANCHA DEPORTIVA Y CORREDORES EN CECATI 137	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17-nov 31 dic 2014	1,500.00	300,000.00	0.00	CONTINGECON/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	4	CONST. CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN SECUNDARIA TENICA 92, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	17-nov 31 dic 2014	2,000.00	315,000.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA TECNICA No. 96, EN FRACC. MONTECARLO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	27-nov 31 dic 2014	900.00	485,000.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	MODERNIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN BUSCA DE CALIDAD E INNOVACION ESC. SEC. TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	28-nov 31 dic 2014	609.00	495,001.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2	4	REHAB. CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SEC. TECNICA No. 62, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	28-nov 31-dic 2014	600.00	330,317.00	0.00	CONTINGECON/14
1	3	1	3	AULA COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA RAFAELA TOCOLI, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	28-nov 31-dic 2014	350.00	360,000.00	0.00	CONTINGECON/14
1	3	1	3	AULA COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA RAFAELA TOCOLI, EN FRACC. RIBERAS DE SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	28-nov 31-dic 2014	350.00	176,889.44	0.00	FAFM/14
1	3	1	2	CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FEDERALIZADA 12 DE OCTUBRE, EN FRACC. LOS PORTALES	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-nov 31-dic 2014	360.00	180,000.00	179,999.96	CONTINGECON/14
1	3	1	3	REHAB. ESC. PRIM. FEDERALIZADA 20 ANIVERSARIO, EN COL. 20 ANIVERSARIO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-nov 31-dic 2014	377.00	214,114.00	0.00	CONTINGECON/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	3	REHAB. ESC. PRIMARIA FORD 191, EN COL. EL PORVENIR III	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	17-nov 31-dic 2014	377.00	214,114.00	0.00	CONTINGECON/14
2	2	2		TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUD, EN FRACC. MONTE VESUBIO	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	20-nov 31-dic 2014	20.00	508,033.60	152,410.08	FAFM/14
2	1	4	4	ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ELENA PONIA TOWSKA Y CALLE GUSTAVO CAINO, EN LA COL. SAUCITO	conservación de la infraestructura urbana	Brindar servicios públicos de calidad para mejorar la atención a la población	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización	Obra	1	18-nov 31-dic 2014	500.00	35,289.95	0.00	FAFM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PRIV. DE VALLE VALLENO ENTRE J.J. CALVO Y CALLE PONCE DE LEON, EN COL. VALLE DE LA MADRID	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	18-nov 31-dic 2014	42.00	138,069.81	138,016.81	FAFM/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE BERNARDO MILLER Y ALTA TENSION, COL. P. BORUNDA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	24-nov 31-dic 2014	300.00	350,000.00	0.00	PRONAPRED/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE FERNANDO OROZCO Y 102, EN COL. AIRES DEL SUR	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	24-nov 31-dic 2014	300.00	350,000.00	0.00	PRONAPRED/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLES LOS PINOS Y 92, EN COL. LOS PINOS	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	26-nov 31-dic 2014	300.00	350,000.00	0.00	PRONAPRED/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE LOS PINOS Y CALLE PRAXEDIS GINER, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	26-nov 31-dic 2014	300.00	349,997.47	0.00	PRONAPRED/14
2	3	1	2	REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE PASO DEL NORTE Y DE LA LLAVE, EN COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	26-nov 31-dic 2014	300.00	350,002.70	0.00	PRONAPRED/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 155 M2 DE BANQUETAS Y 90 ML DE GUARNICIONES EN CASA COMEDOR HOGAR EN EL PORVENIR, AGEB 6525, UBICADO EN PRIV. MINA NAVEGANTES Y AV. LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	33,000.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 155 M2 DE BANQUETAS Y 90 ML DE GUARNICIONES EN CASA COMEDOR HOGAR EN EL PORVENIR, AGEB 6525, UBICADO EN PRIV. MINA NAVEGANTES Y AV. LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	2,280.00	2,280.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 155 M2 DE BANQUETAS Y 90 ML DE GUARNICIONES EN CASA COMEDOR HOGAR EN EL PORVENIR, AGEB 6525, UBICADO EN PRIV. MINA NAVEGANTES Y AV. LOS ARCOS, EN COL. EL PORVENIR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	28,240.60	20,742.12	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 129.99 M2 DE BANQUETAS Y 86.66 ML DE GUARNICIONES, AGEB 4675, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS EN LA CUADRA 23 A LA CUADRA 68, FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	162.00	24,471.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 129.99 M2 DE BANQUETAS Y 86.66 ML DE GUARNICIONES, AGEB 4675, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS EN LA CUADRA 23 A LA CUADRA 68, FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, EN COL. RODOLFO AGUILAR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	162.00	5,769.00	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 129.99 M2 DE BANQUETAS Y 86.66 ML DE GUARNICIONES, AGEB 4675, UBICADO EN LA CALLE BATALLA DE TRES CASTILLOS EN LA CUADRA 23 A LA CUADRA 68, FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, EN COL. RODOLFO AGUILAR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	162.00	24,202.92	17,570.61	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 240.00 M2 DE BANQUETAS Y 160.00 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6934, UBICADO EN LA CALLE GRANJELES ENTRE CALLE 50 Y CALLE 54 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	300.00	44,888.08	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 240.00 M2 DE BANQUETAS Y 160.00 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6934, UBICADO EN LA CALLE GRANJELES ENTRE CALLE 50 Y CALLE 54 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	300.00	11,811.92	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 240.00 M2 DE BANQUETAS Y 160.00 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6934, UBICADO EN LA CALLE GRANJELES ENTRE CALLE 50 Y CALLE 54 1/2, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	300.00	41,748.14	30,614.56	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 64.97 M2 DE BANQUETAS Y 44.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6525, EN CASA HOGAR PALABRA DE VIDA, UBICADO EN LA CALLE MINAL DEL PILAR, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	8,415.28	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 64.97 M2 DE BANQUETAS Y 44.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6525, EN CASA HOGAR PALABRA DE VIDA, UBICADO EN LA CALLE MINAL DEL PILAR, EN COL. EL PORVENIR	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	6,704.72	6,704.72	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 64.97 M2 DE BANQUETAS Y 44.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6525, EN CASA HOGAR PALABRA DE VIDA, UBICADO EN LA CALLE MINAL DEL PILAR, EN COL. EL PORVENIR (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	408.00	14,899.13	10,731.13	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 589.00 M2 DE BANQUETAS Y 306.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6915, EN CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y PUERTO VALLARTA, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	404.00	111,692.70	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 589.00 M2 DE BANQUETAS Y 306.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6915, EN CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y PUERTO VALLARTA, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	404.00	26,907.30	0.00	FAFM/14
1	3	1	3	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSINA STORI, DOMICILIO CONOCIDO EN GRANJAS FAMILIARES SACRAMENTO	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	01-oct 15-dic 2014	40.00	389,839.16	211,344.29	FISM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 589.00 M2 DE BANQUETAS Y 306.50 ML DE GUARNICIONES, AGEB 6915, EN CALLE 74 ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y PUERTO VALLARTA, EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	404.00	101,006.81	74,655.36	FAFM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	300.00	276,141.00	251,036.70	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	300.00	276,140.00	0.00	FAM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	300.00	284,508.00	0.00	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FEDERAL DIVISION DEL NORTE, EN COL. PARRAL	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	248,631.00	0.00	FAFM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FEDERAL DIVISION DEL NORTE, EN COL. PARRAL	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	248,630.00	0.00	FAM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. FEDERAL DIVISION DEL NORTE, EN COL. PARRAL	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	256,165.00	0.00	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COL. VILLA JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	400.00	245,452.00	0.00	FAFM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COL. VILLA JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	400.00	245,451.00	0.00	FAM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN COL. VILLA JUAREZ	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	400.00	252,889.00	0.00	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. ESTATAL 8366, COL. M. BUENDIA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	276,761.00	251,601.00	FAFM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. ESTATAL 8366, COL. M. BUENDIA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	276,760.00	0.00	FAM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. ESTATAL 8366, COL. M. BUENDIA	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	285,149.00	0.00	PDM/BE/DIN/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. TECNICA No. 2, EN COL. SAN FELIPE	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	302,558.00	275,052.60	FAFM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. TECNICA No. 2, EN COL. SAN FELIPE	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	302,558.00	0.00	FAM/14
1	3	1	2	CONST. TECHUMBRE TIPO DOMO EN SEC. TECNICA No. 2, EN COL. SAN FELIPE	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	27-nov 31-dic 2014	350.00	311,726.00	0.00	PDM/BE/DIN/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 469.00 M2 DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. SILVESTRE TERRAZAS (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	40,492.50	40,324.46	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 469.00 M2 DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. SILVESTRE TERRAZAS (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	53,990.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 469.00 M2 DE BANQUETAS EN ESC. PRIM. SILVESTRE TERRAZAS (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	40,492.50	0.00	PETEST/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 540.00 M2 DE BANQUETA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	47,076.60	46,994.29	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 540.00 M2 DE BANQUETA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	62,768.80	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 540.00 M2 DE BANQUETA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	5,000.00	47,076.60	0.00	PETEST/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 233.83 M2 DE BANQUETA EN LA SEC. TECNICA No.78 (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,126.00	20,836.50	20,833.01	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 233.83 M2 DE BANQUETA EN LA SEC. TECNICA No.78 (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,126.00	27,782.00	0.00	PET/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE 233.83 M2 DE BANQUETA EN LA SEC. TECNICA No.78 (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	1,126.00	20,836.50	0.00	PETEST/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, UBICADO EN LA CALLE DESIERTO DE SONORA, DESIERTO DE COLORADO, DESIERTO DE EGIPTO, DESIERTO DE PATAGONIA, DESIERTO DE ALTAR Y DESIERTO DE VIZCAINO, EN COL. SAHUAROS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	819,543.00	109,607.00	0.00	FISM11REF/14
2	2	2	2	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE 15, EN COL. DIVISION DEL NORTE	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	08-dic 31-dic 2014	500.00	89,320.00	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE 32 DE LA COL. GRANJAS DEL VALLE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	37,758.24	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE 32 DE LA COL. GRANJAS DEL VALLE (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	157,326.00	0.00	PET/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN, UBICADO EN CALLE 32 DE LA COL. GRANJAS DEL VALLE (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	119,567.76	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 39a Y JUSTINIANI, EN COL. LEALTAD II (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	91,299.48	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 39a Y JUSTINIANI, EN COL. LEALTAD II (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	380,414.50	0.00	PET/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE 39a Y JUSTINIANI, EN COL. LEALTAD II (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	289,115.02	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONSTRUCCION EN CALLE 6a A CALLE 10a, EN COL. VILLA JUAREZ (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	73,195.68	0.00	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONSTRUCCION EN CALLE 6a A CALLE 10a, EN COL. VILLA JUAREZ (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	304,982.00	0.00	PET/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONSTRUCCION EN CALLE 6a A CALLE 10a, EN COL. VILLA JUAREZ (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	231,786.32	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN CALLE VICENTE MENDOZA, EN COL. MALVINAS (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	23,991.24	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN CALLE VICENTE MENDOZA, EN COL. MALVINAS (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	99,963.50	0.00	PET/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE CONTENCION EN CALLE VICENTE MENDOZA, EN COL. MALVINAS (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	75,972.26	0.00	PETEST/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA CERRO GRANDE (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	200.00	66,460.64	0.00	FAFM/14
2	2	2	3	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA CERRO GRANDE (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana	Obra	1	ADMINISTRACION	500.00	242,392.50	0.00	PET/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RIO CHUVISCAR Y PRIV. 24 DE FEBRERO, EN COL. MARTIN LOPEZ (HERRAMIENTAS Y MATERIALES)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	113.00	52,821.96	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RIO CHUVISCAR Y PRIV. 24 DE FEBRERO, EN COL. MARTIN LOPEZ (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	113.00	220,091.50	0.00	PET/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	1	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RIO CHUVISCAR Y PRIV. 24 DE FEBRERO, EN COL. MARTIN LOPEZ (MANO DE OBRA)	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	ADMINISTRACION	113.00	167,269.54	0.00	FAFM/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE MONSERRAT BARRAGAN ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y VIAS DE SAN LUIS POTOSI (ARROYO), EN COL. ARTURO GAMIZ	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	110.00	50,403.90	0.00	FAFMREF11/14
2	3	1	2	AMPLIACION DE ROTONDA EN PLAZA DEL MAESTRO, UBICADA EN EL PARQUE EL PALOMAR	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia.	Intensificar la rehabilitacion, mantenimiento y conservacion de espacios publicos y areas verdes	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	1,000.00	80,740.70	0.00	FAFM/14
2	3	1	1	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANAL, UBICADO EN AV. DESARROLLO A 20 METROS DEL CRUCE CON LA CALLE MADROÑO, EN COL. LOMAS DE MONTECARLO II ETAPA	conservación de la infraestructura urbana	Transformar la imagen del Municipio para brindar mejores espacios de convivencia	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	1,000.00	27,627.21	0.00	FAFM/14
2	2	2	1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- EN LA CALLE PRIV. DE FRESNO Y CALLE GABINO BARREDA, EN COL GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	9.00	59,133.82	0.00	FAFM/14
3	3	3	3	REHABILITACION DE REFUGIO CONFIDENCIAL DE LAS MUJERES MALTRATADAS, UBICADO EN AV. EL CARRUAJE Y CALLE FONTANA, EN FRACC. CALIFORNIA	conservación de la infraestructura urbana	Mejorar la capacidad de respuesta, operación y despliegue de los cuerpos policiacos para disminuir la incidencia delictiva.	Elevar las condiciones laborales y familiares del personal policiaco.	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	500.00	329,747.56	253,921.37	FAFM/14
1	3	1	2	IMPERMEABILIZACION PARCIAL EN TELEBACHILLERATO 8613, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO DELICIAS	conservación de la infraestructura urbana	Elevar la calidad educativa para fortalecer el potencial humano	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	200.00	16,941.16	0.00	DIRECTO/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE PRIV. FRESNO Y CALLE GABINO BARREDA, EN COL. GRANJAS	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	9.00	24,905.77	0.00	DIRECTO/14
2	2	2	1	AGUA POTABLE.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE MELCHOR GUASPE ENTRE 63 Y CALLE 63 1/2, EN COL. SECTOR 3	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura social urbana.	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	9.00	15,660.56	0.00	DIRECTO/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	1	REHABILITACION DE PUENTE EN LA CARRETERA EL CHARCO - COL. SOTO KM 8+300 (REPOSICION DE LOSA)	conservación de la infraestructura urbana	Realizar obras públicas encaminadas a Incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Incrementar la infraestructura y equipamiento vial	Obra	1	10-dic 31-dic 2014	600.00	66,745.26	0.00	DIRECTO/14
2	2	2	7	2014-DPM-33FM-OP-014 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO.1 EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	30/01/2014 - 31/03/2014	20,000.00	343,708.00	343,708.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-015 PROYECTO DE PUENTE PEATONAL NO. 2, EN EL NUEVO CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA UACH	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	30/01/2014 - 31/03/2014	20,000.00	343,708.00	343,708.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/13-OP-024 PROYECTO EJECUTIVO PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BURUNDA NORTE Y SUR CON AV. LA JUNTA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	574,200.00	574,200.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/13-OP-023 PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO A DESNIVEL EN LA AV. TEOFILO BORUNDA NORTE Y SUR CON CALLE MARIA LUISA Y CALLE TALAVERA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	17/12/2013 - 28/02/2014	250,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-019 ELABORACION DE PROYECTO PARA UBICACIÓN, DIMENSIONAMIENTO DEL ENCAUSAMIENTO DE LA PARTE BAJA DEL ARROYO EL CACAHUATAL, TRAMO AV. EQUUS A RIO CHUVISCAR.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	24/02/2014 - 23/05/2014	20,000.00	569,559.96	569,559.96	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-020 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL RIO SACRAMENTO DEL TRAMO: DEL ARROLLO LOS NOGALES A LA CONFLUENCIA DEL RIO CHUVISCAR	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	24/02/2014 - 23/05/2014	70,000.00	1,604,048.00	1,604,048.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/13-OP-012 INGENIERIAS PARA EL PROYECTO CENTRAL MUNICIPAL DE PREVENCION UBICADO EN COMANDANCIA SUR	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	02/12/2013 - 31/12/2013	1,000.00	56,318.00	56,318.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-034 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	5/3/2014 - 9/5/2014	297,840.00	1,020,800.00	1,020,800.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/13-OP-013 PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE DE ACCESO A LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1		10,000.00	45,240.00	45,240.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/13-OP-013 PROYECTO GEOMETRICO, SEÑALIZACION, ILUMINACION, ESTUDIO DE CIMENTACION Y PROYECTO ESTRUCTURAL DE DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA, LOCALIZADO EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA CHIHUAHUA - CUAUHTEMOC Y EL PERIF. FRANCISCO R. ALMADA (REFERENDO)	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	1/10/2013 - 31/12/2013	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-035 ELABORACION DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO Y NOTAS TECNICAS PARA EL PROGRAMA FONDO METROPOLITANO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/03/2014 - 16/05/2014	700,000.00	116,000.00	116,000.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-032 ELABORACION DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTE PEATONAL EN AV. TEOFILO BORUNDA Y CALLE ROSAS, EN COL. CAMPESINA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	5/3/2014 - 9/5/2014	12,000.00	23,200.00	23,200.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-033 TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO DE LAS 3 PRESAS	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	17/03/2014 - 20/06/2014	24,000.00	150,800.00	150,800.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-036 ELABORACION DE ESTUDIO DE HDROLOGIA E HIDRAULICA PARA EL PARQUE LINEAL A LO LARGO DEL RIO CHUVISCAR, SIENDO ESTE LIGA ENTRE LAS PRESAS CHUVISCAR Y CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	17/03/2014 - 13/06/2014	297,840.00	252,300.00	252,300.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-OP-021 ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1		600,000.00	243,600.00	0.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-INE14-A-0100 PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE VIALIDAD EN LA ZONA DEL PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	28/04/2014 - 25/07/2014	600,000.00	696,000.00	696,000.00	MUNICIPAL - ESTATAL
2	2	2	7	2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	28/04/2014 A 25/07/2014	600,000.00	986,000.00	0.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	7	2014-PDM-OP-021 PROYECTO EJECUTIVO ESPACIOS ABIERTOS Y PLAZAS PUBLICAS PASO INFERIOR VENUSTIANO CARRANZA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	28/04/2014 25/07/2014	200,000.00	2,320,000.00	2,221,400.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-098 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OBRAS REQUERIDAS PARA MEJORAR EL DESALOJO DE LAS AGUAS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS SACRAMENTO Y CHUVISCAR EN SU CRUCE CON LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	26/05/2014 - 24/10/2014	300,000.00	4,289,099.46	4,289,099.46	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-099 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MANTENIMIENTO URBANO UBICADAS EN LA CALLE CAMINO A PRESA CHUVISCAR NUMERO 1108 EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	23/04/2014 - 25/06/2014	20,000.00	580,000.00	580,000.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-107 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA REMODELACION DE AREA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE 4a ENTRE CALLE OCHOA Y CALLE URQUIDI	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	28/04/2014 - 30/05/2014	5,000.00	40,600.00	40,600.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-113 ELABORACION DE PROYECTOS DE SISTEMA DE RIEGO (GOTEO Y ASPERSION) Y DISEÑO HIDRAULICO DE FUENTE DEL PROYECTO "REMODELACION PARQUE VALLINA" UBICADO EN LA CALLE 6 EN LA COLONIA CENTRO	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1		5,000.00	16,820.00	0.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-OP-040 PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES, UBICADO EN CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR, EN LA COLONIA CAMPESINA NUEVA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	15/05/2014 - 15/08/2014	20,000.00	382,800.00	0.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-135 PROYECTO ARQUITECTONICO Y EJECUTIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE 9 Y TAMBOREL No. 700 EN LA COLONIA SAN RAFAEL (EL DOMICILIO DEL PROYECTO SERA EL QUE DETERMINE EL ESTUDIO)	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	22/05/2014 - 22/08/2014	20,000.00	642,640.00	642,640.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-139 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	20/05/2014 - 20/06/2014	60,000.00	46,400.00	46,400.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-140 ACTUALIZACIONES DE LOS ANALISIS DE COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "PASO SUPERIOR DE LA AVENIDA DOSTOIEVSKI Y AVENIDA VENCEREMOS CON VIAS DEL FERROCARRIL" EN LA COLONIA SERGIO DE LA TORRE HERNANDEZ	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD VIAL	PROYECTO	1	20/05/2014 - 20/06/2014	60,000.00	46,400.00	46,400.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-OP-057 ELABORACION DE 31 AVALUOS PARA PAGO DE INDEMNIZACION POR: PARQUE LINEAL SACRAMENTO EN COL. PLOMEROS, PUENTE VEHICULAR EN AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. LA JUNTA, DISTRIBUIDOR VIAL ZOOTECNIA EN LA CARRETERA A CD. CUAUHTEMOC	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1		60,000.00	80,579.40	80,579.40	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FMREF/11-OP-001 EVALUACION TECNICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO "ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL CACAHUATAL II ETAPA" INCLUYE: ELABORACION DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOS VIAJES A REVISIONES EN OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA O SECRETARIA DE HACIENDA, SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y ATENCION DE TODO TIPO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO Y LA EVALUACION DURANTE EL AÑO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/08/2014 - 31/12/2014	25,000.00	249,400.00	249,400.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM/AL-OP-015 ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE INTERNET INALAMBICA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA INCLUYENDO REVSION DE LA INTEGRIDAD FISICA DE TODAS LAS UNIDADES PARA VER LA DISPONIBILIDAD Y VOLUMETRIA, LIMPIEZA Y REMOCION DE OBJETOS EXTRAÑOS QUE IMPIDAN EL OPTIMO DESEMPEÑO VALIDACION FUNCIONAL DEL SOFTWARE Y HADWARE CLASIFICACION DE LAS UNIDADES GATEWAYS, NODOS, PUNTO A PUNTO, PUNTO, MULTIPUNTOS, COMO ANTECEDENTE PAR LA INGENIERIA DOCUMENTACION DE TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES CON REPORTE ENTREGABLE	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	25/082014 - 22/11/2014	15,000.00	686,177.35	205,853.20	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-217 EVALUACION TECNICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO "ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL SAUCITO", INCLUYE: ELABORACION DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOS VIAJES A REVISIONES EN OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA O SECRETARIA DE HACIENDA, SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y ATENCION DE TODO TIPO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO Y LA EVALUACION DURANTE EL AÑO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/08/2014- 31/12/2014	25,000.00	249,400.00	249,400.00	MUNICIPAL

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-217 EVALUACION TECNICA SOCIAL Y ECONOMICA DEL PROYECTO "ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO LOS NOGALES SUR", INCLUYE: ELABORACION DE ESTUDIO PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, DOS VIAJES A REVISIONES EN OFICINAS CENTRALES DE CONAGUA O SECRETARIA DE HACIENDA, SEGUIMIENTO DE TRAMITES Y ATENCION DE TODO TIPO DE OBSERVACIONES AL PROYECTO Y LA EVALUACION DURANTE EL AÑO 2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	18/08/2014-31/12/2014	25,000.00	249,400.00	249,400.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-33FM-OP-220 ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) DEL PROYECTO "PARQUE TRES PRESAS, PRIMERA ETAPA".	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	24/11/2014-31/12/2014	144,000.00	120,640.00	0.00	MUNICIPAL
2	2	2	7	2014-PDM-OP-202 2014-INE14-A-0476 ELABORACION DE INGENIERIAS ESTRUCTURALES PARA EL ESTACIONAMIENTO DEL COMPLEJO CLTURAL Y DE SERVICIOS, ELABORACION DE INGENIERIAS ESTRUCTURALES PARA ESTACIONAMIENTO DE PLAZA COMERCIAL Y TURISITCA, ELABORACION DE INGENIERIAS ESTRUCTURALES PARA PUENTE PEATONAL ENTRE LA PLAZA TURISTICA Y EL COMPLEJO CULTURAL, UBICADO EN AVENIDOA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE 13, CALLE 9 Y AVENIDA JUAREZ.	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DESARROLLAR ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE BENEFICIEN LA PLANEACION URBANA.	REALIZAR ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACION DE LA OBRA PUBLICA	PROYECTO	1	27/11/2014-31/12/2014	200,000.00	974,400.00	0.00	MUNICIPAL - ESTATAL
2	2	1	5	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	m3	6401.6	01/01/2014 - 28/12/2014	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	21,155,989.45	21,155,989.45	propio
2	2	1	5	reposicion de pavimento de concreto hidráulico en la vialidad Sacramento entre Av. Teofilo Borunda y Vial. Los Nogales (Tramos aislados)	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	m2	6219.4	10/03/14 - 18/06/14	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	6,622,187.71	6,599,805.24	propio
2	2	1	5	reposicion de pavimento de concreto hidráulico en zanjas y baches de la ciudad	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	m2	1681	10/03/14 - 28/12/14	suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo en diversas calles y avenidas de la ciudad, zona norte	825,086.80	579,883.40	propio
2	2	1	4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	7260	04/12/13/- 11/12/13	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	301,415.00	301,414.76	propio y estatal

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo)	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	194206	30/01/14 - 19/02/14	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable (refrendo)	14,231,749.84	14,231,749.81	federal
2	2	1	4	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	mantenimiento vial	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad y zona rural.	Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados en calles y vialidades principales.	m2	580000	01/01/2014 - 31/07/2014	rehabilitación de pavimento asfaltico con sobrecarpeta de 2 cm. de espesor en vialidades de la ciudad, para dar vialidad al transporte publico sustentable	25,223,162.38	24,825,802.73	propio



ESTADO DE: CHIHUAHUA	Hoja 1 de 1
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN	
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre del 2014	

Dependencia	Dirección de Atención Ciudadana y Desarrollo Social
Misión:	Estimular y garantizar la participación ciudadana, ofreciendo una atención de calidad y calidez, implementando programas y satisfaciendo las demandas de una manera transparente y eficaz.
Visión:	Ser una Dependencia cercana a la sociedad que, de manera coordinada con todos los actores sociales, opere políticas públicas efectivas que generen un cambio permanente en el desarrollo humano y social.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			Autorizado	Ejercido	
1	3	1	2	Apoyos en Infraestructura y Equipamiento	Subdirección de Educación	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa, para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Apoyo	164	Enero 2014 - Julio 2014	4417	\$3,566,235.48	\$2,887,553.74	Propio y FOPEDEP
1	3	1	2	Programa Escuelas de Calidad	Subdirección de Educación	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa, para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Escuela	152	Enero 2014 - Julio 2014	152	\$1,520,000.00	\$1,520,000.00	Propio
1	2	1	2	Programa de Empleo Temporal	Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Destinar de manera eficiente los recursos dirigidos a la atención de grupos vulnerables, en estrecha coordinación con los Gobiernos Federal y Estatal	Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno, programas de empleo temporal para personas de escasos recursos.	Empleo	58	Enero 2014 - Julio 2014	58	\$1,350,398.22	\$1,344,349.80	Propio y MADEFAS
1	1	1	4	Programa Pintando Futuro	Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables	Mejorar los instrumentos de participación para asegurar un mayor involucramiento de la ciudadanía.	Mantener la estrecha comunicación con las Asociaciones Civiles que puedan invertir y gestionar recursos para la realización de proyectos sociales.	Apoyo	500	Enero 2014 - Julio 2014	2550	\$499,986.47	\$489,685.16	Propio, 33FM-AT-090 y 33FM-AT-090
1	2	2	1	Verificación, captura e informe del levantamiento de información socioeconómica (Refrendo)	Subdirección de Atención Ciudadana	Colaborar con la Delegación de SEDESOL para realizar el diagnóstico de casos prioritarios con rezago social, en materia de vivienda.	Identificar las viviendas en extrema vulnerabilidad	Encuestas	1200	Enero 2014 Mayo-2014	1200	\$762.60	\$762.60	Federal
1	5	1	5	Feria de apoyos y servicios institucionales para Atención a los Adultos Mayores	Subdirección de Atención Ciudadana	Promoción de servicios Federales, Estatales y Municipales, tales como medicina general, detecciones tempranas, nutrición, talleres y módulos de afiliación a diferentes programas.	Entrega de 5,000 carnets calendarizados para recibir dispensa y atender en diversos módulos de servicios.	Personas	5000	Mayo-2014	5000	\$60,000.00	\$60,000.00	Propio
1	3	1	2	Suministro e instalación de bebederos en parques y escuelas. (refrendo)	Coordinación de Grupos Vulnerables	Desarrollar un programa integral de mejoramiento de infraestructura educativa, para proveer a los estudiantes de espacios funcionales y seguros que cubran las necesidades de la comunidad educativa.	Identificar y apoyar a los planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Escuela	8	Septiembre - Diciembre 2014	8	\$248,600.00	\$144,000.00	Propio
1	4	1	2	Aportación municipal para la remodelación del edificio de la Cruz Roja	Subdirección de Desarrollo Social	Aportación del Municipio para la remodelación del edificio de la Cruz Roja	Gestionar la ampliación de infraestructura del centro de Atención y Prevención Psicológica.	Apoyo	1	Enero 2014 - Julio 2014	819543	\$377,955.62	\$377,955.62	Propio
2	3	1	3	Progrma Rescate de Espacios Públicos	Subdirección de Desarrollo Social	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.	Obra	7	Septiembre-Diciembre 2014	13277	\$6,954,447.58	\$7,426,374.46	Propio y MADEFAS
2	2	2	1	Programa Electrificación	Subdirección de Desarrollo Social	Incrementar la infraestructura social y urbana.	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Obra	28	Enero 2014 - Julio 2014	3600	\$46,207.44	\$46,207.44	Propio, 33-FM AT-086
2	2	2	5	Programa Hábitat	Subdirección de Desarrollo Social	Incrementar la Infraestructura Social y Urbana.	Mejoramiento del entorno urbano a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de centros comunitarios y la regeneración en forma integral de vialidades urbanas.	Apoyos	24	Enero 2014 - Julio 2014	2139	\$18,745,163.27	\$15,361,662.29	Propio y ADEFAS



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre de 2014

Dependencia	Dirección de Planeación y Evaluación
Misión:	Coordinar la formulación y elaboración de los planes y programas con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, estatal y federal, así como organismos sociales y privados; analizando e integrando propuestas con un debido un control, seguimiento y evaluación de resultados. Con la investigación y asesoría promoviendo la participación democrática hacia la consolidación del desarrollo económico y social del municipio
Visión:	Alcanzar al máximo potencial de la administración municipal, con la innovación gubernamental de manera sistemática y ordenada, mejorando el nivel de vida de la comunidad.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
5	3	3	1	Gastos Indirectos para el personal de Control, Seguimiento, Planeación y Evaluación de la Dirección de Planeación y Evaluación 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Mejorar en las tareas de los departamentos de control y seguimiento	Mejorar en la tareas de control y seguimiento de obras llevadas a cabo por la Administración Municipal	PG	1	Ene- Dic	819,543	1,500,000.00	1,500,000.00	CE00
5	7	1	4	Gastos Indirectos para la prestación de servicios personales de Programación, Control y Seguimiento de obra pública en la Dirección de Planeación y Evaluación, honorarios asimilables a salarios.	Dirección de Planeación y Evaluación	Fortalecimiento a las tareas de la Subdirección de Planeación y Evaluación	Mejorar en la tareas de control y seguimiento de obras de la Administración Municipal	PG	1	Ene- Dic	819,543	29,440.58	29,440.58	FISM
5	2	1	1	Adquisición de Sistema Integral Web-Móvil SIESMUNCH. PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Fortalecimiento del sistema de evaluación y seguimiento de toda la Administración Municipal	SI	1	Ene- Dic	819,543	310,880.00	0	FISM
5	1	1	1	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la Dirección de Planeación y Evaluación. PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Reestructura y mejora en las instalaciones y activos de la Dirección de Planeación y Evaluación	Profesionalización en las tareas operativas de la Dirección de Planeación y Evaluación	Piezas	69	Ene- Dic	819,543	259,516.76	259,516.76	FISM
5	2	1	1	Adquisición de equipo de computo y oficina. PRODIM 2014	Dirección de Planeación y Evaluación	Reestructura y mejora en las instalaciones y activos de la Dirección de Planeación y Evaluación	Profesionalización en las tareas operativas de la Dirección de Planeación y Evaluación	Piezas	120	Ene- Dic	819,543	664,670.14	0	FISM
5	7	1	4	Gastos Indirectos para la prestación de servicios personales de Programación, Control y Seguimiento de obra pública en la Dirección de Planeación y Evaluación, honorarios asimilables a salarios.	Dirección de Planeación y Evaluación	Racionalidad en el gasto y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Mejora en las tareas de la Dirección de Planeación y Evaluación	Programas	5	Ene- Dic	819,543	40,765.50	36,236.00	FISM
5	2	1	1	Adquisición de equipo de computo para la Subdirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Planeación y Evaluación	Reestructura y mejora en las instalaciones y activos de la Dirección de Planeación y Evaluación	Profesionalización en las tareas operativas de la Dirección de Planeación y Evaluación	Pieza	1	Ene- Dic	819,543	29,999.00	0	FAFM
5	1	1	1	Adquisición de vehículo tipo sedan para la Dirección de Planeación y Evaluación	Dirección de Planeación y Evaluación	Eficientar las tareas de control y seguimiento	Profesionalización en las tareas operativas y seguimiento de la Dirección de Planeación y Evaluación	Unidades	2	Ene- Dic	819,543	540,000.00	0	FAFM



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: INVERSIÓN
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre de 2014

Dependencia	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
Misión:	DIRIGIR LOS ESFUERZOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA HACIA LA GRAN TRANSFORMACION SOCIAL Y URBANA, QUE GARANTICE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, PRIORIZANDO LA PREVENCIÓN Y LA PAZ DE SUS HABITANTES, Y GENE RE DESARROLLO ECONOMICO CON BASE EN UN GOBIERNO INCLUYENTE, UNAGESTION EFICIENTE, INOVADORA, COMPETITIVA, ORDENADA Y SUSTENTABLE, CON ALTO SENTIDO HUMANO,QUE OTORGUE BENEFICIOS REALES Y TANGIBLES A LA COMUNIDAD,
Visión:	SER UNA ADMINISTRACION EFICIENTE, PROMOTORA E IMPUSORA DE TRANSFORMACION QUE, CON EL LIDERAZGO Y RUMBO, IMPULSA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y HUMANO,BRINDA RESPUESTA OPORTUNA A LAS NECESIDADES DE LA GENTE, Y GENRA UN EQUILIBRIO SOCIAL ARMONICO.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO PARA LA ESTACION DE BOMBEROS#1	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION NO 1 DE BOMBEROS.	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION 1	PZA	1	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 117,346.40	\$ 117,346.37	FAFMADEFAS13/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE CHAMARRAS LIGERRAS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	FORTALECER LA IMAGEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCIONN CIVIL.	PZA	170	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 50,238.40	\$ 50,238.40	FAFMADEFAS13/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE VEHICULO PARA BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	REPOSICION DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE FAUNA DE BOMBEROS.	EFICIENTAR LOS LLAMADOS DE LA POBLACION.	PZA	4	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 1,218,910.00	\$1,218,910.00	FAFM/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE RADIOS PARA VEHICULOS PARA BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	REPOSICION DE EQUIPODE COMUNICACIÓN EN VEHICULOS DE BOMBEROS.	COMUNICACIÓN EFICIENTE EN LOS VEHICULOS.	PZA	4	CANCELADO	COMUNIDAD EN GENERAL	CANCELADO	CANCELADO	FAFM/14
3	1	2	2	ELABORAR EL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	REFORZAR EL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO.	ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL.	PR	819,543	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 708,399.30	\$708,399.30	PRAH/14
3	1	2	2	ELABORAR EL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	REFORZAR EL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO.	ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL.	PR	819,543	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 303,599.70	\$303,599.70	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE COMPUTO PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ACTUALIZAR EL EQUIPO DE COMPUTO.	SISTEMA DE COMPUTO.	PZA	10	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 161,285.39	\$161,285.39	FAFM/14

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
3	1	1	4	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS A LOS VEHICULOS DE FAUNA.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADECUAR LOS VEHICULOS CON HERRAMENTAL	HERRAMENTAL A LOS VEHICULOS DE FAUNA	PZA	6	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 246,358.23	\$246,358.23	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPAMIENTO DE SIRENA, TORRETA, BOCINA Y ROTULACION A VEHICULOS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS VEHICULOS.	EQUIPOS VARIOS A VEHICULOS	PZA	12	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 100,804.00	\$100,804.00	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	EQUIPAMIENTO DE RADIOS PORTATILES.	PZA	170	SE CANCELO	COMUNIDAD EN GENERAL	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ESTACIONES DE BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERNTES ESTACIONES DE BOMBEROS.	REPOSICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO.	PZA	13	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 100,694.99	\$100,694.99	FAFM/14
3	1	1	5	EQUIPAMIENTO DE BIENES MENORES PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE BIENES MENORES A LAS ESTACION DE BOMBEROS.	REPOSICION DE BIENES MENORES.	PZA	99	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 49,106.96	\$49,106.96	FAFM/14
3	1	1	4	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL CUERPODE BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS.	REPOSICION DE EQUIPO DAÑADO.	PZA	105	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 399,683.00	\$399,683.00	FAFMREF11/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	REPOSICION DE UNIFORMES AL CUERPODE BOMBEROS.	PZA	1,360	PROCESO DE PAGO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 828,070.00	\$828,070.00	FAFM/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE CHASIS Y SU HABILITACION COMO BOMBERA.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE CHASIS Y HABILITARLO COMO BOMBERA.	ADQUISICION DE CHASIS CAB. HABILITARLO COMO BOMBERA	PZA	1	PROCESO DE PAGO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 360,155.00	\$360,155.00	FAFM/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CHASIS CONVERSIÓN A BOMBERA.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONVERTIR CHASIS BOMBERA	EQUIPO CONVERSION BOMBERA.	PZA	1	RECLASIF DE CTA	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 118,494.00	\$118,494.00	FAFM/14
3	1	1	4	ADQUISICION DE HERRRAMIENTAS PARA BOMBEROS.	COORDINACION DE PROETCCION CIVIL Y H. CUERPO DE BOMBEROS.	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS	HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS.	PZA	66	TERMINADO	COMUNIDAD EN GENERAL	\$ 522,452.00	\$522,452.00	FAFM/14

Dependencia	Tesorería Municipal
Misión:	Administrar los recursos financieros del Municipio, desde su recaudación y control, hasta su erogación, cumpliendo con la normatividad existente con el fin de apoyar al Ayuntamiento en el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal así como rendir cuentas necesarias al Gobierno del Estado de Chihuahua y Federal, mediante los informes que soliciten.
Visión:	Ser una dependencia de soluciones oportunas a las demandas internas y externas del Ayuntamiento, mediante la prestación de un servicio eficiente al ciudadano con calidad, productividad y mejora continua, implantando planes, programas, proyectos y acciones que apoyen a la Administración a cumplir con sus objetivos.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	OBJETIVO ESPECÍFICO	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			AUTORIZADO	EJERCIDO	
5	3	2	3	REQUERIMIENTOS BASICOS PARA EL COBRO DEL PREDIAL 2015 BIENES MENORES EXP. 2014TE000002, EXP. 2014TE000003, 2014TE000005	TESORERIA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	SI	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA NECESARIO PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA CON EL FIN DE DESARROLLAR ADECUADAMENTE LAS ACCIONES DE COBRO DURANTE DEL IMPUESTO PREDIAL 2015	PIEZAS	97	NOV-DIC 2014	TESORERIA MUNICIPAL	\$ 124,325.00	\$ 116,322.85	RECURSO PROPIO
5	3	2	3	MODULO EJECUTIVO PARA EL DESPACHO DEL C. TESORERO EXP. 2014TE000004	TESORERIA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	SI	ADQUISICIÓN DE UN MODULO EJECUTIVO PARA EL DESPACHO DEL C. TESORERO	PIEZAS	1	NOV-DIC 2014	TESORERIA MUNICIPAL	\$ 85,000.00	\$ 84,108.82	RECURSO PROPIO
5	3	2	3	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EXP2014TE000001, 2014TE000006, 2014TE000007, 2014TE000008, 2014TE	TESORERIA MUNICIPAL (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	SI	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: SCANNER HP , CAÑON PROYECTOR, SWITCH 24 PUERTOS, COMPUTADORA DE ESCRITORIO PANTALLA 23 PULGADAS	PIEZAS	12	NOV-DIC 2014	TESORERIA MUNICIPAL	\$ 165,775.00	\$125,921.48	FISM