



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
1er Trimestre 2015

ESTADO DE: CHIHUAHUA MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión ACTUALIZADO AL: 31 de marzo de 2015	Hoja 1 de 1
---	-------------

Dependencia	Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión:	Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión:	Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSAB	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo, en diversas calles y avenidas en la zona centro de la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Fortalecer el Programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	M3	840.71	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	36000	\$ 1,945,229.76	\$ 1,270,272.91	Directo
2	2	1	5	2215	Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo, en diversas calles y avenidas en la zona norte de la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Fortalecer el Programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	M3	792.15	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	36000	\$ 2,042,696.34	\$ 1,478,695.97	Directo
2	2	1	5	2215	Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo, en diversas calles y avenidas en la zona sur de la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Fortalecer el Programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	M3	840.71	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	36000	\$ 1,832,910.51	\$ 1,298,065.76	Directo
2	2	3	8	2238	pago por adefas, ampliación de rotonda en plaza del maestro, ubicada en el parque el palomar	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reconocimiento a nuestro monumentos Históricos	Ampliación de rotonda en plaza del maestro, ubicada en el parque el palomar	M2	36.35	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	1000	\$ 75,610.29	\$ 75,610.29	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dren pluvial en calle Genaro Vázquez y calle 15, col. división del norte	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones	Construcción de dren pluvial en calle Genaro Vázquez y calle 15, col. división del norte	ML	127.8	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	500	\$ 89,320.00	\$ 89,320.00	FAFM
2	2	3	8	2238	Construcción de paso superior del periférico de la juventud sobre el Blvd. Ortiz mena, con dos cuerpos de 380 mt, incluyendo iluminación, reubicación de servicios y reubicación de puente peatonal, con un costo total de \$74'574,130.13	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Construcción de paso superior del periférico de la juventud sobre el Blvd. Ortiz mena	PT	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	819543	\$ 22,372,239.04	\$ 6,711,671.70	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	1	2231	Construcción de paso inferior del periférico de la juventud bajo calle geranios con un cuerpo de 355 mt incluyendo iluminación y reubicación de servicios, con un costo total de \$61'008,052.02	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Construcción de paso inferior del periférico de la juventud bajo calle geranios	PT	1	Puentes Vehiculares programados. Puentes vehiculares realizados	Enero- Marzo	819543	\$ 18,302,415.60	\$ 15,219,820.47	FAFM
2	3	1	2	2312	Construcción de parque lineal sacramento 1ra. etapa, incluye: estacionamientos, reforestación, banquetas, alumbrado y regeneración urbana 1ra etapa, con un costo de \$30'000,000.00, costo total de la obra \$37'931,561.23	Subdirección de Infraestructura Urbana	Llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas.	Construcción de parque lineal sacramento 1ra. Etapa	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	84375	\$ 9,000,000.00	\$ 2,700,000.00	FAFM
2	2	3	8	2238	Construcción de jardineras en corredor Teófilo Borunda de la calle Guadalupe a la vialidad sacramento, con un costo total de \$20'999,969.01	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos	Construcción de jardineras en corredor Teófilo Borunda de la calle Guadalupe a la vialidad sacramento			Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo		\$ -	\$ -	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 240.00 m2 de banquetas y 160.00 ml de guarniciones, ageb 6934, ubicado en la calle granjeles entre calle 50 y calle 54 ½, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 240 m2 de baquetas y 160.00 m de guarniciones	M2	240	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	300	\$ 44,888.08	\$ 44,888.08	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 240.00 m2 de banquetas y 160.00 ml de guarniciones, ageb 6934, ubicado en la calle granjeles entre calle 50 y calle 54 ½, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 240 m2 de baquetas y 160.00 m de guarniciones	M2	240	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	300	\$ 11,811.92	\$ 11,811.92	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención ubicado en calle 32 de la col. granjas del valle (herramientas y materiales)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 216 ml de muro de contención	M3	218.16	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 20,137.60	\$ 20,137.60	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención ubicado en calle 32 de la col. granjas del valle (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 216 ml de muro de contención	M3	218.16	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 157,326.00	\$ 157,326.00	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención ubicado en calle 32 de la col. granjas del valle (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 216 ml de muro de contención	M3	218.16	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 118,588.75	\$ 118,588.75	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 6a a calle 10a, en col. villa Juárez (herramientas y materiales)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 210 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 56,637.00	\$ 56,637.00	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 6a a calle 10a, en col. villa Juárez (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 210 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 304,982.00	\$ 304,982.00	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 6a a calle 10a, en col. villa Juárez (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 210 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 218,744.81	\$ 218,744.81	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de banquetas y guarniciones en la escuela cerro grande (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 742.5 m2 de banquetas y 160.00 m de guarniciones	M2	742.5	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	500	\$ 207,780.64	\$ 193,914.00	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, const. de muro de contención en la calle rio Chuviscar y priv. de 24 de febrero, en col. Martin López (herramientas y materiales)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 66 ml de muro de contención	M3	249.48	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	113	\$ 31,465.00	\$ 31,465.00	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, const. de muro de contención en la calle rio Chuviscar y priv. de 24 de febrero, en col. Martin López (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 66 ml de muro de contención	M3	249.48	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	113	\$ 220,091.50	\$ 220,091.50	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, const. de muro de contención en la calle rio Chuviscar y priv. de 24 de febrero, en col. Martin López (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 66 ml de muro de contención	M3	249.48	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	113	\$ 162,976.30	\$ 162,976.30	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 39a y Justiniani, en col. lealtad ii (herramientas y materiales)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 250 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 79,291.80	\$ 79,291.80	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 39a y Justiniani, en col. lealtad ii (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 250 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 380,414.50	\$ 380,414.50	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle 39a y Justiniani, en col. lealtad ii (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 250 ml de muro de contención	M3	543.75	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 284,863.80	\$ 284,863.80	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 589.00 m2 de banquetas y 306.50 ml de guarniciones, ageb 6915, en calle 74 entre calle diana Laura riojas y puerto Vallarta, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 589 m2 de banquetas y 306.50 m de guarniciones	M2	589	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	575	\$ 111,692.70	\$ 111,692.70	PETOP14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 589.00 m2 de banquetas y 306.50 ml de guarñicones, ageb 6915, en calle 74 entre calle diana Laura riojas y puerto Vallarta, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 589 m2 de baquetas y 306.50 m de guarñicones	M2	589	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	575	\$ 26,907.30	\$ 26,907.30	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en jardín de niños barousse y la sec. no. 3028 (en una sola manzana), ubicadas en la c. Felipe Angeles, desierto del Sahara, mina de navegantes y desierto de mojave, en col. porvenir	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 1440 m2 de baquetas	M2	1440	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1100	\$ 259,678.42	\$ 259,678.42	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en jardín de niños barousse y la sec. no. 3028 (en una sola manzana), ubicadas en la c. Felipe Angeles, desierto del Sahara, mina de navegantes y desierto de mojave, en col. porvenir	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 1440 m2 de baquetas	M2	1440	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1100	\$ 55,321.58	\$ 55,321.58	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en c. 43 y calle González ortega, en col. ejidal en parque deportivo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 545 m2 de baquetas	M2	545	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	595	\$ 94,286.00	\$ 94,286.00	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	pago por adefas, construcción de banquetas en c. 43 y calle González ortega, en col. ejidal en parque deportivo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 545 m2 de baquetas	M2	545	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	595	\$ 19,114.00	\$ 19,114.00	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en av. nueva España entre puerto ángel y c. 74, margen izquierda, en col. cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 2166 m2 de baquetas	M2	2166	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1133	\$ 400,767.53	\$ 400,767.53	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en av. nueva España entre puerto ángel y c. 74, margen izquierda, en col. cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 2166 m2 de baquetas	M2	2166	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1133	\$ 93,152.47	\$ 93,152.47	FAFM
2	2	2	3	2223	pago por adefas, construcción de banquetas en av. nueva España entre c. 74 y c. 80, margen izquierda al este y la c. 78 1/2 entre nueva España y c. eucaliptos, en col. cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 1175 m2 de baquetas	M2	1175	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1133	\$ 218,412.00	\$ 218,412.00	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en av. nueva España entre c. 74 y c. 80, margen izquierda al este y la c. 78 1/2 entre nueva España y c. eucaliptos, en col. cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 1175 m2 de baquetas	M2	1175	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1133	\$ 46,188.00	\$ 46,188.00	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en la c. 2a entre c. granjeles y encinos, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 504 m2 de baquetas	M2	504	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	600	\$ 108,169.93	\$ 108,169.93	PETOP14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en la c. 2a entre c. granjeles y encinos, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 504 m2 de banquetas	M2	504	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	600	\$ 25,390.07	\$ 25,390.07	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en la c. 2a entre c. lillas y c. álamos, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 652.80 m2 de banquetas	M2	652.8	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	620	\$ 140,082.13	\$ 140,082.13	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de banquetas en la c. 2a entre c. lillas y c. álamos, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 652.80 m2 de banquetas	M2	652.8	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	620	\$ 33,797.87	\$ 33,797.87	FAFM
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 1,090.50 m2 de banquetas y 545.00 ml de guarniciones, en la calle 16 de julio entre 30 de abril y río Chuvistar, banqueta norte, en col. Alfredo Chávez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 652.80 m2 de banquetas	M2	1090.5	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	950	\$ 165,570.45	\$ 165,570.45	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 1,090.50 m2 de banquetas y 545.00 ml de guarniciones, en la calle 16 de julio entre 30 de abril y río Chuvistar, banqueta norte, en col. Alfredo Chávez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Se construyeron 1,090.50 m2 de banquetas y 545 m de guarniciones	M2	1090.5	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	950	\$ 62,615.55	\$ 62,615.55	DIRECTO
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, rehabilitación de muro de contención en canal, ubicado en av. desarrollo a 20 mt del cruce con la calle madreño, en col. lomas de Montecarlo ii etapa	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Se construyeron 30 m2 de muro de contención	M2	30	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	1000	\$ 27,627.21	\$ 27,627.21	FAFM
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 6, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 6	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 2,266,093.20	\$ -	DIRECTO
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 3, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 3	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 10,505,281.24	\$ 5,908,989.84	DIRECTO
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 4, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 4	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 4,185,970.64	\$ 2,270,665.50	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	1	13	24113	Elaboración de proyecto geométrico, iluminación señalización, geotécnica y estructural para la construcción de paso inferior del periférico de la juventud bajo calle geranios de un cuerpo de 355 mt, incluyendo iluminación y reubicación de	Subdirección de Infraestructura Urbana	Este proyecto será de gran beneficio a la población ya que plantea una mejor accesibilidad y circulación en principales arterias vehiculares de la ciudad.	La elaboración del proyecto geométrico, iluminación, señalización, geotecnía y estructura para la construir el paso inferior en el periférico de la juventud y calle Geranios.	PR	1	Estudios de obra pública programados. Estudios de obra pública realizados	Enero- Marzo	112500	\$ 1,619,999.33	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Limpieza y pintura del puente negro, ubicado en av. Teófilo Borunda entre av. la junta y av. de las industrias	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la imagen de la ciudad en beneficio de la población	Limpieza y pintura del puente negro, ubicado en av. Teófilo Borunda entre av. la junta y av. de las industrias	M2	2975	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	112500	\$ 653,692.48	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Pavimentación con concreto hidráulico en la gaza de la calle lombardo toledano y carretera Aldama, col. hacienda de la flor	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia	Pavimentación con concreto hidráulico en la gaza de la calle lombardo toledano y carretera Aldama, col. hacienda de la flor	M2	4028	Vialidades Urbanas por regenerar de forma Integral programadas. Vialidades Urbanas Regeneradas de forma Integral.	Enero- Marzo	102	\$ 2,889,317.79	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Adecuación de entorno de la gaza en calle v. lombardo toledano y carretera Aldama, col. hacienda de la flor	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia	Adecuación de entorno de la gaza en calle v. lombardo toledano y carretera Aldama, col. hacienda de la flor	OB	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	102	\$ 848,012.20	\$ -	FAFM
2	2	3	9	2239	Suministro y colocación de señalamiento vial en la gaza, calle. lombardo toledano y carretera a Aldama, en col. hacienda de la flor	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Suministro y colocación de señalamiento vial en la gaza, calle. lombardo toledano y carretera a Aldama, en col. hacienda de la flor	OB	1	Señales en calles y vialidades programadas. Señales en calles y vialidades instaladas	Enero- Marzo	102	\$ 50,089.03	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de pavimento asfáltico con microcarpeta (refrendo)	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar mas de 667 mil metros cuadrados de pavimento asfáltico en colonias populares.	M2	125250.5	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	43899	\$ 5,016,737.48	\$ -	FAFM
2	2	2	5	2225	Construcción de centro comunitario "ladrilleros norte", ubicado en calle de la amalgama y prolongación de la av. industrias, en col. ladrilleros norte (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Construcción de centro comunitario "ladrilleros norte"	CE	1	Centros Comunitarios programados. Centros Comunitarios construidos	Enero- Marzo	500	\$ 700,708.27	\$ 414,321.90	DIRECTO
2	2	2	5	2225	Construcción de centro comunitario "ladrilleros norte", ubicado en calle de la amalgama y prolongación de la av. industrias, en col. ladrilleros norte (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Construcción de centro comunitario "ladrilleros norte"	CE	1	Centros Comunitarios programados. Centros Comunitarios construidos	Enero- Marzo	500	\$ 407,462.36	\$ 121,075.98	FAFM
1	3	1	2	1312	Pago por adefas, construcción de techumbre tipo domo en escuela primaria x aniversario, ubicada en la calle zapata entre calle lucio cabañas y miguel Sigala, en col. xx aniversario	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Construcción de techumbre tipo domo en escuela primaria x aniversario, ubicada en la calle zapata entre calle lucio cabañas y miguel Sigala, en col. xx	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	1800	\$ 49,492.71	\$ 49,492.71	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSAB	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Pago por adefas, construcción de 150 baños sencillos con muro de block y techumbre de lamina, en el municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza	Construcción de 150 baños sencillos con muro de block y techumbre de lamina	SR	15	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	600	\$ 1,461,244.37	\$ -	DIRECTO
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de jardín de niños rosario vera Peñalosa, de granjas Ocampo, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones del inmueble para un mejor atención al alumnado	Rehabilitación de jardín de niños rosario vera Peñalosa, de granjas Ocampo, Chih	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	30	\$ 23,484.57	\$ 23,484.57	FISM
2	2	2	2	2222	Pago por adefas, construcción de vado ubicado en calle rio Uruguay y calle calabacitas, en col. agrícola francisco villa	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorara las condiciones de rodamiento en cruce de arroyos y ríos para que en caso de lluvias puedan transitar los vehículos	Ronstrucción de vado ubicado en calle rio Uruguay y calle calabacitas, en col. agrícola francisco villa	M2	570	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	2000	\$ 137,199.85	\$ -	DIRECTO
2	2	2	2	2222	Pago por adefas, construcción de vado ubicado en calle rio Uruguay y calle calabacitas, en col. agrícola francisco villa	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorara las condiciones de rodamiento en cruce de arroyos y ríos para que en caso de lluvias puedan transitar los vehículos	Construcción de vado ubicado en calle rio Uruguay y calle calabacitas, en col. agrícola francisco villa	M2	570	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	2000	\$ 360,218.93	\$ -	DIRECTO
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 233.83 m2 de banqueta en la sec. técnica no. 78 (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Construcción de 233.83 m2 de banqueta en la sec. técnica no. 78 (mano de obra)	M2	233.83	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1125	\$ 27,782.00	\$ 24,777.90	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 233.83 m2 de banqueta en la sec. técnica no. 78 (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Construcción de 233.83 m2 de banqueta en la sec. técnica no. 78 (mano de obra)	M2	233.83	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	1125	\$ 20,836.50	\$ 18,692.10	PETEST14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 540.00 m2 de banqueta en la primaria miguel hidalgo (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Construcción de 540.00 m2 de banqueta en la primaria miguel hidalgo (mano de obra)	M2	540	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	5000	\$ 62,768.80	\$ 56,881.44	PETOP14/15
2	2	2	3	2223	Pago por adefas, construcción de 540.00 m2 de banqueta en la primaria miguel hidalgo (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se ofrecerá seguridad a los habitantes al contar con un área adecuada para transitar	Construcción de 540.00 m2 de banqueta en la primaria miguel hidalgo (mano de obra)	M2	540	M2 de banquetas en colonias populares programados, m2 de banquetas en colonias populares realizados.	Enero- Marzo	5000	\$ 47,076.60	\$ 42,910.56	PETEST14/15
2	3	1	5	2315	Pago por adefas, tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 2	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se evitara el vandalismo a sic como que los lugares se conviertan en nidos de malvivientes	Tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 2	M2	606	Protocolos de seguridad con perspectiva de género programados. Protocolos de seguridad con perspectiva de género atendidos.	Enero- Marzo	288	\$ 329,785.29	\$ -	DIRECTO
2	3	1	5	2315	Pago por adefas, tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono no. 4	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se evitara el vandalismo a sic como que los lugares se conviertan en nidos de malvivientes	Tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono no. 4	OB	1	Protocolos de seguridad con perspectiva de género programados. Protocolos de seguridad con perspectiva de género atendidos.	Enero- Marzo	162	\$ 159,861.86	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	5	2315	Pago por adefas, tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 3	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se evitara el vandalismo a sic como que los lugares se conviertan en nidos de malvivientes	Tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 3	M2	404.5	Protocolos de seguridad con perspectiva de género programados. Protocolos de seguridad con perspectiva de género atendidos.	Enero- Marzo	171	\$ 223,106.30	\$ -	DIRECTO
2	3	1	5	2315	Pago por adefas, tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 1	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se evitara el vandalismo a si como que los lugares se conviertan en nidos de malvivientes	Tapiado de casas abandonadas para evitar vandalismo, polígono 1	OB	1	Protocolos de seguridad con perspectiva de género programados. Protocolos de seguridad con perspectiva de género atendidos.	Enero- Marzo	243	\$ 289,527.19	\$ -	DIRECTO
2	1	4	1	2141	Ampliación de red eléctrica y alumbrado publico, en col. batalla de sacramento (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la seguridad de las personas y sus bienes al contar con el servicio de alumbrado publico evitando robos y lesiones	Red eléctrica y alumbrado publico, en col. batalla de sacramento (refrendo)	RD	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	230	\$ 386,695.51	\$ -	FISM
2	4	1	13	24113	Elaboración de tramites, pagos y proyecto definitivo para entrega y conexión de la red eléctrica, en col. secretaria de la marina iii (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la seguridad de las personas y sus bienes al contar con el servicio de alumbrado publico evitando robos y lesiones	Elaboración de tramites, pagos y proyecto definitivo para entrega y conexión de la red eléctrica, en col. secretaria de la marina iii			Estudios de obra pública programados. Estudios de obra pública realizados	Enero- Marzo		\$ 69,600.00	\$ -	FAFM
2	1	4	4	2144	Sustitución de luminarias en col. centro; av. enrique Elías Miller y parque el rejón en el municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Sustitución de luminarias en col. centro; av. enrique Elías Miller y parque el rejón	LU	638	Luminarias programadas. Luminarias sustituidas.	Enero- Marzo	30000	\$ 5,519,256.92	\$ -	FAFM
2	4	1	13	24113	Limpieza, desmantelamiento de instalaciones, retiros de cancelería y demolición de muros en hotel del real, ubicado en calle victoria y av. independencia, col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la imagen de la ciudad en beneficio de la población	Limpieza, desmantelamiento de instalaciones, retiros de cancelería y demolición de muros en hotel del real	OB	1	Estudios de Obra Pública realizados	Enero- Marzo	20000	\$ 1,516,390.07	\$ -	FAFM
2	4	1	13	24113	Proyecto ejecutivo de rehabilitación y adaptación de edificio del hotel del real, ubicado en calle victoria y av. independencia, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Este proyecto será de gran beneficio a la población, ya que plantea la concentración de mas de 4 dependencias en un solo edificio, además de que este cuenta con una ubicación muy céntrica y de fácil acceso.	La elaboración de un proyecto ejecutivo de rehabilitación y adaptación del edificio Hotel del Real.	OB	1	Estudios de obra pública programados. Estudios de obra pública realizados	Enero- Marzo	20000	\$ 1,276,000.00	\$ 382,800.00	FAFM
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas tramo: 8-12 y trabajos diversos, en el parque el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas tramo: 8-12 y trabajos diversos, en el parque el rejón	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	8000	\$ 979,460.53	\$ -	FAFM
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales de desmantelamientos y demoliciones en baños, en el parque el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales de desmantelamientos y demoliciones en baños, en el parque el rejón			Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo		\$ -	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales para la puesta en operación del cárcamo de rebombeo de agua tratada para presa el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales para la puesta en operación del cárcamo de rebombeo de agua tratada para presa el rejón	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	8000	\$ 170,924.79	\$ -	FAFM
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas zona 1-7 y trabajos adicionales en el parque el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas zona 1-7 y trabajos adicionales en el parque el rejón	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	8000	\$ 597,276.87	\$ -	FAFM
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas tramo 13-20 y trabajos diversos, en el parque el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de sendas zona 1-7 y trabajos diversos, en el parque el rejón	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	8000	\$ 689,354.24	\$ 206,806.28	FAFM
2	3	1	2	2312	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de senda zona 1-7, en el parque el rejón	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Trabajos adicionales para la rehabilitación y ampliación de senda zona 1-7, en el parque el rejón			Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo		\$ -	\$ -	FAFM
2	4	1	13	24113	Levantamientos topográficos para parques deportivos en la ciudad de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	La realización de estos levantamientos ayudaran a la creación de proyectos ejecutivos para la mejora y rehabilitación de parques deportivos existentes en la ciudad de chihuahua, apoyando así a el deporte y la sana recreación.	La elaboración de levantamientos topográficos para parques deportivos en la ciudad de chihuahua.	ET	15	Estudios de obra pública programados. Estudios de obra pública realizados	Enero- Marzo	9750	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	FAFM
2	2	3	8	2238	Construcción de canal pluvial de sección 2.00 x 1.00 y 176 mt de longitud en gaza de la calle v. lombardo toledano y carretera Aldama, en col. hacienda de la flor	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de las vialidades en la ciudad	Construcción de canal pluvial de sección 2.00 x 1.00 y 176 mt de longitud en gaza de la calle v. lombardo toledano y carretera Aldama, en col. hacienda de la flor	M3	850	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	102	\$ 1,538,079.72	\$ -	FAFM
2	5	1	1	2511	Reposición de pavimento de asfalto con concreto hidráulico en crucero de la av. industrias y av. homero, en col. revolución	Subdirección de Infraestructura Urbana	mejorar la superficie de rodamiento para dar un mejor servicio al trafico vehicular	Reposición de pavimento de asfalto con concreto hidráulico en crucero de la av. industrias y av. homero, en col. Revolución	M2	3324.46	Total de Metros cuadrados con Concreto Hidráulico Programados. M2 con concreto hidráulico realizados.	Enero- Marzo	10000	\$ 2,700,000.00	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2312	Remodelación de parque ubicado en la calle sierra torrecillas y calle sierra negra, en col. jardines del Saucito	Subdirección de Infraestructura Urbana	los vecinos y la gente en general contarán con un lugar adecuado para realizar sus actividades sociales, deportivas y lúdicas	Remodelación de parque ubicado en la calle sierra torrecillas y calle sierra negra, en col. jardines del Saucito	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	350	\$ 374,559.44	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Empedrado en calles principales de cumbres de Majalca (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	con el fin de mejorar la situación turística del poblado y dar mejor accesibilidad tanto a los turistas como a los pobladores	Empedrado en calles principales de cumbres de Majalca	M3	1776.93	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	496	\$ 1,899,374.67	\$ 1,040,750.78	FAFM
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- en la calle priv. de fresno y calle Gabino barreda, en col. granjas (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- en la calle priv. de fresno y calle Gabino barreda, en col. granjas	ML	41.77	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	9	\$ 59,133.58	\$ 59,133.58	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución en las calles: valle bravo, valle de la pascua, valle de los reyes, valle de Mexicali, valle de los templos, valle de Oaxaca, prolongación de calle brontosaurio, entre calle 48 y calle 56;	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en las Calles: valle bravo, valle de la pascua, valle de los reyes, valle de Mexicali, valle de los templos, valle de Oaxaca, prolongación de calle brontosaurio, entre calle	ML	3473.52	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	1044	\$ 293,202.90	\$ -	FISM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle priv. fresno y calle Gabino barreda, en col. granjas (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle priv. fresno y calle Gabino barreda, en col. granjas	ML	37.1	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	9	\$ 24,905.74	\$ 24,905.74	DIRECTO
2	3	1	2	2312	Construcción de plaza cultural "apache" en ex-hacienda el sauz, ubicada en localidad el sauz (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer al turismo local y nacional espacios culturales basados en edificios históricos	Construcción de plaza cultural "apache" en ex-hacienda el sauz, ubicada en localidad el sauz	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	1541	\$ 581,007.44	\$ -	DIRECTO
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza instalando firmes de concreto.	Construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	AC	129	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	1260	\$ 567,336.13	\$ -	FISM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza instalando firmes de concreto.	Construcción de pisos firmes en colonias de muy alta marginación en el municipio de chihuahua	AC	129	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	1260	\$ 1,022,501.05	\$ -	PDZP14/15
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- descargas domiciliarias en calle 43 1/2 entre Melchor guaspe y calle Luis Urías, en col. lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- descargas domiciliarias en calle 43 1/2 entre Melchor guaspe y calle Luis Urías, en col. lealtad ii	TO	32	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	144	\$ 227,928.37	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- descargas domiciliarias en calle 47 1/2 entre calle zubiran y cerro, en col. lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- descargas domiciliarias en calle 43 1/2 entre Melchor guaspe y calle Luis Urías, en col. lealtad ii	TO	10	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	45	\$ 87,970.54	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 51a 1/2 entre Ponce de león y Justiniani, en col. ampliación lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 51a 1/2 entre Ponce de león y Justiniani, en col. ampliación lealtad ii	ML	400	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	180	\$ 1,021,157.37	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 53a entre calle Justiniani y calle Ponce de león, en col. ampliación lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 53a entre calle Justiniani y calle Ponce de león, en col. ampliación lealtad ii	ML	420	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	171	\$ 1,139,150.37	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 55a entre c. Justiniani y c. Ponce de león, en col. ampliación lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- red de atarjeas y descargas domiciliarias en calle 55a entre c. Justiniani y c. Ponce de león, en col. ampliación lealtad ii	ML	400	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	180	\$ 1,021,157.37	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución en las calles: taesa entre san Luis y limite, calle radar entre san Luis y limite, calle concord entre san Luis y limite, calle piper entre san Luis y limite, calle radiogüía entre san Luis y	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en las Calles: taesa entre san Luis y limite, calle radar entre san Luis y limite, calle concord entre san Luis y limite, calle piper entre san Luis y limite, calle radiogüía entre san Luis y	ML	2772	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	833	\$ 199,234.28	\$ -	FISM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2238	Construcción de vado en la comunidad de guerachi, soledad de Majalca (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorara las condiciones de rodamiento en cruce de arroyos y ríos para que en caso de lluvias puedan transitar los vehículos	Construcción de vado en la comunidad de guerachi, soledad de Majalca	VA	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	23	\$ 19,841.72	\$ -	FISM
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de telebachillerato no. 8681, en granjas Ocampo (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de telebachillerato no. 8681, en granjas Ocampo (refrendo)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	150	\$ 27,933.50	\$ 15,420.00	FISM
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de jardín de niños rosario vera Peñalosa, de granjas Ocampo Chih. segunda etapa (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de jardín de niños rosario vera Peñalosa, de granjas Ocampo Chih. segunda etapa	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	30	\$ 125,876.64	\$ 124,082.42	FISM
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de escuela primaria Cuitláhuac, ubicada en calle rio arno s/n, en col. ladrillera norte (segunda etapa) refrendo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de escuela primaria Cuitláhuac, ubicada en calle rio arno s/n, en col. ladrillera norte (segunda etapa)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	500	\$ 294,316.84	\$ -	FISM
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de crei Leopoldo Enriquez Ordoñez, ubicado en intermediación de granjas Ocampo, municipio de chihuahua (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de crei Leopoldo Enriquez Ordoñez, ubicado en intermediación de granjas Ocampo, municipio de chihuahua	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 84,652.16	\$ -	FISM
1	3	1	2	1312	Construcción de aula en telebachillerato no. 8681, de granjas Ocampo (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Construcción de aula en telebachillerato no. 8681, de granjas Ocampo	AU	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	150	\$ 120,682.22	\$ -	FISM
1	3	1	2	1312	Impermeabilización parcial de telebachillerato 8613, ubicado en la localidad de nuevo delicias (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	mejorar las condiciones físicas de las instalaciones escolares para una mejor calidad educativa	Impermeabilización parcial de telebachillerato 8613, ubicado en la localidad de nuevo delicias	M2	105	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	200	\$ 16,941.16	\$ 16,941.15	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	2	2	1	1221	Construcción de 200 cuartos adosados en las colonias: vista hermosa, divisadero, ladrilleros, Jorge barousse, las cruces, san Martín, Cuauhtémoc, la hondonada, mezquites, mezquites sur, margaritas, praderas, praderas del sur, praderas	Subdirección de Infraestructura Urbana	se beneficiara a la gente de escasos recursos que no cuentan con una vivienda adecuada	Construcción de 200 cuartos adosados en las colonias: vista hermosa, divisadero, ladrilleros, Jorge barousse, las cruces, san Martín, Cuauhtémoc, la hondonada, mezquites, mezquites sur, margaritas, praderas	AC	200	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	900	\$ 3,946,596.08	\$ -	FISM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Melchor guaspe entre calle 63 y calle 63 1/2, en col. sector 3 (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Melchor guaspe entre calle 63 y calle 63 1/2, en col. sector 3	ML	55.5	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	9	\$ 15,660.56	\$ -	DIRECTO
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Monserrat barragán entre calle lucio cabañas y vías de san Luis potosí (arroyo) de la col. Arturo gamiz (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Monserrat barragán entre calle lucio cabañas y vías de san Luis potosí (arroyo) de la col. Arturo gamiz	ML	97.2	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	110	\$ 50,403.90	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en Blvd. fuentes mares de km 210+900 al 208+950 limite municipal (tramos aislados), salida a delicias, Chih.	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4314.66	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2503	\$ 352,717.30	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en av. silvestre terrazas entre calle 90 y entronque presa Chih. (tramos aislados), colonias: esperanza y animas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7728.58	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5173	\$ 652,405.73	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en av. Francisco. villa entre av. Américas y Francisco. de la juventud (tramos aislados), colonias: panamericana, colinas del sol, Saucito	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	3405.66	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2750	\$ 302,861.87	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en lat. Blvd. fuentes mares s-n entre periférico r. Almada y av. pacheco, colonias: avalos, villa Juárez y veteranos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	10795.29	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	7447	\$ 793,181.15	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en av. 20 de noviembre entre calle 9a y calle 25 (tramos aislados), en col. obrera	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1614.82	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1379	\$ 146,621.75	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en av. José María iglesias entre calle cedro y calle encino (tramos aislados), colonias: granjas y frailes	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	3615.35	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2622	\$ 263,428.73	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. águilas entre quetzal y fray d. Sotomayor (tramos aislados), colonias: arboledas, lomas del sol y frailes	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4670.13	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3589	\$ 320,636.60	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en periférico lombardo toledano entre av. Juárez y Blvd. juan pablo ii (tramos aislados), colonias: popular, Robinson, concor	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	8243.85	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5478	\$ 693,095.89	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en distribuidor vial entre puerta de chihuahua y gasas (tramos aislados), col: salida a delicias, Chih.	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2700.9	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1931	\$ 206,027.84	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en carretera Aldama entre periférico lombardo toledano y av. fuerza aérea mexicana (tramos aislados), colonias: Robinson	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5310.36	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3300	\$ 417,192.00	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Juárez entre av. pacheco y calle 27, colonias: obrera y barrio bajo	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6417.27	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3135	\$ 323,413.42	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. mirador entre calle Washington y periférico de la juventud (tramos aislados), colonias: colinas del valle y Américas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4062.63	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3300	\$ 308,741.19	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. san Felipe entre av. Deza y Ulloa y calle García Valdez (tramos aislados), en col. san Felipe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1189.32	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1238	\$ 98,300.93	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en periférico r. Almada entre escuela zootecnia y vialidad ch-p (tramos aislados), colonias: zootecnia y granjas universitaria	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1782.67	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1375	\$ 150,793.56	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en av. equus entre calle camino real y parque Narváez, en colonias: paseos camino real, jardines de oriente	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7793.26	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5025	\$ 558,534.33	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en av. silvestre terrazas crucero con c. 120, en col. esperanza	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1586.46	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1053	\$ 153,004.70	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en c. lógica entre priv. diamante y turquesa, c. matemáticas entre matemáticas no. 7403 y topacio priv. diamante entre diaman	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	5603.6	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3626	\$ 450,769.93	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en cempoaltecas entre tarascos y aztecas, otomíes entre tarascos y aztecas, huicholes entre mayas y rio aros, tarascos entre	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2633.85	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1812	\$ 225,470.97	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en c. río Chuviscar entre distribuidor tricenenario y c. 16 de septiembre c. Iujan entre c. 30 de abril y calle 110, en col.	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4049.69	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2591	\$ 322,649.09	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en cafetales de amatenango entre paseos universidad y av. cafetales, cafetales de juquilla entre av. cafetales y cafetales	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	5403.93	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3595	\$ 411,182.66	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Teófilo Borunda entre periférico de la juventud y vialidad sacramento (tramos aislados), colonias: lomas del santuario	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7180.15	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	9636	\$ 646,306.91	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en Blvd. Ortiz mena entre periférico de la juventud y av. Américas (tramos aislados), colonias: Fovissste, quintas del sol, y	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6527.34	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	4676	\$ 622,764.90	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. tecnológico entre av. Agustín melgar y av. Vallarta (tramos aislados), en colonias: granjas y parral	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7351.06	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	4676	\$ 660,218.91	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en Blvd. fuentes mares entre calle 16 de septiembre y periférico r. Almada (tramos aislados), colonias: avalos, villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4701.94	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3155	\$ 446,124.97	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en c. Ignacio Rodríguez entre av. tecnológico y c. unidad proletaria, en col. revolución	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7284.96	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5124	\$ 602,682.90	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en lat. de Blvd. fuentes mares n-s entre av. pacheco y Francisco. Francisco. r. Almada, en colonias: avalos, villa Juárez y veteranos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	9822.61	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	7854	\$ 676,578.90	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms elaborado con asfalto ac-30, en Blvd. fuentes mares entre nueva España y c. 16 de septiembre, en col. villa Juárez y avalos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	14414.02	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	10215	\$ 1,280,583.51	\$ -	FAFM
1	3	1	2	1312	Construcción de comedor en jardín de niños Alfonsina stori, domicilio conocido en granjas familiares sacramento (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se construye para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo	construcción de comedor en jardín de niños Alfonsina stori, domicilio conocido en granjas familiares sacramento	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	40	\$ 178,494.86	\$ 176,134.87	FISM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- construcción de circuito en la calle diana Laura riojas de Colosio entre noria la lima y noria las palmillas, en col. la noria	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- construcción de circuito en la calle diana Laura riojas de Colosio entre noria la lima y noria las palmillas, en col. la noria	ML	538.5	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	360	\$ 650,059.19	\$ -	FISM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle 43 1/2 entre Melchor Ocampo guaspe y calle Luis Urías, en col. lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle 43 1/2 entre Melchor Ocampo guaspe y calle Luis Urías, en col. lealtad ii	TO	15	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	68	\$ 72,197.83	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle 47 1/2 entre calle priv. de zubiran y cerro, en col. lealtad ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle 47 1/2 entre calle priv. de zubiran y cerro, en col. lealtad ii	TO	10	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	45	\$ 48,162.96	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle alabastos entre c. 37a y cerro, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- tomas domiciliarias en calle alabastos entre c. 37a y cerro, en col. lealtad i	TO	3	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	14	\$ 14,138.82	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	TO	7	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	32	\$ 92,358.07	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	ML	407	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	180	\$ 1,188,427.02	\$ 279,962.96	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	ML	36.5	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	14	\$ 84,893.81	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	ML	100	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	45	\$ 223,432.96	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	ML	47.8	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	18	\$ 128,193.60	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución y tomas domiciliarias en calle 37a entre c. pablo meoqui y priv. de c. pablo meoqui, en col. lealtad i	ML	231	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	68	\$ 195,601.02	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades de mortero asfáltico de 2 cm elaborado con asfalto ac-30, en calle Ernesto malda entre av. nueva España y calle Salvatierra, en col. mármol	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	884.01	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1242	\$ 66,587.86	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en calle 18 entre francisco villa y ángel posada, en col. villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	5012.78	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3198	\$ 337,492.14	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en calle bahía de san Quintín entre universidad de Cambridge y universidad la Sorbona, col. lomas universidad	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2357.36	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	778	\$ 134,196.83	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en José Martí entre calle nogal y calle río aros (tramos aislados), en col. granjas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	7869.22	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5421	\$ 631,836.63	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en calle 27 entre calle tamborel y calle j.j. calvo, en col. san Rafael	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2219.24	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1271	\$ 153,428.08	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Abraham González entre calle 26 y Ernesto talavera, en col. lomas del santuario	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	1124.59	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	551	\$ 66,357.53	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle tamborel entre calle 11 y calle 25, en col. san Rafael	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6343.03	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2215	\$ 330,666.76	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Zaragoza entre av. colon y av. industrias (carril lateral), en col. francisco i. madero	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1938.58	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1379	\$ 121,799.43	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSAB	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle chichontepec entre chichontepec no. 6126 y calle ixtlaciuatl, en col. panorámico	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	1628.45	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1104	\$ 97,471.49	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Zaragoza entre José ma. iglesias y calle lerdo de tejada, en col. granjas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1642.48	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1163	\$ 102,594.66	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle lamatepec entre av. José ma. iglesias y calle chichontepec, col. panorámico	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2264.99	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1495	\$ 132,075.83	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle 3a entre Blvd. fuentes mares y av. francisco villa, en col. villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	4418.53	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2601	\$ 303,105.11	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Cuauhtémoc entre av. mirador y Ernesto talavera, colonias: rubio y Cuauhtémoc	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4853.94	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	4119	\$ 445,697.59	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en calle miguel olea entre av. Cuauhtémoc y calle Nicolás bravo, colonias: rubio y Cuauhtémoc	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4740.26	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3135	\$ 367,273.66	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Rómulo escobar entre calle matamoros y calle 28, en col. lomas del santuario	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2654.55	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1655	\$ 192,894.64	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle 85 entre Blvd. Juan Pablo II y calle Carol Wojtila, colonias: girasoles, naranjas y quintas Juan Pablo II	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2650.86	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1606	\$ 187,132.86	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Ernesto Talavera entre av. Cuauhtémoc y J. Morón, colonias: Cuauhtémoc, Rubio y Linss	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4803.73	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2583	\$ 301,011.02	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Aldama entre calle 31 y av. Pacheco, en col. Centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4447.13	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1468	\$ 219,920.58	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Enrique Miller entre av. Mirador y calle Misión de Papigochi (tramos aislados), en col. Campanario	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4268	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1409	\$ 211,071.70	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Francisco Saucedo entre av. Nueva España y Misión de Santa Bárbara, en col. El Mármol	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	1461.13	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1242	\$ 106,400.92	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Universidad de Oxford entre Universidad de Viena y Universidad de Palermo, en col. Lomas Universidad	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2357.36	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	778	\$ 134,196.83	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Bahía de San Quintín entre Universidad de Palermo y Calle Matachic, colonias: Lomas Universidad y Rinconada de la Si	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	1193.29	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	394	\$ 63,985.65	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm, elaborado con asfalto ac-30, en calle colegio entre hacienda de los morales y hacienda encantada, en col. haciendas del valle	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4209.49	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1389	\$ 224,157.18	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle hacienda del valle entre periférico de la juventud y hacienda del sueco, en col. haciendas del valle	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4209.49	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1389	\$ 224,157.18	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Juan Bernardo entre lateral Blvd. Ortiz Mena y av. Politécnico Nacional, colonias: Fovissste y Abraham González	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	3584.08	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2759	\$ 276,397.21	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle 16 de Septiembre entre av. Colegio Militar y av. Tecnológico, en col. Francisco Villa	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5609.58	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3724	\$ 394,794.10	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle de los Angeles entre calle del carruaje y acequia del resbalón, en col. girasoles	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	3009.2	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	993	\$ 161,401.23	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle de los Angeles entre acequia de la curva y fin de calle, en col. girasoles	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	2256.15	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	745	\$ 121,017.46	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle General Retana entre Deza y Ulloa y Traviña y retes, en col. San Felipe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2250.15	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	743	\$ 120,691.54	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle escudero entre calle Antonio de montes y av. universidad, en col. san Felipe viejo	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4985.25	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1637	\$ 278,976.35	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle libertad entre calle 11 y calle 21, en col. centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4895.1	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1616	\$ 273,979.52	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle rio Nazas entre calle rio sacramento y rio balsas, en col. junta de los ríos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	3161.39	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1931	\$ 205,485.67	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle 27 entre degollado y av. 20 de noviembre, en col. obrera	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5014.84	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1655	\$ 268,956.37	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Carbonell entre av. Américas y Brasília, colonias: panamericana y san Felipe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	4177.02	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1379	\$ 224,076.33	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle hacienda carrizales entre calle california y lateral periférico de la juventud, en col. haciendas del valle	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6027.58	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1990	\$ 323,356.97	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. Deza y Ulloa entre calle Ruiz Cortines y c. Fernando de Borja (tramos aislados), en col. san Felipe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5013.82	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1655	\$ 268,956.37	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle Huancané entre calle chichontepec y calle gaviota (tramos aislados), colonias: panorámico y arboledas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	1296.42	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	828	\$ 87,631.39	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en av. hidalgo entre calle Yucatán y calle escudero (tramos aislados), en col. industrial	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2129.98	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1379	\$ 146,739.70	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Segunda asignación de la rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en calle pino entre av. Vallarta y av. industrias (tramos aislados), en col. granjas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5430.57	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1793	\$ 268,599.84	\$ -	FAFM
2	3	1	2	2312	Obra adicional en la rehabilitación de parque vallina, ubicado en calle Bolívar y 6a, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	los vecinos y la gente en general contarán con un lugar adecuado para realizar sus actividades sociales, deportivas y lúdicas	Obra adicional en la rehabilitación de parque vallina, ubicado en calle Bolívar y 6a, en col. centro	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	5000	\$ 115,832.75	\$ 115,832.75	DIRECTO
2	2	3	1	2231	Segunda asignación de la construcción de puente de acceso a las grutas de nombre de dios, en ejido sacramento, municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento	Construcción de puente de acceso a las grutas de nombre de dios, en ejido sacramento	ML	78	Puentes Vehiculares programados. Puentes vehiculares realizados	Enero- Marzo	15000	\$ 7,818,677.08	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en col. avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos nogales sur y veteranos	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de las vialidades en la ciudad	Construcción de soportes y recubrimientos en tuberías de gas y agua, en excavaciones efectuadas en col. avalos, en la intersección del reencauzamiento de los arroyos nogales sur y veteranos	M2	296.08	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	5000	\$ 553,444.28	\$ -	FAFM
2	3	1	2	2312	Mantenimiento a cubierta de malla sombra en parque ubicado en calle rio colorado y calle rio amazonas, col. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica fisica de la población en general	Mantenimiento a cubierta de malla sombra en parque ubicado en calle rio colorado y calle rio amazonas, col. riberas de sacramento	PZ	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	500	\$ 17,632.00	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	2238	Cierre de contrato y obra adicional de la construcción de paso superior en av. Teófilo Borunda entre c. María Luisa y calle Guadalupe, cuerpo norte, en col. Guadalupe	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Cierre de contrato y obra adicional de la construcción de paso superior en av. Teófilo Borunda entre c. María Luisa y calle Guadalupe, cuerpo norte, en col. Guadalupe	MT	1260	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	112500	\$ 31,629,062.16	\$ 29,914,304.85	FAFM
2	2	3	8	2238	Cierre de contrato y obra adicional de la construcción de paso superior en av. Teófilo Borunda entre c. María Luisa y calle talavera, cuerpo sur, en col. Guadalupe	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Cierre de contrato y obra adicional de la construcción de paso superior en av. Teófilo Borunda entre c. María Luisa y calle talavera, cuerpo sur, en col. Guadalupe	PT	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	150000	\$ 28,387,016.14	\$ 13,359,615.05	FAFM
2	3	1	2	2312	Elaboración de proyecto de riego (goteo y aspersión) y diseño hidráulico de fuente del proyecto "remodelación de parque vallina", ubicado en la calle Bolívar y calle 6a, en col. centro (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	La elaboración de este proyecto será de gran beneficio a la población ya que mejorara y aportara espacios verdes a la ciudad, además de que se rehabilitara la fuente existente en este parque.	La elaboración de proyecto de riego y diseño hidráulico de la fuente en el parque Vallina.	PR	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	5000	\$ 16,820.00	\$ -	FAFM
2	4	1	8	2418	Elaboración de manifestación de impacto ambiental (mia) del proyecto "parque tres presas, primera etapa" (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	La elaboración de Manifiesto de Impacto Ambiental vendrá a complementar el proyecto parque tres presas el cual será de gran beneficio a la población ya que será un recinto para el desarrollo del deporte y la sana recreación	La elaboración de un Manifiesto de Impacto Ambiental para el proyecto Parque tres presas.	PR	1	Diagnóstico programa maestro tres presas	Enero- Marzo	144000	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	FAFM
2	1	4	1	2141	Alumbrado publico en la calle Elena (No hay sugerencias) y calle Gustavo caino, en col. Saucito (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la seguridad de las personas y sus bienes al contar con el servicio de alumbrado publico evitando robos y lesiones	Alumbrado publico en la calle Elena poniatowska y calle Gustavo caino, en col. Saucito	LU	3	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	500	\$ 35,289.95	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Rehabilitación de puente en la carretera el charco - colonia soto km 8+300 (reposición de losa)(refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la circulación del transito vehicular ofreciendo al usuario mejores condiciones de seguridad	Rehabilitación de puente en la carretera el charco- colonia soto km 8+300 (reposición de losa)(refrendo)	PT	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	600	\$ 40,774.85	\$ -	DIRECTO
2	2	2	7	2227	Construcción de puente peatonal en circuito universitario, ubicado frente a la facultad de medicina	Subdirección de Infraestructura Urbana	beneficiar a los peatones a fin de evitar accidentes en el cruce de avenidas importantes	Construcción de puente peatonal en circuito universitario, ubicado frente a la facultad de medicina	PT	1	Puentes Peatonales Programados. Puentes Peatonales Construidos	Enero- Marzo	5000	\$ 2,892,985.83	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	5	1	1	2511	Bacheo de calles pavimentadas con concreto hidráulico en cualquier lugar de la ciudad de chihuahua (refrendo)	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Fortalecer el Programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	M2	406.788	Total de Metros cuadrados con Concreto Hidráulico Programados. M2 con concreto hidráulico realizados.	Enero- Marzo	60000	\$ 241,622.63	\$ 241,615.85	FAFM
2	2	2	7	2227	Construcción de puente peatonal ubicado en calle rosas y av. Teófilo Borunda, en col. Fovissste y col. campesina	Subdirección de Infraestructura Urbana	beneficiar a los peatones a fin de evitar accidentes en el cruce de avenidas Importantes	Construcción de puente peatonal ubicado en calle rosas y av. Teófilo Borunda, en col. Fovissste y col. campesina	PT	1	Puentes Peatonales Programados. Puentes Peatonales Construidos	Enero- Marzo	5000	\$ 2,064,350.32	\$ -	FAFM
2	2	3	3	2233	Pavimentación de 8.96 km del camino nuevo Majalca a peñas azules en el municipio de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Pavimentación de 8.96 km del camino nuevo Majalca a peñas azules en el municipio de chihuahua	KM	8.96	Kilómetros de caminos rurales programados. Kilómetros de caminos rurales pavimentados	Enero- Marzo	4500	\$ 13,385,419.67	\$ 8,751,664.64	FAFM
1	3	1	2	1312	Reparación de barda en jardín de niños luz María serradell, ubicado en calle ixtlacihuatl y calle Kilimanjaro, en col. panorámico, clave: 08djn0117y	Subdirección de Infraestructura Urbana	se protegerá el área de la escuela para evitar daños en su integridad física a los educandos	Reparación de barda en jardín de niños luz María serradell, ubicado en calle ixtlacihuatl y calle Kilimanjaro, en col. panorámico, clave: 08djn0117y	M2	12.6	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	140	\$ 19,702.00	\$ -	FAFM
2	1	4	1	2141	Adquisición de luminarias para alumbrado en vialidades de la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Adquisición de luminarias para alumbrado en vialidades de la ciudad de chihuahua, Chih.	LU	30000	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	291000	\$ 5,306,115.21	\$ -	DIRECTO
2	4	1	13	24113	Estudio para la rehabilitación de la red internet inalámbrica metropolitana para tele gestión de la ciudad de chihuahua, incluyendo: revisión de la integridad física de todas las unidades para ver la disponibilidad y volumetría, limpieza	Subdirección de Infraestructura Urbana	Este estudio será de gran beneficio a la población ya que plantea la rehabilitación de la red de internet inalámbrica metropolitana, permitiendo un mayor acceso de la población a este tipo de tecnologías.	La elaboración de estudio para la rehabilitación de la red de Internet Inalámbrico Metropolitano para la ciudad de Chihuahua.	ET	1	Estudios de obra pública programados. Estudios de obra pública realizados	Enero- Marzo	15000	\$ 480,324.13	\$ -	DIRECTO
2	4	1	14	24114	Pago por adefas, remodelación del mercado popular	Subdirección de Infraestructura Urbana	Apoyar al comercio formal en beneficio de los habitantes.	Remodelación del mercado popular	M2	1528	Espacios programados. Espacios regenerados	Enero- Marzo	500000	\$ 50,607.28	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	4	1	14	24114	Pago por adefas, remodelación del mercado popular	Subdirección de Infraestructura Urbana	Apoyar al comercio formal en beneficio de los habitantes.	Remodelación del mercado popular	M2	1528	Espacios programados. Espacios regenerados	Enero- Marzo	500000	\$ 7,614,295.18	\$ -	FAFM
					Trabajos de estabilización de talud, en Fracc. monte Vesubio (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de las vialidades en la ciudad	Trabajos de estabilización de talud, en Fracc. monte Vesubio	OB	1		Enero- Marzo	20	\$ 355,623.52	\$ 342,023.22	FAFM
2	3	1	1	2311	Primera etapa de la restauración del inmueble conocido como ex hacienda el torreón, ubicado en col. Ocampo del municipio de chihuahua (oficio no. aj/068/2013 de fecha de 07 de marzo de 2013, factibilidad del instituto nacional de antropología	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Restauración del inmueble conocido como ex hacienda el torreón, ubicado en col. Ocampo del municipio de chihuahua	OB	1	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	2000	\$ 598,526.00	\$ 598,526.00	DIRECTO
1	3	1	2	1312	Aula comedor escolar en esc. primaria Rafaela tocoli, en Fracc. riberas de sacramento (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se construye para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo	Aula comedor escolar en esc. primaria Rafaela tocoli, en Fracc. riberas de sacramento	M2	72	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 176,889.44	\$ 159,065.14	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (herramientas y materiales)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (herramientas y materiales)	M3	152.25	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 15,103.20	\$ 15,103.20	FAFM
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (mano de obra)	M3	152.25	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 99,963.50	\$ 99,963.50	PETOP14/15
2	2	3	8	2238	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (mano de obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza, en col. Malvinas (mano de obra)	M3	152.25	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 19,106.50	\$ 19,106.50	PETEST14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2312	Const. de parque deportivo c. 58 y Jesús Urueta en sector reforma (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	los vecinos y la gente en general contarán con un lugar adecuado para realizar sus actividades sociales, deportivas y lúdicas	Const. de parque deportivo c. 58 y Jesús Urueta en sector reforma	PQ	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	3000	\$ 16,843.91	\$ -	FOPEDEP
2	1	4	1	2141	Red de alumbrado publico, en col. Toribio ortega (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la seguridad de las personas y sus bienes al contar con el servicio de alumbrado publico evitando robos y lesiones	Red de alumbrado publico, en col. Toribio ortega	LU	21	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	850	\$ 188,483.50	\$ -	FOPEDEP
2	2	3	3	2233	Segunda etapa de pavimentación de 4.271 km del camino Chuviscar - sierra azul	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Segunda etapa de pavimentación de 4.271 km del camino Chuviscar - sierra azul	KM	4.271	Kilómetros de caminos rurales programados. Kilómetros de caminos rurales pavimentados	Enero- Marzo	38	\$ 1,175,921.21	\$ -	FAFM
2	2	3	3	2233	Segunda etapa de pavimentación de 2.496 km del camino chihuahua a la haciendita	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Segunda etapa de pavimentación de 2.496 km del camino chihuahua a la haciendita	KM	2.496	Kilómetros de caminos rurales programados. Kilómetros de caminos rurales pavimentados	Enero- Marzo	38	\$ 25,002.13	\$ -	FAFM
2	2	3	3	2233	Segunda etapa de pavimentación de 2.496 km del camino chihuahua a la haciendita	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Segunda etapa de pavimentación de 2.496 km del camino chihuahua a la haciendita	KM	2.496	Kilómetros de caminos rurales programados. Kilómetros de caminos rurales pavimentados	Enero- Marzo	38	\$ 1,118,430.33	\$ -	FAFM
2	3	1	1	2311	Mantenimiento de impermeabilización de bibliotecas municipales: león barri, ubicación en calle 15 y francisco portillo, en col. ranchería Juárez (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Mantenimiento de impermeabilización de bibliotecas municipales: león barri, ubicación en calle 15 y francisco portillo, en col. ranchería Juárez	OB	1	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	150	\$ 72,920.77	\$ 72,918.49	DIRECTO
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 1, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 1	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 4,099,187.00	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 2, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 2	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 7,872,127.55	\$ 849,564.98	DIRECTO
2	1	4	1	2141	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 5, en la ciudad de chihuahua, Chih. (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Reconstrucción de alumbrado publico zona no. 5	OB	1	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 4,173,582.79	\$ -	DIRECTO
2	1	4	2	2142	Prestación de servicios: ubicación y actualización de daños, proyección de procedimientos constructivos y auditoria externa, en la rehabilitación integral de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (6 zonas) (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Prestación de servicios: ubicación y actualización de daños, proyección de procedimientos constructivos y auditoria externa, en la rehabilitación integral de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua	SR	1	Acciones de Control, supervisión y mantenimiento Programados	Enero- Marzo	582000	\$ 598,457.21	\$ -	DIRECTO
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en col. cerrada de los misioneros	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	3715.67	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	112	\$ 290,093.28	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en Blvd. fuentes mares s/n, entre c. Arnulfo González y c. 16 de septiembre, en colonias villa Juárez y veteranos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	3969.17	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5000	\$ 377,331.50	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en c. 24a entre c. presa oviachic y c. niños héroes, en col. mirador	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	8490.02	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	4000	\$ 607,027.10	\$ -	FAFM
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cms, elaborado con asfalto ac-30, en c. 85a entre c. Carol Wojtyla y Blvd. santa Mónica, en col. los naranjos	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	2004.29	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	4000	\$ 146,471.82	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Suministro y aplicación de mezcla caliente para bacheo disperso en diversas calles y avenidas de la ciudad de chihuahua	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Fortalecer el Programa de recarpeteo, calafateo y bacheo en calles y vialidades.	M3	491	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5000	\$ 1,623,246.00	\$ -	FAFM
1	3	1	2	1312	Construcción de gradas y techumbre en preparatoria por cooperación 8417, en col. 02 de octubre (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Construcción de gradas y techumbre en preparatoria por cooperación 8417, en col. 02 de octubre (refrendo)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	500	\$ 1,398,600.00	\$ -	DIRECTO
2	2	3	6	2236	Primera asignación de la pavimentación de la prolongación de la vialidad homero de casi c. san miguel el grande, hasta pasando la calle campo sandillal, en varias colonias del suroeste del nuevo campus universitario (costo total de la obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Pavimentación de la prolongación de la vialidad homero de casi c. san miguel el grande	M2	29214.89	Nuevas vialidades principales programadas. Nuevas vialidades principales pavimentadas.	Enero- Marzo	60000	\$ 6,358,005.41	\$ 4,235,041.42	FAFM
2	2	3	6	2236	Primera asignación de la pavimentación de la prolongación de la vialidad homero de casi c. san miguel el grande, hasta pasando la calle campo sandillal, en varias colonias del suroeste del nuevo campus universitario (costo total de la obra)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Pavimentación de la prolongación de la vialidad homero de casi c. san miguel el grande	M2	29214.89	Nuevas vialidades principales programadas. Nuevas vialidades principales pavimentadas.	Enero- Marzo	60000	\$ 14,835,346.00	\$ -	PRODEM/15
2	3	1	2	2312	Sistema de riego y línea de conducción para senda de proyecto parque tres presas	Subdirección de Infraestructura Urbana	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Sistema de riego y línea de conducción para senda de proyecto parque tres presas	ML	8000	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	8000	\$ 3,047,577.66	\$ -	FAFM
2	2	2	2	2222	Muro de protección en canal Chuviscar, localizado en av. Teófilo Borunda y calle 31, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Muro de protección en canal Chuviscar, localizado en av. Teófilo Borunda y calle 31, en col. centro	M2	18	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	10000	\$ 49,771.20	\$ -	FAFFM
2	2	3	8	2238	Construcción de dren pluvial ubicado en av. Ocampo esquina con calle Aldama, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas de los habitantes y canalizar el agua de lluvia para evitar inundaciones	Construcción de dren pluvial ubicado en av. Ocampo esquina con calle Aldama, en col. centro	ML	55.1	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	600	\$ 102,888.03	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Mejoramiento y mantenimiento en instalaciones de la escuela primaria "francisco villa", ubicada en calle Felipe Angeles y calle noventa, en col. división del norte, clave: 08dpr0077d	Subdirección de Infraestructura Urbana	Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Mejoramiento y mantenimiento en instalaciones de la escuela primaria "francisco villa", ubicada en calle Felipe Angeles y calle noventa, en col. división del norte	PR	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	20000	\$ 123,247.40	\$ -	FAFM
1	3	1	2	1312	Mejoramiento y mantenimiento en instalaciones de la escuela primaria "francisco villa", ubicada en calle Felipe Angeles y calle noventa, en col. división del norte, clave: 08dpr0077d	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Mejoramiento y mantenimiento en instalaciones de la escuela primaria "francisco villa", ubicada en calle Felipe Angeles y calle noventa, en col. división del norte, clave: 08dpr0077d	PR	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	20000	\$ 123,247.40	\$ -	FAFM
2	1	4	1	2141	Unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (zona 6) (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Unidad de verificación de instalaciones eléctricas para las obras de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (zona 6)	SS	210	Circuitos por Rehabilitar. Circuitos Rehabilitados	Enero- Marzo	97000	\$ 341,040.00	\$ -	DIRECTO
5	1	1	1	5111	Remodelación de la sala de juntas de la presidencia municipal de chihuahua, ubicada en av. independencia entre calle libertad y calle victoria, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Realizar una reingeniería organizacional y operativa de la Administración Municipal.	Remodelación de la sala de juntas de la presidencia municipal de chihuahua, ubicada en av. independencia entre calle libertad y calle victoria	OB	1	Obras de Rehabilitación y Mantenimiento Programadas. Obras de Rehabilitación y Mantenimiento Realizadas	Enero- Marzo	5000	\$ 354,759.75	\$ -	DIRECTO
2	4	3	1	2431	Remodelación de fachadas en el centro histórico "refrigeraciones lozano" y "mercería", calle victoria no. 702 y 504 respectivamente, col. centro (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico.	Remodelación de fachadas en el centro histórico "refrigeraciones lozano" y "mercería", calle victoria no. 702 y 504 respectivamente	OB	2	Proyectos ejecutivos de imagen de fachada programados. Proyectos ejecutivos de imagen de fachada realizados	Enero- Marzo	2	\$ 321,285.23	\$ 181,863.37	DIRECTO
2	2	2	1	2221	Agua potable.- construcción de línea de conducción de batería de pozos de puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias sur del periférico r. Aldama entre calle misión de santa bárbara y Blvd. fuentes mares	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Agua potable.- construcción de línea de conducción de batería de pozos de puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias sur del periférico r. Aldama entre calle misión de santa bárbara y Blvd.	MT	139.19	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	38000	\$ 1,186,939.86	\$ 1,186,939.85	FISM
1	3	1	2	1312	Estructura gimnasio auditorio escuela secundaria preparatoria profesor Genaro Vázquez, ubicada en la calle partido de los pobres y calle tierra y libertad, en col. villa (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que realices las actividades deportivas, sociales y culturales de acuerdo a su plan de estudios	Estructura gimnasio auditorio escuela secundaria preparatoria profesor Genaro Vázquez, ubicada en la calle partido de los pobres y calle tierra y libertad, en col. Villa	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	1000	\$ 5,071,350.57	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2312	IV etapa restauración centro cultural quintas carolinas (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	IV etapa restauración centro cultural quintas carolinas	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	819543	\$ 14,252,595.02	\$ 4,085,242.11	FONDOCULT14/15
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de techos para vivienda a base de lamina galvanizada y polímero metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza	Construcción de techos para vivienda a base de lamina galvanizada y polímero metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de chihuahua	AC	160	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	920	\$ 570,360.86	\$ -	FISM
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de techos para vivienda a base de lamina galvanizada y polímero metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza	Construcción de techos para vivienda a base de lamina galvanizada y polímero metálica en colonias de alta marginación de la ciudad de chihuahua	AC	160	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	920	\$ 796,856.48	\$ -	PDZP14/15
2	3	1	2	2312	Construcción y equipamiento del parque tres presas (primera etapa) (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas.	Construcción y equipamiento del parque tres presas	PQ	3	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	819543	\$ 13,628,693.62	\$ -	METROPOL
2	1	4	2	2142	Construcción de alumbrado publico en la calle gasoducto entre calle 70 y calle 72, en col. valle de la Madrid	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejorara la seguridad de las personas y sus bienes al contar con el servicio de alumbrado publico evitando robos y lesiones	Construcción de alumbrado publico en la calle gasoducto entre calle 70 y calle 72, en col. valle de la Madrid	PS	3	Acciones de Control, supervisión y mantenimiento Programados	Enero- Marzo	50	\$ 37,143.78	\$ -	FAFM
1	6	4	1	1641	Construcción de barda en campo de beisbol en ejido esperanza, ubicado en inmediaciones de la localidad la esperanza	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los jugadores se construyó la barda	Construcción de barda en campo de beisbol en ejido esperanza, ubicado en inmediaciones de la localidad la esperanza	M3	100.88	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	400	\$ 368,676.61	\$ -	FAFM
1	6	4	1	1641	Construcción de barda en campo de beisbol en ejido francisco i. madero, ubicado en inmediaciones de la localidad francisco i. madero	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los jugadores se construyó la barda	Construcción de barda en campo de beisbol en ejido francisco i. madero, ubicado en inmediaciones de la localidad francisco i. madero	ML	10	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	400	\$ 371,321.09	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	1	2311	Mantenimiento de impermeabilización en biblioteca publica municipal los pinos, ubicada en calle 94 y av. los pinos, en col. los pinos (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Mantenimiento de impermeabilización en biblioteca publica municipal los pinos, ubicada en calle 94 y av. los pinos, en col. los pinos			Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo		\$ 23,925.94	\$ -	DIRECTO
1	6	4	1	1641	Obra complementaria en gimnasio adaptado "el palomar", ubicado en el parque el palomar entre Deza y Ulloa, en col. el palomar	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Obra complementaria en gimnasio adaptado "el palomar", ubicado en el parque el palomar entre Deza y Ulloa, en col. el palomar	OB	1	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	5000	\$ 778,327.07	\$ -	FAFM
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de 16,000 m2 de techo para viviendas a base de laminas con dimensiones de 4 mm de espesor	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza	Construcción de 16,000 m2 de techo para viviendas a base de laminas con dimensiones de 4 mm de espesor	M2	2400	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	920	\$ 1,471,585.37	\$ 128,427.08	FAFM
2	2	3	8	2238	Obras de iluminación arquitectónica, jardinería, pavimentación y señalamiento vertical en el área de influencia del paso a desnivel ubicado en la intersección de la av. de la junta y av. Teófilo Borunda, en col. industrial y barrio bajo	Subdirección de Infraestructura Urbana	regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano	Obras de iluminación arquitectónica, jardinería, pavimentación y señalamiento vertical en el área de influencia del paso a desnivel ubicado en la intersección de la av. de la junta y av. Teófilo Borunda, en col.	OB	1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	112500	\$ 722,209.91	\$ -	FAFM
2	2	2	1	2221	Conducción de agua tratada de 6" de diámetro, del cárcamo de rebombeo parque el rejón hacia el camino de acceso a el Fracc. senda real, en Fracc. senda real	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Conducción de agua tratada de 6" de diámetro, del cárcamo de rebombeo parque el rejón hacia el camino de acceso a el Fracc. senda real, en Fracc. senda real	M2	485.36	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	4100	\$ 773,623.80	\$ -	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectación.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 465.00 m2, ubicado en calle primera, lote 9, manzana a, col. margaritas, propiedad del c. silves	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	465	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 51,150.00	\$ 51,150.00	DIRECTO
2	2	2	2	2222	Pago de afectación.- por construcción del canal para el reencauzamiento del arroyo los arcos, la superficie afectada total del terreno es de 467.01 m2, ubicado en calle hacienda de cañada, en la col. nuevo triunfo, propiedad de la c. Juana	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	467.01	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 88,732.00	\$ 88,732.00	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	2222	Pago de afectación.- por construcción del canal para el reencauzamiento del arroyo los arcos, la superficie afectada total del terreno es de 432.63 m2, ubicado en calle hacienda de cañada, en col. nuevo triunfo, propiedad de la c. Juana roq	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	432.63	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 82,199.00	\$ 82,199.00	DIRECTO
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de vialidades del circuito universitario no. 1, ubicado entre av. universidad y av. pascual Orozco	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	18365.8	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	5000	\$ 1,572,481.38	\$ -	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,499.31 m2, ubicado en calle sierra de hormigas y western s/n, manzana 127, lote 05, en col.	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	2499.31	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 330,183.00	\$ 330,183.00	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,477.23 m2, ubicado en calle de garner s/n, manzana 140, lote 03, zona 02, en col. fundadores	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	2477.23	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 310,644.00	\$ 310,644.00	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 1,122.60 m2, ubicado en calle de la india y sierra de la silla, manzana 141, lote 04, zona 02,	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	1122.6	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 30,337.06	\$ 30,337.06	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 1,122.60 m2, ubicado en calle de la india y sierra de la silla, manzana 141, lote 04, zona 02,	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	1122.6	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 106,741.94	\$ 106,741.84	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 110.94 m2, ubicado en calle western, manzana 134, zona 02, lote 03, en col. fundadores, propie	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	110.94	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 12,203.00	\$ -	FAFM

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,506.13 m2, ubicado en calle de garner, manzana 140, lote 02, zona 02, en col. fundadores	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	2506.13	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 310,136.00	\$ 310,136.00	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,471.84 m2, ubicado en calle de Brasil y sierra de la silla, manzana 141, lote 05, zona 02	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	2471.84	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 290,391.00	\$ 290,391.00	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 416.63 m2, ubicado en calle cimarrón y sierra de el diablo s/n, manzana 145, lote 08, zona 02	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO SE ENCAUZARÁ EL AGUA, EVITANDO INUNDACIONES, DAÑOS A PROPIEDADES O CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA.	Rectificar ríos y canalizar arroyos	M2	416.63	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 46,406.00	\$ 46,406.00	FAFM
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de campo de futbol americano profesional, ubicado en unidad deportiva sur 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de campo de futbol americano profesional, ubicado en unidad deportiva sur 2015	M2	5352	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	10000	\$ 1,345,719.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de parque de softbol "marcos Valdez Bugarini"	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de parque de softbol "marcos Valdez Bugarini"	M2	6168	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	3500	\$ 2,679,932.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de campo de beisbol "cerro prieto"	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de campo de beisbol "cerro prieto"	M2	9500	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	500	\$ 925,983.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de campo de futbol en parque central riveras de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de campo de futbol en parque central riveras de sacramento	M2	1484	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	600	\$ 2,190,631.00	\$ -	CONTINECON14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	2312	Construcción pista lineal parque metropolitano tres presas	Subdirección de Infraestructura Urbana	llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas	Construcción pista lineal parque metropolitano tres presas	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	400	\$ 8,000,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Rehabilitación cancha deportiva en escuela secundaria técnica no. 62	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Rehabilitación cancha deportiva en escuela secundaria técnica no. 62	M2	408	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	600	\$ 330,317.00	\$ -	CONTINECON14/15
2	3	1	2	2312	Parque metropolitano tres presas (construcción de estacionamiento y acceso) 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas	Parque metropolitano tres presas (construcción de estacionamiento y acceso) 2015	M2	23645.97	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	697881	\$ 5,000,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
2	3	1	2	2312	Parque metropolitano tres presas (const. plazas de acceso y terracerías para estacionamiento y vialidad de acceso primera piedra) 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas	Parque metropolitano tres presas (const. plazas de acceso y terracerías para estacionamiento y vialidad de acceso primera piedra) 2015	M2	50515.53	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	697881	\$ 5,000,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de campo de usos múltiples (futbol soccer y futbol americano), ubicado en parque "fundadores"	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de campo de usos múltiples (futbol soccer y futbol americano), ubicado en parque "fundadores"	M2	5225	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	1200	\$ 5,670,332.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Barda segura y digna para el plantel escolar esc. primaria Ernesto erizando González o, en col. jardines del sol	Subdirección de Infraestructura Urbana	se protegerá el área de la escuela para evitar daños en su integridad física a los educandos	Barda segura y digna para el plantel escolar esc. primaria Ernesto erizando González o, en col. jardines del sol	M2	230	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	780	\$ 650,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Rehabilitación de cancha deportiva esc. Prim. federal Alfonso García robles, en col. el mineral ii	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Rehabilitación de cancha deportiva esc. Prim. federal Alfonso García robles, en col. el mineral ii	M2	408	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	600	\$ 325,471.00	\$ -	CONTINECON14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	5	2235	Pava. acceso vehicular calle 11 a calle Carlos fuero, en col. santa rosa	Subdirección de Infraestructura Urbana	mejorar el entorno del ambiente urbano manteniendo en buenas condiciones la infraestructura urbana	Pava. acceso vehicular calle 11 a calle Carlos fuero, en col. santa rosa	M2	600	m2 programados. M2 pavimentados	Enero- Marzo	215	\$ 383,900.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Construcción para ampl. taller mecánica automotriz y rehab. cancha deporte. y corredores de cecati 137, en col. nuevo triunfo	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Construcción para ampl. taller mecánica automotriz y rehab. cancha deporte. y corredores de cecati 137, en col. nuevo triunfo	M2	428	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	1500	\$ 300,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Const. cancha de basquetbol y voleibol en secundaria técnica 92, en Fracc. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Const. cancha de basquetbol y voleibol en secundaria técnica 92, en Fracc. riberas de sacramento	M2	480	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	2000	\$ 315,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Rehabilitación esc. primaria federalizada 20 aniversario, en col. 20 aniversario	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación esc. primaria federalizada 20 aniversario, en col. 20 aniversario	M2	170	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	377	\$ 214,114.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación Prim. indígena Gabriel Teporaca, en col. tarahumara 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación Prim. indígena Gabriel Teporaca, en col. tarahumara 2015	M2	350	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 353,649.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación Prim. fed. María Monarrez ogaz, Fracc. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación Prim. fed. María Monarrez ogaz, Fracc. riberas de sacramento	M2	96	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	600	\$ 495,001.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación esc. sec. técnica no. 62, en col. valle de la Madrid 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorar las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Modernización de espacios educativos en busca de calidad e innovación esc. sec. técnica no. 62, en col. valle de la Madrid 2015	M2	96	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	609	\$ 492,769.00	\$ -	CONTINECON14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Aula comedor escolar en esc. Prim. Rafaela tocoli, en Fracc. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	se construye para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo	Aula comedor escolar en esc. Prim. Rafaela tocoli, en Fracc. riberas de sacramento	M2	72	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 360,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
2	2	3	4	2234	Pavimentación de la calle colegio de san Idelfonso entre calle san miguel el grande y calle abolición de la esclavitud, en col. cordilleras	Subdirección de Infraestructura Urbana	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	Pavimentación de la calle colegio de san Idelfonso entre calle san miguel el grande y calle abolición de la esclavitud, en col. cordilleras	M3	267.5	Total de pares viales programados. Pares viales pavimentados	Enero- Marzo	18000	\$ 750,166.73	\$ -	FAFM
2	2	3	8	2238	Pintura de puente vehicular ubicado en av. universidad y av. Teófilo Borunda, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	mejorar el entorno del ambiente urbano manteniendo en buenas condiciones la infraestructura urbana	Pintura de puente vehicular ubicado en av. universidad y av. Teófilo Borunda, en col. centro	M2	4431	Vialidades Urbanas por regenerar de forma Integral programadas. Vialidades Urbanas Regeneradas de forma Integral	Enero- Marzo	112500	\$ 793,664.46	\$ -	FAFM
1	6	4	1	1641	Rehabilitación de parque de beisbol "escuela liga tarahumara", ubicado en vialidad ch-p y fuentes mares, en col. mármol viejo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad.	Rehabilitación de parque de beisbol "escuela liga tarahumara", ubicado en vialidad ch-p y fuentes mares, en col. mármol viejo	M2	3236.2	Unidades Deportivas Programadas, Unidades Deportivas Atendidas	Enero- Marzo	220	\$ 1,468,053.00	\$ -	CONTINECON14/15
1	3	1	2	1312	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 245,452.00	\$ 223,137.60	FAFM
1	3	1	2	1312	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 245,451.00	\$ -	FAM14/15
1	3	1	2	1312	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Prim. Josefa Ortiz de Domínguez (const. techumbre tipo domo), en col. villa Juárez	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 252,889.00	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	Sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 25,160.00	\$ 25,160.00	FAFM
1	3	1	2	1312	Sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 276,760.00	\$ 262,357.85	FAM
1	3	1	2	1312	Sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones físicas para la practica física del alumnado	sec. estatal 8366 (const. techumbre tipo domo), col. m. Buendía	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 285,149.00	\$ 285,149.00	DIRECTO
1	3	1	2	1312	Sec. federal es-53 (rehabilitaciones generales), en col. nuevas delicias 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	se construye para dar el servicio adecuado para fortalecer el programa de escuela de turno completo	Sec. federal es-53 (rehabilitaciones generales), en col. nuevas delicias 2015	ES	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	200	\$ 732,617.00	\$ -	FAM
2	3	1	2	2312	Rehabilitación de parque ubicado en av. rio colorado y rio Columbia, en col. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	los vecinos y la gente en general contarán con un lugar adecuado para realizar sus actividades sociales, deportivas y lúdicas	rehabilitación de parque ubicado en av. rio colorado y rio Columbia, en col. riberas de sacramento	OB	1	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	650	\$ 91,749.20	\$ -	DIRECTO
2	2	1	5	2215	Rehabilitación de pavimento asfáltico con white topping en la calle Gómez farías entre av. Ocampo y av. independencia, en col. centro	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad rural.	Rehabilitación de pavimento asfáltico con white topping en la calle Gómez farías entre av. Ocampo y av. independencia, en col. centro	M2	613.5	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2760	\$ 324,292.27	\$ -	DIRECTO
2	3	1	1	2311	Remodelación e impermeabilización de biblioteca municipal colinas del sol, ubicada en calle golondrinas y calle pericos, en col. colinas del sol	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Remodelación e impermeabilización de biblioteca municipal colinas del sol, ubicada en calle golondrinas y calle pericos, en col. colinas del sol	M2	550	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	200	\$ 101,730.03	\$ -	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	1	2311	Mantenimiento de biblioteca municipal miguel de cervantes Saavedra, ubicada en av. Ocampo y av. simón Bolívar en parque lerdo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Mantenimiento de biblioteca municipal miguel de cervantes Saavedra, ubicada en av. Ocampo y av. simón Bolívar en parque lerdo	M2	226	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	300	\$ 148,267.53	\$ -	DIRECTO
2	2	3	8	2238	Rehabilitación de la glorieta de francisco villa, ubicada en av. división del norte y av. universidad, en colonias san Felipe y santo niño	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad rural.	Rehabilitación de la glorieta de francisco villa, ubicada en av. división del norte y av. universidad, en colonias san Felipe y santo niño	M2	221	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	5000	\$ 707,194.17	\$ -	DIRECTO
2	2	2	7	2227	Rehabilitación e instalación de puente peatonal en la calle punta angosturas y arroyo, en col. jardines de oriente	Subdirección de Infraestructura Urbana	incrementar la infraestructura social urbana	Rehabilitación e instalación de puente peatonal en la calle punta angosturas y arroyo, en col. jardines de oriente	PT	1	Puentes Peatonales Programados. Puentes Peatonales Construidos	Enero- Marzo	500	\$ 637,028.05	\$ -	DIRECTO
1	3	1	2	1312	Cancha deportiva secundaria técnica no. 96, en Fracc. Montecarlo	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	cancha deportiva secundaria técnica no. 96, en Fracc. Montecarlo	M2	512	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	900	\$ 485,000.00	\$ -	CONTINECON14/15
2	2	3	8	2238	Construcción de vuelta izquierda en Perif. lombardo toledano y calle sierra sacrada corazón, en col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de vialidades, en la ciudad rural.	Construcción de vuelta izquierda en Perif. lombardo toledano y calle sierra sacrada corazón, en col. aeropuerto	M3	25	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	15000	\$ 110,780.00	\$ -	DIRECTO
2	3	1	2	2312	Pago de afectaciones.- construcción de senda en "parque el encino", afectando una superficie de 514.144 m2, ubicado en el lote no. 3, manzana no. 5, zona 1/3-2, del poblado labor de terrazas, propiedad del c. Víctor Manuel frías Loya	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA SENDA SE PODRA INCEREMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, POR MEDIO DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO,	Rehabilitación de parques y áreas públicas	M2	514.144	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	1	\$ 450,000.00	\$ -	DIRECTO
2	2	3	8	2238	Pago de afectaciones por la construcción de distribuidor vial zootecnia, afectando una superficie de 331.10 m2, ubicado en c. Rodolfo torres medina no. 38, en col. grupo obra, propiedad de la c. Tamara alondra Alanís	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	SE MEJORARA LA VIALIDAD DE LA ZONA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SALIDA VEHICULAR, BENEFICIANDO A LA CIUDADANÑIA EN GENERAL	Construcción de puentes para el mejoramiento de la vialidad	M2	331.1	Vialidades urbanas por regenerar programadas, Vialidades urbanas por regenerar realizadas	Enero- Marzo	1	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	4	2234	Pavimentación camino km 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km 5+000 al km 9+180 ii etapa (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Pavimentación camino km 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km 5+000 al km 9+180 ii etapa (refrendo)	KM	4.18	Total de pares viales programados. Pares viales pavimentados	Enero- Marzo	97	\$ 334,257.00	\$ -	FAFM
2	3	1	1	2311	Construcción, ampliación y remodelación rehabilitación y equipamiento de la ex hacienda san José "el torreón"	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Construcción, ampliación y remodelación rehabilitación y equipamiento de la ex hacienda san José "el torreón"	M2	5718.29	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	2000	\$ 5,942,052.00	\$ -	FONDOCULT/15
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: pfc. l. toledano/ calles zubiran hasta ent. vitromex, en col. Robinson	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	44069	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	198310	\$ 4,186,555.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Blvd. fuentes mares/ calles 16 sept. y nva. España, en col. villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	60735	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	273308	\$ 5,769,825.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. niños héroes/ calles universidad y av. colon, en col. centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados			Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo		\$ 1,709,240.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: carr. Aldama/ calles av. fuerza aérea mex. y rest. el siroco, en rancho Guadalupe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	26970	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	121365	\$ 2,562,150.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. homero/ calles av. colon y venceremos, en col. nuevo horizonte	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	25707	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	115681	\$ 2,442,165.00	\$ -	FONDEN

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. 01 de mayo/ av. Ocampo y calle 26, en col. centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6399	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	28795	\$ 607,905.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. rio de janeiro/ calle rua campanario y av. Francisco. villa, en col. campanario	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	8000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1778	\$ 760,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: monte Everest/ calle monte cruces y vialidad los nogales, en col. quintas carolinas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	33880	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	152460	\$ 3,218,600.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Venustiano Carranza/ av. Juárez y av. 20 de noviembre, en col. obrera	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	20000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	90000	\$ 1,900,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: defensa popular/ calles av. pacheco y calle 59, en col. defensa popular	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	12440	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	55980	\$ 1,181,800.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Francisco. villa/ calles pfc. juventud, av. Américas, Blvd. f. mares y c. 3a	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	24800	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	36000	\$ 2,356,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. silvestre terrazas/ calle 80a y calle del bosque, en col. las animas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	10000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	45000	\$ 950,000.00	\$ -	FONDEN

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Agustín melgar/ calles av. universidad y colon, en col. termoelectrica	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	12000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	54000	\$ 1,140,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Pimentel/ calles av. América y c. pinabete, en col. granjas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	8000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1778	\$ 760,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 21a/ c. av. t. Borunda y div. norte, en col. palomar	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	17460	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3880	\$ 1,658,700.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 27a/ calles av. Teófilo Borunda y av. Juárez, en col. obrera	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5300	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1778	\$ 503,500.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: arquitectura/ calles av. insurgentes y universidad, en col. magisterial	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7230	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1607	\$ 686,850.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Montalbán/ calles heroico colegio militar y monte Everest	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	5000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1111	\$ 475,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Marcelo Caraveo entre calles flores Magón y j.j. morón, en col. pacifico	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	6107	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1357	\$ 580,165.00	\$ -	FONDEN

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSAB	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: miguel ahumada entre calles av. hidalgo y Teófilo Borunda	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	7710	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1357	\$ 732,450.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: insurgentes entres calles Blvd. Ortiz mena y Pimentel, en col. granjas	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	8400	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1867	\$ 798,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: mariano matamoros/ c. Ernesto talavera y calle 28, en col. Guadalupe	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	8000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1778	\$ 760,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Portugal/ calles av. industrias y América latina, en col. nombre de dios	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	4402	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	978	\$ 418,190.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: Kennedy/ calles Perif. r. Almada y calle 19, 15 y 12	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	9800	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2442	\$ 931,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 20 entre calles av. nueva España y Francisco. villa, en col. mármol	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	10990	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2442	\$ 1,044,050.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 18 entre calles soto gama y Blvd. fuentes mares, en col. villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	6880	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	1529	\$ 653,600.00	\$ -	FONDEN

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 3a entre calles soto gama y Blvd. fuentes mares, en col. villa Juárez	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Regenerar 500 mil metros de pavimento asfáltico en colonias populares	M2	17760	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	3947	\$ 1,687,200.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: paseo Bolívar entre calles av. Ocampo y calle coronado, en col. centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	12000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	2442	\$ 1,140,000.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: calle 16 entre calles Melchor guaspe, sec. prog. y presupuesto, en col. desarrollo urbano	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	23325	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	104963	\$ 2,215,875.00	\$ -	FONDEN
2	2	1	5	2215	Fresado, riego de liga, renivelacion, carpeta asfáltica 2 cm de espesor compactada tramo: av. Ocampo entre las calles coronado y av. 20 de noviembre, en col. centro	Mantenimiento Vial	Mejorar las Condiciones actuales de Vialidades, en la ciudad y zona rural	Rehabilitar por lo menos 2 Millones de metros cuadrados	M2	9000	Total de m2 para vialidades y calles programados para rehabilitar. Total de m2 de calles y vialidades rehabilitadas.	Enero- Marzo	40500	\$ 855,000.00	\$ -	FONDEN
2	3	1	1	2311	Restauración museo del sitio Francisco. villa en palacio de gobierno 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Restauración museo del sitio Francisco. villa en palacio de gobierno 2015	M2	559.81	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	68000	\$ 5,837,369.16	\$ -	FONDOCULT14/15
2	3	1	2	2312	Pago de afectaciones.- construcción de senda en parque "el encino" afectando a una superficie de 14,872.60 m2, ubicado en carretera la presa chihuahua del ejido labor de terrazas, propiedad del c. Luis Antonio rubio Arzate	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA OFICINA DE AFECTACIONES	CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA SENDA SE PODRA INCREMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, POR MEDIO DEL DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO,	Rehabilitación de parques y áreas públicas	M2	14872.6	Parques, áreas públicas programadas. Parques, áreas públicas rehabilitadas y/o construidas.	Enero- Marzo	1	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	DIRECTO
1	2	2	1	1221	Pago por adefas, construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación	Subdirección de Infraestructura Urbana	Disminuir los riesgos de enfermedades y mejorar la higiene en hogares en situación de pobreza instalando firmes de concreto.	Pago por adefas, construcción de piso firme en 28 colonias de muy alta marginación	M2	994.78	Paquetes de construcción programados. Paquetes de construcción donados	Enero- Marzo	250	\$ 198,040.02	\$ 198,040.02	DIRECTO

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Construcción de gimnasio universal en la escuela primaria club de leones	Subdirección de Infraestructura Urbana	Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Construcción de gimnasio universal en la escuela primaria club de leones	GM	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	350	\$ 4,005,660.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Construcción de gimnasio universal en la escuela primaria plan de Ayala	Subdirección de Infraestructura Urbana	Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Construcción de gimnasio universal en la escuela primaria plan de Ayala	GM	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	360	\$ 5,777,684.53	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Construcción de gimnasio de usos múltiples en esc. sec. tec. 92, en Fracc. riveras de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Construcción de gimnasio de usos múltiples en esc. sec. tec. 92, en Fracc. riveras de sacramento	GM	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	500	\$ 7,329,525.14	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Gimnasio de la escuela normal superior profe. José e. Medrano	Subdirección de Infraestructura Urbana	Identificar y apoyar planteles educativos donde existan necesidades de infraestructura y equipamiento.	Gimnasio de la escuela normal superior Prof.. José e. Medrano	GM	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	500	\$ 3,496,500.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Escuela primaria federal María Monarrez ogaz c. rio san Fernando, en col. riveras de sacramento (rehabilitación de canchas)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Escuela primaria federal María Monarrez ogaz c. rio san Fernando, en col. riveras de sacramento (rehabilitación de canchas)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	380	\$ 249,750.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Escuela sec. técnica no. 62, en col. valle de la Madrid (rehabilitación de canchas)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Escuela sec. técnica no. 62, en col. valle de la Madrid (rehabilitación de canchas)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	400	\$ 249,750.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Escuela primaria federalizada 20 aniversario, c. miguel Sigala (rehabilitación de canchas de usos múltiples)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Escuela primaria federalizada 20 aniversario, c. miguel Sigala (rehabilitación de canchas de usos múltiples)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	250	\$ 249,750.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15

Vinculación con el PMD 2013-2016					PROYECTO	EA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	1312	Cecati #137, en col. nuevo triunfo (rehab. de canchas de usos múltiples)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Cecati #137, en col. nuevo triunfo (rehab. de canchas de usos múltiples)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	450	\$ 249,750.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
1	3	1	2	1312	Escuela primaria Rafaela tocoli, c. Columbus y río colorado, en riveras de sacramento (rehabilitación de canchas de usos múltiples)	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que practiquen las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Escuela primaria Rafaela tocoli, c. Columbus y río colorado, en riveras de sacramento (rehabilitación de canchas de usos múltiples)	OB	1	Planteles Educativos Programados. Planteles educativos Beneficiados	Enero- Marzo	320	\$ 249,750.00	\$ -	INFDEPORTIVA/15
2	3	1	1	2311	Restauración y equipamiento de "quinta Touché"	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Restauración y equipamiento de "quinta Touché"	OB	1	Obras de Rehabilitación programadas. Obras de Rehabilitación realizadas	Enero- Marzo	819543	\$ 4,145,850.00	\$ -	FONDOCULT/15
2	2	3	8	2238	Reparación de dren pluvial en lateral periférico de la juventud y av. cantera oeste	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones actuales de las vialidades en la ciudad	Reparación de dren pluvial en lateral periférico de la juventud y av. cantera oeste	M2	5	Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica programado. Total de metros de tubería de red de agua potable, alcantarillado y de línea eléctrica realizado	Enero- Marzo	15000	\$ 54,831.69	\$ -	DIRECTO
2	4	1	13	24113	1° asignación de la adaptación de edificio del real propiedad del municipio de chihuahua, ubicado en paseo de independencia y paso victoria, en la ciudad de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Aumentar los recursos para la rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos.	1° asignación de la adaptación de edificio del real propiedad del municipio de chihuahua, ubicado en paseo de independencia y paso victoria, en la ciudad de chihuahua	OB	1	Estudios de Obra Pública realizados	Enero- Marzo	20000	\$ 12,207,609.00	\$ -	FAFM
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- por construcción del canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,877.26 m2, ubicado en calle sierra de hormigas s/n, en col. fundadores, propiedad del c.	Subdirección de Infraestructura Urbana	Con la canalización del arroyo se encauzará el agua, evitando inundaciones, daños a propiedades o cualquier tipo de contingencia.	Rectificar rios y canalizar arroyos	M2	2877.26	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 316,498.00	\$ -	DIRECTO
2	2	2	2	2222	Pago de afectaciones.- por construcción del canal para el reencauzamiento del arroyo los arcos, la superficie total del terreno es de 1,496.04 m2, ubicado en calle hacienda la Cieneguilla, en col. nuevo triunfo, propiedad del c. José Félix	Subdirección de Infraestructura Urbana	Con la canalización del arroyo se encauzará el agua, evitando inundaciones, daños a propiedades o cualquier tipo de contingencia.	Rectificar rios y canalizar arroyos	M2	1496.04	Ríos por rectificar y arroyos programados, Ríos por rectificar y arroyos realizados.	Enero- Marzo	1	\$ 200,000.00	\$ -	DIRECTO