



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2do Trimestre 2015



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: 30 de junio de 2015

Dependencia:	Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión:	Proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión:	Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Esc. sec. 02 de octubre (const. de 4 aulas), en col. 02 de octubre	Subdirección de Infraestructura Urbana	Aumentar la capacidad para atender la demanda de educandos en la escuela	Esc. sec. 02 de octubre (const. de 4 aulas), en col. 02 de octubre	AU	4	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	01 de abril - 30 de junio	900	\$ 2,000,000.00	\$ 590,368.06	FAM12/15
2	2	2	1	Pago por adefas, construcción de red de atarjeas en la calle 77a entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	construcción de red de atarjeas en la calle 77a entre 1a y juan pablo II, en col. Aeropuerto	ML	779	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	01 de abril - 30 de junio	252	\$ 29,462.93	\$ 29,462.93	PDZP14/15
2	2	2	1	Pago por adefas, construcción de red de atarjeas en la calle 77a entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	construcción de red de atarjeas en la calle 77a entre 1a y juan pablo II, en col. Aeropuerto	ML	779	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	252	\$ 137,546.07	\$ 137,546.06	FAFM14ADEFAS/15
2	2	2	1	Pago por adefas, ampliación de red de distribución de agua potable en la calle 1a entre calle lombardo toledano y calle 77a, entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	ampliación de red de distribución de agua potable en la calle 1a entre calle lombardo toledano y calle 77a, entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	ML	829	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	432	\$ 155,833.11	\$ 155,833.10	PDZP14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	Pago por adefas, ampliación de red de distribución de agua potable en la calle 1a entre calle lombardo toledano y calle 77a, entre 1a y juan pablo ii, en col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	ML	829	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	432	\$ 215,457.77	\$ 215,457.77	FAFM14ADEFAS/15
2	3	1	2	Sistema de riego y línea de conducción para senda de parque tres presas	Subdirección de Infraestructura Urbana	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	Sistema de riego y línea de conducción para senda de parque tres presas	ML	920.4	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	1 de abril - 30 de junio	8,000	\$ 917,238.68	\$ 275,171.60	FAFM/15
2	2	3	8	Construcción de rampas de acceso norte y sur en puente peatonal ubicado en av. Teófilo Borunda y av. la junta, en col. industrial y barrio bajo	Subdirección de Infraestructura Urbana	incrementar la infraestructura social urbana	Construcción de puente peatonal ubicado en la av. la junta y av. Teófilo Borunda, en col. industrial (no incluye rampas)	M3	20	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	12,500	\$ 3,038,799.01	\$ 906,095.85	FAFM/15
1	6	4	1	Construcción de baños en lienzo charro ubicado en el charco	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer condiciones higiénicas adecuadas a los usuarios del lienzo charro	Construcción de baños en lienzo charro ubicado en el charco	M2	50	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva	1 de abril - 30 de junio	500	\$ 598,220.96	\$ 179,466.28	FAFM/15
2	5	1	1	Pav. calle unidad campesina, en col. insurgentes	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación de Calle Unidad Campesina, entre Constitución Mexicana y Dionisio Pérez, Col. Insurgentes.	m2	2381.05	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	105	\$ 700,680.00	\$ 699,375.00	FOPENEP14/15
2	5	1	1	Pav. calle Frank pais, en col. diego lucero	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación de Calle Frank Pais, entre Socialismo y Ho chi Ming, Col. Diego Lucero.	m2	739.24	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	44	\$ 173,632.00	\$ 173,447.00	FOPENEP14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Construcción barda perimetral escuela perimetral escuela primaria federal "sarh", en fracc. Américas	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de seguridad del inmueble y del propio alumnado	Construcción barda perimetral escuela perimetral escuela primaria federal "sarh", en fracc. Américas	MT	84.1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	197	\$ 191,610.19	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción techumbre metálica tipo domo en escuela primaria club de leones, en col. cerro de la cruz	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción techumbre metálica tipo domo en escuela primaria club de leones, en col. cerro de la cruz	M2	459	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	500	\$ 767,385.84	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. rotaria no. 1, en col. santa rosa	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. rotaria no. 1, en col. santa rosa	M2	470.7	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	170	\$ 789,058.15	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. sarh, en fracc. Américas	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. sarh, en fracc. Américas	M2	467.5	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	197	\$ 713,677.60	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez, en col. villa Juárez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. Josefa Ortiz de Domínguez, en col. villa Juárez	M2	452.4	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	400	\$ 743,048.20	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. real de minas, en fracc. romanzza	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo esc. Prim. fed. real de minas, en fracc. romanzza	M2	570	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	250	\$ 949,050.00	\$ -	FOPADEM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo esc. Prim. foco. acosta Ochoa, en col. villas del rey	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo esc. Prim. foco. acosta Ochoa, en col. villas del rey	M2	660	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	550	\$ 949,050.00	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo y barda perimetral en esc. Prim. fed. Gral. Felipe Angeles, en col. Felipe Angeles	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo y barda perimetral en esc. Prim. fed. Gral. Felipe Angeles, en col. Felipe Angeles	M2	600	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	400	\$ 1,548,450.00	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo y módulos de gradas esc. Prim. José santos Valdez, en col. Luis Donaldo Colosio	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo y módulos de gradas esc. Prim. José santos Valdez, en col. Luis Donaldo Colosio	M2	480	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	229	\$ 1,188,810.00	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo j.n. Celia González flores, en col. obrera	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo j.n. Celia González flores, en col. obrera	M2	480	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	125	\$ 949,050.00	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo j.n. magisterial solidaridad no. 1331, en col. magisterial	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo j.n. magisterial solidaridad no. 1331, en col. magisterial	M2	288	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	400	\$ 502,577.91	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo j.n. sewarare no. 1200, en col. riberas de sacramento	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo j.n. sewarare no. 1200, en col. riberas de sacramento	M2	81	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	250	\$ 127,072.80	\$ 125,318.67	FOPADEM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Construcción de techumbre tipo domo esc. sec. José fuentes mares no. 7, en ranchería Juárez	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre tipo domo esc. sec. José fuentes mares no. 7, en ranchería Juárez	M2	660	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	450	\$ 949,050.00	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación calle miguel hidalgo, col. nuevas delicias	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación de Calle Miguel Hidalgo	M2	2,534.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	59	\$ 999,000.00	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle Ramírez entre c. 58 y c. 60, en col. cerro de la cruz	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.		M2	1,308.77	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	86	\$ 540,134.32	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle 13a entre Samaniego y j.j. calvo, en col. san Rafael	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación de Calle 13a, entre Samaniego y J.J Calvo	M2	1,476.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	200	\$ 588,311.10	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle articulo 123 entre unidad campesina y art. 27, en col. insurgentes	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico calle articulo 123 entre unidad campesina y art. 27, en col. insurgentes	M2	2,925.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	158	\$ 1,198,050.75	\$ 189,297.72	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle unidad campesina entre art. 2 y art. 44, en col. insurgentes	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico calle unidad campesina entre art. 2 y art. 44, en col. insurgentes	M2	3,591.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	63	\$ 1,467,061.47	\$ -	FOPADEM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico calle 19 entre j.j. calvo, en col. san Rafael	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico calle 19 entre j.j. calvo, en col. san Rafael	M2	642	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	72	\$ 341,921.73	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico inc: terracerías, guarniciones y banquetas, calle Cristóbal colon, ampl. villas del sur	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico inc: terracerías, guarniciones y banquetas, calle Cristóbal colon, ampl. villas del sur	M2	1,684.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	113	\$ 1,798,200.00	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico inc: terracerías, guarniciones y banquetas calle 44 1/2, en col. up	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico inc: terracerías, guarniciones y banquetas calle 44 1/2, en col. up	M2	525	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	45	\$ 899,100.00	\$ -	FOPADEM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico varias calles	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico varias calles	M2	25,416.87	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	1,250	\$ 9,990,000.00	\$ 1,640,427.42	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre malla sombra en universidad politécnica de chihuahua, en ejido labor de terrazas	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre malla sombra en universidad politécnica de chihuahua, en ejido labor de terrazas	M2	461	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	1,000	\$ 675,163.16	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre malla sombra instituto tecnológico de chihuahua, col. 10 de mayo	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica tecnológica de chihuahua, en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre malla sombra instituto tecnológico de chihuahua, col. 10 de mayo	M2	754	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	600	\$ 996,003.00	\$ -	FOPADEM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica en instituto tecnológico ii, en col. nombre de dios	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica en instituto tecnológico ii, en col. nombre de dios	M2	660	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	2,500	\$ 1,721,622.65	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Rehabilitación de parque de beisbol tuto olmos, en col. san Rafael	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Rehabilitación de parque de beisbol tuto olmos, en col. san Rafael	M2	13,097.37	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	600	\$ 1,384,541.07	\$ -	FOPADEM/15
1	3	1	2	Rehabilitación de cancha de futbol rápido en esc. sec. estatal héroes ferrocarrileros no. 3010	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Rehabilitación de cancha de futbol rápido en esc. sec. estatal héroes ferrocarrileros no. 3010	M2	1,181.40	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	700	\$ 699,300.00	\$ -	FOPADEM/15
2	2	1	1	Rehab. Pav. sobre carpeta asfáltica varias calles, en la cañada	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones de infraestructura urbana para la comunidad	Rehabilitación de carpeta asfáltica	M2	19,962.00	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	2,596	\$ 3,389.39	\$ -	CONTINECON14/15
2	5	1	1	Pav. c. 13 entre Ochoa y j.j. calvo (refrendo)	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.		M2	1,411.20	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	260	\$ 1,105.68	\$ -	CONTINECON14/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina arroyo hondo entre mina el pilar y parcial concreto casas (no. 3737 y 3702), en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina arroyo hondo entre mina el pilar y parcial concreto casas (no. 3737 y 3702), en col. porvenir iii	M2	579.7	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	63	\$ 256,559.91	\$ -	FISM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina cerro colorado entre mina arrieros y arroyo, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina cerro colorado entre mina arrieros y arroyo, en col. porvenir iii	M2	1,391.40	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	50	\$ 577,371.81	\$ -	FISM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina el pilar entre mina arroyo hondo y mina arrieros, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina el pilar entre mina arroyo hondo y mina arrieros, en col. porvenir iii	M2	841.5	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	36	\$ 357,774.90	\$ -	FISM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina la calera entre mina cerro colorado y mina el pilar, en col. el porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina la calera entre mina cerro colorado y mina el pilar, en col. el porvenir iii	M2	1,744.14	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	234	\$ 739,350.40	\$ -	FISM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina los arrieros entre mina san Carlos y mina el pilar, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina los arrieros entre mina san Carlos y mina el pilar, en col. porvenir iii	M2	3,404.25	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	207	\$ 1,326,616.48	\$ -	FISM/15
2	5	1	1	Pavimento con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina monte verde entre mina arroyo hondo y mina arrieros, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimento con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina monte verde entre mina arroyo hondo y mina arrieros, en col. porvenir iii	M2	628	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	36	\$ 280,704.74	\$ -	FISM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina navegantes entre mina arrieros y arroyo, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle mina navegantes entre mina arrieros y arroyo, en col. porvenir iii	M2	1,057.50	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	41	\$ 441,269.47	\$ -	FISM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle san Carlos/arroyo hondo entre lateral industrias y mina los arrieros, en col. porvenir iii	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cms de espesor, en calle san Carlos/arroyo hondo entre lateral industrias y mina los arrieros, en col. porvenir iii	M2	1,273.30	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	90	\$ 520,180.84	\$ -	FISM/15
2	2	2	2	Construcción de muro de contención a base de mampostería, en col. avalos	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Construcción de muro de contención a base de mampostería, en col. avalos	ML	95	Número de ríos rectificadas y arroyos canalizados. Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural	1 de abril - 30 de junio	1,250	\$ 1,311,451.71	\$ 1,305,506.16	FAFM14REF/15
2	2	1	1	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. Luis Donaldo Colosio, entre Manuel Ojinaga y priv. Emilio herrera, c. priv. de Manuel Ojinaga, entre j.f. Kennedy y Luis Donaldo Colosio, c. Benito carrillo, entre j.f. Kennedy	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. Luis Donaldo Colosio, entre Manuel Ojinaga y priv. Emilio herrera, c. priv. de Manuel Ojinaga, entre j.f. Kennedy y Luis Donaldo Colosio, c. Benito carrillo, entre j.f. Kennedy	ML	490.1	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	147	\$ 241,220.86	\$ -	FAFM/15
2	2	1	1	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en priv. de Benito carrillo, entre Luis Donaldo Colosio y j.f. Kennedy, priv. de j.f. Kennedy, entre Benito carrillo y priv. de Emilio herrera, c. j.f. Kennedy, entre Benito carrillo y	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en priv. de Benito carrillo, entre Luis Donaldo Colosio y j.f. Kennedy, priv. de j.f. Kennedy, entre Benito carrillo y priv. de Emilio herrera, c. j.f. Kennedy, entre Benito carrillo y	ML	411.5	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	147	\$ 193,148.38	\$ -	FAFM/15
2	2	2	1	Construcción de electrificación en calle priv. de Ojinaga entre calle Luis Donaldo Colosio y calle Kennedy, en col. ampl. Toribio ortega	Subdirección de Infraestructura Urbana	Dotar de servicio eléctrico a colonias de alta marginación con lo que se mejorara la seguridad de los habitantes en sus casas y en su transito diario	Construcción de electrificación en calle priv. de Ojinaga entre calle Luis Donaldo Colosio y calle Kennedy, en col. ampl. Toribio ortega	ML	120	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	25	\$ 61,873.96	\$ -	FAFM/15
1	3	1	2	Primera asignación de la construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria federal "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la calle océano pacifico y mar de Omán s/n, en col. fovissste, clave: 08dpr1299u	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Primera asignación de la construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria federal "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la calle océano pacifico y mar de Omán s/n, en col. fovissste, clave: 08dpr1299u	M2	409.92	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	350	\$ 219,635.83	\$ -	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Primera asignación de la construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria federal "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la calle océano pacifico y mar de Omán s/n, en col. fovissste, clave: 08dpr1299u	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Primera asignación de la construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria federal "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la calle océano pacifico y mar de Omán s/n, en col. fovissste, clave: 08dpr1299u	M2	409.92	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	350	\$ 219,635.00	\$ -	PDM/BE/DIN/15
2	2	1	1	Ampliación de red de agua potable en calle priv. Samaniego entre c. Buenavista y pról.. urquidi, col. valle de la Madrid	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de agua potable en calle priv. Samaniego entre c. Buenavista y pról.. urquidi, col. valle de la Madrid	M2	156	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	702	\$ 144,380.79	\$ -	PDM14REF/15
2	2	1	1	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle nardos entre calle claveles y Priv. de pensamientos, col. campesina	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de distribución de agua potable en calle nardos entre calle claveles y Priv. de pensamientos, col. campesina	M2	36	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	162	\$ 16,930.34	\$ -	PDM14REF/15
2	2	1	1	Ampliación de red de agua potable en calle 22 de junio entre priv. de chula vista y priv. de Chuviscar, en col. Martin López	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de agua potable en calle 22 de junio entre priv. de chula vista y priv. de Chuviscar, en col. Martin López	M2	129.3	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	582	\$ 120,270.44	\$ 120,270.42	PDM14REF/15
1	3	1	2	Telesecundaria 6046 (construcción aula y obra complementaria), en col. soto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Aumentar la capacidad para atender la demanda de educandos en la escuela	Telesecundaria 6046 (construcción aula y obra complementaria), en col. soto	AU	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	100	\$ 459,164.00	\$ 458,900.97	FAM14/15
1	3	1	2	Esc. secundaria 02 de octubre (const. de servicios sanitarios), en col. 02 de octubre	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer condiciones higiénicas adecuadas a todo el alumnado de la escuela	Esc. secundaria 02 de octubre (const. de servicios sanitarios), en col. 02 de octubre	AN	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	900	\$ 1,000,000.00	\$ -	FAM14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Prim. francisco Gonzalez bocanegra (const. techumbre tipo domo), en col. granjas	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer condiciones higiénicas adecuadas a los alumnos de la escuela	Prim. francisco Gonzalez bocanegra (const. techumbre tipo domo), en col. granjas	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 585,752.30	\$ 579,964.90	FAM14/15
1	3	1	2	Prim. federal división del norte (const. techumbre tipo domo), en col. parral	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer condiciones higiénicas adecuadas a los alumnos de la escuela	Prim. federal división del norte (const. techumbre tipo domo), en col. parral	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	350	\$ 753,426.00	\$ 750,868.05	FAM14/15
1	3	1	2	Sec. técnica no. 2 (const. techumbre tipo domo), en col. san Felipe	Subdirección de Infraestructura Urbana	ofrecer condiciones higiénicas adecuadas a los alumnos de la escuela	Sec. técnica no. 2 (const. techumbre tipo domo), en col. san Felipe	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	350	\$ 641,789.40	\$ 621,942.70	FAM14/15
1	3	1	2	Prim. Benito Juárez (rehabilitaciones generales), en el sauz 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoran las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Prim. Benito Juárez (rehabilitaciones generales), en el sauz 2015	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	200	\$ 799,993.00	\$ 239,997.90	FAM14/15
1	3	1	2	Prim. rural 2 de abril (rehabilitaciones generales), en rancho Guadalupe	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Prim. rural 2 de abril (rehabilitaciones generales), en rancho Guadalupe	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	135	\$ 687,346.00	\$ 433,454.47	FAM14/15
1	3	1	2	Prim. rural 8 de julio (rehabilitaciones generales), en la esperanza	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Prim. rural 8 de julio (rehabilitaciones generales), en la esperanza	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	150	\$ 267,541.00	\$ 261,277.84	FAM14/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Telesecundaria 6197 (rehabilitaciones generales), en la casita 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Telesecundaria 6197 (rehabilitaciones generales), en la casita 2015	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	100	\$ 173,733.00	\$ 173,727.90	FAM14/15
1	3	1	2	Telesecundaria Ana Frank (rehabilitaciones generales), en ejido el charco	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Telesecundaria Ana Frank (rehabilitaciones generales), en ejido el charco	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	150	\$ 596,810.00	\$ 179,043.00	FAM14/15
1	3	1	2	Creí Ignacio Zaragoza (rehabilitaciones generales), en col. nuevas delicias 2015	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los usuarios	Creí Ignacio Zaragoza (rehabilitaciones generales), en col. nuevas delicias 2015	ES	1	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	200	\$ 355,854.00	\$ 106,756.19	FAM14/15
2	2	1	4	Rehabilitación de vialidades con mortero asfáltico de 2 cm de espesor, elaborado con asfalto ac-30 en periférico de la juventud entre av. la cantera y circuito universitario	Subdirección de Infraestructura Urbana	Rehabilitación de infraestructura urbana en el municipio	Rehabilitación de vialidades principales	M2	29,092.00	Número de metros cuadrados rehabilitados de calles y vialidades principales	1 de abril - 30 de junio	50,000	\$ 2,999,960.54	\$ -	FAFM/15
2	2	1	1	Ampliación de red de agua potable en calle priv. de 02 de octubre entre Fco.. i. madero y priv. 24 de febrero, entre priv. de 02 de octubre y parcial vivienda no. 2333, col. Martín López	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de agua potable en calle priv. de 02 de octubre entre Fco.. i. madero y priv. 24 de febrero, entre priv. de 02 de octubre y parcial vivienda no. 2333, col. Martín López	M2	162	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	729	\$ 154,438.92	\$ -	PDM14REF/15
2	2	1	1	Ampliación de red de atajeas en calle 2a, entre nueva España y táscate, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de atajeas en calle 2a, entre nueva España y táscate, en col. granjas cerro grande	M3	1,503.34	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	2,251	\$ 673,312.54	\$ -	FISM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	1	Ampliación de red de atarjeas en calle abetos entre 1a y 2a, en col. granjas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Ampliación de red de atarjeas en calle abetos entre 1a y 2a, en col. granjas cerro grande	M2	56.55	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	254	\$ 53,259.68	\$ 53,259.67	FISM/15
1	3	1	2	Remodelación de la cancha deportiva ubicada en av. la cantera, en col. la cantera	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que participen en las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Remodelación de la cancha deportiva ubicada en av. la cantera, en col. la cantera	ML	94	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	100	\$ 86,792.68	\$ -	PDM/BE/ESP/15
1	3	1	2	Remodelación de la cancha deportiva ubicada en av. la cantera, en col. la cantera	Subdirección de Infraestructura Urbana	se ofrecerán espacios adecuados a los educandos para que participen en las actividades deportivas de acuerdo a su plan de estudios	Remodelación de la cancha deportiva ubicada en av. la cantera, en col. la cantera	ML	94	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	100	\$ 86,792.68	\$ -	DIRECTO/15
2	2	3	8	Construcción de carril de incorporación izquierda sobre camellón ubicado bajo gaza universitaria	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para mayor acceso y seguridad de los vehículos al incorporarse a la vialidad	Construcción de carril de incorporación izquierda sobre camellón ubicado bajo gaza universitaria	M2	170	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	5,000	\$ 142,539.98	\$ -	DIRECTO/15
2	2	3	8	Adecuación de camellones y reposición de guarniciones de concreto hidráulico en periférico Ortiz mena entre periférico de la juventud y av. américas (segunda etapa)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	Adecuación de camellones y reposición de guarniciones de concreto hidráulico en periférico Ortiz mena entre periférico de la juventud y av. américas (segunda etapa)	ML	12,996.74	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	5,000	\$ 2,555,269.17	\$ -	FAFM/15
2	2	2	7	Construcción de puente peatonal ubicado en la av. la junta y av. Teófilo Borunda, en col. industrial (no incluye rampas)	Subdirección de Infraestructura Urbana	incrementar la infraestructura social urbana	Construcción de puente peatonal ubicado en la av. la junta y av. Teófilo Borunda, en col. industrial (no incluye rampas)	M3	22.5	Número de puentes peatonales construidos	1 de abril - 30 de junio	112,500	\$ 1,249,273.41	\$ 374,782.01	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	1	Restauración de poste de alumbrado y reposición de losa en centro comunitario unidad Vallarta ubicado en c. Gonzalez Cossío, en col. Vallarta	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones para crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los usuarios	Restauración de poste de alumbrado y reposición de losa en centro comunitario unidad Vallarta ubicado en c. Gonzalez Cossío, en col. Vallarta	M2	16.5	Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos, Obras para intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos y áreas verdes.	1 de abril - 30 de junio	820	\$ 31,249.39	\$ 31,249.38	DIRECTO/15
2	2	3	8	Adecuación de puntos de conflicto en: glorieta av. santa fe y av. hacienda del carrizal (a un costado del club Britania), col. hacienda santa fe y periférico de la juventud entre paseos de meoqui y av. miguel de cervantes	Subdirección de Infraestructura Urbana	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	Adecuación de puntos de conflicto en: glorieta av. santa fe y av. hacienda del carrizal (a un costado del club Britania), col. hacienda santa fe y periférico de la juventud entre paseos de meoqui y av. miguel de cervantes	M2	9.1	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	100,000	\$ 45,636.51	\$ 45,632.30	DIRECTO/15
2	2	3	8	Reconstrucción de camellón central en av. de la unidad y av. san quintín, fracc. bahías	Subdirección de Infraestructura Urbana	Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.	Reconstrucción de camellón central en av. de la unidad y av. san quintín, fracc. bahías	ML	72.8	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 90,071.30	\$ -	DIRECTO/15
2	4	1	3	Proyecto de encauzamiento del arroyo la cantera, de la av. tomas valles vivir al periférico de la juventud	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejora en la infraestructura socia y urbana	Desarrollo del proyecto de encauzamiento	PR	1	Estudios realizados sobre los polígonos con mayor rezago social en la ciudad	1 de abril - 30 de junio	20,000	\$ 249,400.00	\$ -	DIRECTO/15
2	4	1	3	Elaboración de proyecto geométrico, señalización geotecnia y estructural de la ampliación del puente localizado en el cruce del periférico de la juventud y av. Teófilo Borunda de esta ciudad de chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejora en la infraestructura socia y urbana	Desarrollo del proyecto de encauzamiento geométrico, señalización geotecnia y estructural.	PR	1	Estudios realizados sobre los polígonos con mayor rezago social en la ciudad	1 de abril - 30 de junio	112,500	\$ 255,200.00	\$ -	DIRECTO/15
2	2	1	1	Alcantarillado sanitario en la calle priv. de Luis I. león, de la col. Rigoberto Quiroz	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario en la calle priv. de Luis I. león, de la col. Rigoberto Quiroz			Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio		\$ -	\$ -	DIRECTO/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	Agua potable.- ampliación de red de distribución en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre camilo torres y José m. Morelos, en col. insurgentes	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en calle Josefa Ortiz de Domínguez entre camilo torres y José m. Morelos, en col. insurgentes	M2	87.3	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	110	\$ 70,955.18	\$ -	DIRECTO/15
2	2	2	1	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Samaniego entre calle 39a y calle 31a, en col. barrio de Londres	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable.- ampliación de red de distribución en la calle Samaniego entre calle 39a y calle 31a, en col. barrio de Londres	M2	214.26	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	248	\$ 201,150.07	\$ 201,150.06	DIRECTO/15
2	3	1	2	pago de afectaciones.- construcción de "parque lineal sacramento", afectando a una superficie de 1,076.14 m2, ubicado en calle sin nombre. lote 2, manzana no. 1, zona 1, en col. ampl. plomeros. propiedad del ejido Robinson, representado	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir áreas de esparcimiento familiar	Construcción de parque lineal sacramento	M2	1,076.14	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 188,324.00	\$ 188,324.00	PDM14REF/15
2	1	4	1	Obra extraordinaria en la rehabilitación de alumbrado publico zona centro, en la ciudad de chihuahua, chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Obra extraordinaria en la rehabilitación de alumbrado publico zona centro, en la ciudad de chihuahua, chihuahua	LU	110	Número de circuitos rehabilitados de la red de alumbrado público	1 de abril - 30 de junio	800,000	\$ 996,043.79	\$ 996,043.78	DIRECTOAL14/15
2	2	2	1	Obra adicional de la construcción de línea de conducción de batería de pozos puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias al sur del periférico francisco r. Almada entre calle misión de santa bárbara	Subdirección de Infraestructura Urbana	Ampliar las redes de alcantarillado, servicio de agua potable y electrificación.	Obra adicional de la construcción de línea de conducción de batería de pozos puertas de chihuahua al tanque cerro grande 2, para dar servicio a las colonias al sur del periférico francisco r. Almada entre calle misión de santa bárbara			Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio		\$ -	\$ -	FISM/15
2	2	1	1	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. 78, entre eucaliptos y lilas de la colonia las cruces	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. 78, entre eucaliptos y lilas de la colonia las cruces	MT	106.5	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	32	\$ 132,845.65	\$ -	FISM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	1	4	1	Instalación de luminarias de red en presa el rejón, bajo puentes de la v. Teófilo Borunda norte y av. Elías Miller, así como soldado de tapas en av. universidad, av. tecnológico, av. Teófilo Borunda y periférico de la juventud, en la ciudad	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Instalación de luminarias de red en presa el rejón, bajo puentes de la v. Teófilo Borunda norte y av. Elías Miller, así como soldado de tapas en av. universidad, av. tecnológico, av. Teófilo Borunda y periférico de la juventud, en la ciudad	LU	156	Número de circuitos rehabilitados de la red de alumbrado público	1 de abril - 30 de junio	800,000	\$ 317,840.00	\$ 317,840.00	DIRECTOAL14/15
2	1	4	2	Supervisión de rehabilitación integral de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (6 zonas) (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar la red y el servicio de alumbrado público mediante su rehabilitación y modernización ofreciendo seguridad a la ciudadanía	Supervisión de rehabilitación integral de alumbrado publico en la ciudad de chihuahua (6 zonas) (refrendo)	SS	1	Número de acciones de control, supervisión y mantenimiento de alumbrado público	1 de abril - 30 de junio	582	\$ 890,333.03	\$ 890,178.43	DIRECTOAL14/15
2	4	3	1	Remodelación de fachadas en el centro histórico: tramo calle Ojinaga entre calle Aldama y calle Morelos (óptica Atenas), colonia centro (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Llevar a cabo acciones de proyección, mantenimiento y promoción del centro histórico.	Remodelación de fachadas en el centro histórico: tramo calle Ojinaga entre calle Aldama y calle Morelos (óptica Atenas), colonia centro (refrendo)	M2	55.43	Consolidación del Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 121,330.38	\$ 120,222.37	PDM14REF/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria "glafira Chávez Fernández" con clave 08d9r2552 ubicada en calle arcos de Ancona no. 17347, de la col. arcos villa bonita	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria "glafira Chávez Fernández" con clave 08d9r2552 ubicada en calle arcos de Ancona no. 17347, de la col. arcos villa bonita	M2	285	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	650	\$ 475,337.64	\$ -	PDZP/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria "glafira Chávez Fernández" con clave 08d9r2552 ubicada en calle arcos de Ancona no. 17347, de la col. arcos villa bonita	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela primaria "glafira Chávez Fernández" con clave 08d9r2552 ubicada en calle arcos de Ancona no. 17347, de la col. arcos villa bonita	M2	285	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	650	\$ 475,337.64	\$ -	FAFM/15
1	3	1	2	Construcción de aula, rehabilitación de aula y reparación de sanitarios en escuela federal de educación para adultos "Prof. José Luis aguayo Álvarez", con claves 08dba0089f y 08db0018k ubicada en c. Guadalupe reza y j. zapien, col. Francis	Subdirección de Infraestructura Urbana	Aumentar la capacidad para atender la demanda de educandos en la escuela, así como mejorar las condiciones de la misma al rehabilitar las aulas y sanitarios creando un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Construcción de aula, rehabilitación de aula y reparación de sanitarios en escuela federal de educación para adultos "Prof. José Luis aguayo Álvarez", con claves 08dba0089f y 08db0018k ubicada en c. Guadalupe reza y j. zapien, col. Francis	M2	48	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 386,346.60	\$ -	PDZP/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
1	3	1	2	Construcción de aula, rehabilitación de aula y reparación de sanitarios en escuela federal de educación para adultos "Prof. José Luis aguayo Álvarez", con claves 08dba0089f y 08db0018k ubicada en c. Guadalupe reza y j. zapien, col. Francis	Subdirección de Infraestructura Urbana	Aumentar la capacidad para atender la demanda de educandos en la escuela, así como mejorar las condiciones de la misma al rehabilitar las aulas y sanitarios creando un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Construcción de aula, rehabilitación de aula y reparación de sanitarios en escuela federal de educación para adultos "Prof. José Luis aguayo Álvarez", con claves 08dba0089f y 08db0018k ubicada en c. Guadalupe reza y j. zapien, col. Francis	M2	48	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 386,346.60	\$ -	FAFM/15
1	3	1	2	Rehabilitación de escuela rotaria no. 6 ubicada en calle 20 de noviembre y calle 54, en col. rosario con clave 08dpr0090y	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de escuela rotaria no. 6 ubicada en calle 20 de noviembre y calle 54, en col. rosario con clave 08dpr0090y	M2	328	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	594	\$ 537,366.57	\$ -	PDZP/15
1	3	1	2	Rehabilitación de escuela rotaria no. 6 ubicada en calle 20 de noviembre y calle 54, en col. rosario con clave 08dpr0090y	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones par crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de escuela rotaria no. 6 ubicada en calle 20 de noviembre y calle 54, en col. rosario con clave 08dpr0090y	M2	328	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	594	\$ 537,366.57	\$ -	FAFM/15
2	2	2	1	Agua potable calle 1a, entre lombardo toledano y calle 77a, col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	Agua potable calle 1a, entre lombardo toledano y calle 77a, col. aeropuerto	TO	26	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	232	\$ 2,739,214.51	\$ -	PDZP/15
2	2	2	1	Agua potable calle 1a, entre lombardo toledano y calle 77a, col. aeropuerto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Incrementar la infraestructura social urbana	Agua potable calle 1a, entre lombardo toledano y calle 77a, col. aeropuerto	TO	26	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación, número de muros construidos, Número de equipos de iluminación instalados, Número de obras de captación y distribución de agua potable.	1 de abril - 30 de junio	232	\$ 2,739,214.51	\$ -	FAFM/15
2	2	3	3	Segunda etapa de pavimentación de 4.18 km del camino km 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km 5+000 al km 9+180	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las comunicaciones entre los habitantes del medio rural con la construcción y mantenimiento de caminos	Segunda etapa de pavimentación de 4.18 km del camino km 55, carretera a cd. Juárez a bellavista km 5+000 al km 9+180	KM	4.18	Nuevos kilómetros pavimentados en caminos rurales, Número de vados construidos.	1 de abril - 30 de junio	2,000	\$ 1,626,422.92	\$ -	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	2	Refrendo de pago de afectaciones.- por construcción del canal para reencauzamiento del agua del arroyo los arcos, la superficie total de terreno es de 163.00 m2, ubicado en la calle 45a y hacienda la enramada, lote no. 3, manzana 114, de la	Subdirección de Infraestructura Urbana	Seguridad a peatones y vehículos	Construcción de canal de reencauzamiento			Número de ríos rectificados y arroyos canalizados. Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural	1 de abril - 30 de junio		\$ -	\$ -	PDM14REF/15
2	2	3	8	Parapeto en calle violetas entre rosas y calle orquídeas de la colonia campesina	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para protección de los vehículos y peatones	Parapeto en calle violetas entre rosas y calle orquídeas de la colonia campesina	ML	4.8	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	700	\$ 7,013.46	\$ -	FAFM/15
2	2	2	7	Construcción de puente peatonal en la calle 48 entre calle 20 de noviembre y calle terrazas, colonia rosario	Subdirección de Infraestructura Urbana	beneficiar a los peatones a fin de evitar accidentes en el cruce de avenidas Importantes	Construcción de puente peatonal en la calle 48 entre calle 20 de noviembre y calle terrazas, colonia rosario	PT	1	Número de puentes peatonales construidos	1 de abril - 30 de junio	250	\$ 119,717.93	\$ -	FAFM/15
2	2	1	1	Agua potable en calle 2a entre nueva España y abetos en la colonia vistas cerro grande	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones de salud publica de los habitantes al contar con este servicio	Agua potable en calle 2a entre nueva España y abetos en la colonia vistas cerro grande	M3	104.1	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	468	\$ 95,257.30	\$ -	FISM/15
2	3	1	2	Pago de afectaciones.- construcción de senda en "parque el encino" afectando por la demolición de una alberca de 6 x 4 mts y 1.40 de profundidad, ubicada en la zona2, manzana 4, solar 2, ejido labor de terrazas, propiedad del c. cesar Humberto	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir áreas de esparcimiento familiar	Construcción de senda en parque del encino	M2	92.024	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	PDM13REF/15
2	2	3	8	Refuerzo de muro de contención de cimentación en puente los avestruces	Subdirección de Infraestructura Urbana	Para seguridad de los peatones y vehículos al evitar deslaves de cerros	Refuerzo de muro de contención de cimentación en puente los avestruces	M2	31.5	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	700	\$ 41,225.74	\$ -	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	4	Cancha de futbol y remodelación de instalaciones en promotora de la industria de chihuahua (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Cancha de futbol y remodelación de instalaciones en promotora de la industria de chihuahua (refrendo)	M2	110	Número de canchas deportivas y de usos múltiples construidas	1 de abril - 30 de junio	3,000	\$ 7,821.31	\$ -	FOPEDEP14/15
2	2	2	4	Cancha de futbol y remodelación de instalaciones en promotora de la industria de chihuahua (refrendo)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Cancha de futbol y remodelación de instalaciones en promotora de la industria de chihuahua (refrendo)	M2	110	Número de canchas deportivas y de usos múltiples construidas	1 de abril - 30 de junio	3,000	\$ 226,007.48	\$ -	PDM/OT/DIN/15
2	2	2	2	Pago de afectaciones.- construcción de canal para encauzar el agua del arroyo veteranos hacia el arroyo nogales sur, afectando una superficie de 2,499.31 m2 ubicado en calle sierra de hormigas y calle western, manzana 137, lote 01, col. fun	Subdirección de Infraestructura Urbana	Seguridad a peatones y vehículos	Construcción de canal de reencauzamiento	M2	2,499.31	Número de ríos rectificados y arroyos canalizados. Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 274,924.00	\$ 274,924.00	DIRECTO/15
2	2	3	1	Pago de afectaciones.- construcción de paso a superior del periférico de la juventud sobre el volved. Ortiz mena, con dos cuerpos de 380 mts. incluyendo iluminación reubicación de servicios y reubicación de puente peatonal	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones de infraestructura urbana para la comunidad	Construcción de paso superior	M2	325.86	Número de puentes vehiculares nuevos construidos.	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	FAFM/15
2	2	3	8	Rehabilitación de vialidades con mortero asfaltico de 2 cm de espesor, elaborado con asfalto ac-30, en c. 52 entre terrazas y Méndez, col. rosario				M2	1,280.00	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	180	\$ 111,749.76	\$ -	FAFM/15
2	2	1	1	Mejora vial para las colonias: las animas, 20 aniversario y colonia centro, de la ciudad de chihuahua				M2	116,184.50	Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles, Metros cuadrados rehabilitados de vialidades y calles por esquema de cooperación en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	522,830	\$ 20,000,000.00	\$ -	FAIP/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	8	Carriles de aceleración y desaceleración en c. nueva patria y periférico r. Almada, col. ampliación Díaz Ordaz	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorara la circulación vehicular	Carriles de aceleración y desaceleración en c. nueva patria y periférico r. Almada, col. ampliación Díaz Ordaz	M2	464	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	15,000	\$ 399,033.20	\$ -	FAFM/15
1	2	2	4	Rehabilitación de club del abuelo la fuerza del amor hace milagros, ubicado en av. Zaragoza y c. Velázquez de león, col. lagos	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejoraron las condiciones para crear un ambiente que propicie el mejor desempeño de los estudiantes	Rehabilitación de club del abuelo la fuerza del amor hace milagros, ubicado en av. Zaragoza y c. Velázquez de león, col. lagos	M2	100	Número de apoyos de infraestructura y equipamiento entregados a los clubes del abuelo	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 31,199.36	\$ -	FAFM/15
2	2	3	8	Construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en av. industrias y c. Joaquín pedrero, col. Ponce de león	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones para que la gente con discapacidades tenga mas acceso a diferentes lugares	Construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en av. industrias y c. Joaquín pedrero, col. Ponce de león	M2	4.5	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	800	\$ 3,008.06	\$ -	FAFM/15
2	2	3	8	Construcción de rampas para discapacitados en c. melaque y Sergio Martínez, fracc. Ponce de león	Subdirección de Infraestructura Urbana	se mejoraran las condiciones para que la gente con discapacidades tenga mas acceso a diferentes lugares	Construcción de rampas para personas con capacidades diferentes en av. industrias y c. Joaquín pedrero, col. Ponce de león	M2	13.5	Vialidades urbanas regeneradas de forma integral	1 de abril - 30 de junio	800	\$ -	\$ -	FAFM/15
2	4	1	3	Elaboración de manifestación de impacto ambiental (mia) del proyecto senda perimetral presa chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Desarrollo de manifestación de impacto ambiental	ET	1	Estudios realizados sobre los polígonos con mayor rezago social en la ciudad	1 de abril - 30 de junio	400	\$ 178,640.00	\$ -	DIRECTO/15
1	3	1	2	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela jardín de niños "Benito Juárez", ubicado en c. secretaria de educación publica no. 2008, en col. san Jorge, clave: 08ejn0108p	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física del alumnado en condiciones mas favorables	Construcción de techumbre metálica tipo domo en escuela jardín de niños "Benito Juárez", ubicado en c. secretaria de educación publica no. 2008, en col. san Jorge, clave: 08ejn0108p	M2	232.05	Número de planteles educativos beneficiados con infraestructura y/o equipamiento	1 de abril - 30 de junio	300	\$ 436,211.79	\$ -	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	3	1	2	Construcción y equipamiento de senda perimetral del km. 0+000 al 5+000 en la presa chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Construcción y equipamiento de senda perimetral del km. 0+000 al 5+000 en la presa chihuahua	MT	5,000.00	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	1 de abril - 30 de junio	819,543	\$ 35,302,401.75	\$ -	METROPOLITAN/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor calle retorno 10 de mayo, entre 10 de mayo y electrónica, col. 10 de mayo	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor calle retorno 10 de mayo, entre 10 de mayo y electrónica, col. 10 de mayo	M2	553.55	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	20	\$ 166,014.82	\$ -	FAFM/15
2	5	1	1	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor calle priv. de fresno, entre Gabino barrera y arroyo, en col. granjas	Consejo de Urbanización Municipal	Incrementar la cobertura vial de concreto hidráulico, para contribuir a mejorar la movilidad y conectividad de la población.	Pavimentación con concreto hidráulico de 12 cm de espesor calle priv. de fresno, entre Gabino barrera y arroyo, en col. granjas	M2	224.87	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo, Número de reuniones informativas realizadas a través del programa socialización de obra, Número de visitas domiciliarias.	1 de abril - 30 de junio	18	\$ 67,293.11	\$ -	FAFM/15
2	2	2	2	Primera asignación del encauzamiento arroyo la cantera de la av. tomas valles vivir al periférico de la juventud, en la ciudad de chihuahua, Chih. iniciando en septiembre del 2015 y terminando en abril del 2016	Subdirección de Infraestructura Urbana	Realizar obras públicas encaminadas a incrementar y mejorar la infraestructura y equipamiento urbano en el Municipio	Primera asignación del encauzamiento arroyo la cantera de la av. tomas valles vivir al periférico de la juventud, en la ciudad de chihuahua, Chih. iniciando en septiembre del 2015 y terminando en abril del 2016	ML	837	Número de ríos rectificadas y arroyos canalizados. Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural	1 de abril - 30 de junio	20,000	\$ 6,624,311.06	\$ -	FAFM/15
2	2	2	2	Canal de desagüe en av. de la cantera y av. tomas valles vivir del fracc. la cantera	Subdirección de Infraestructura Urbana	Se mejorara el drenaje pluvial de la Av. para que en caso de lluvias evitar inundaciones	Canal de desagüe en av. de la cantera y av. tomas valles vivir del fracc. la cantera	M2	141.6	Número de ríos rectificadas y arroyos canalizados. Horas máquina para canalización y encausamiento de arroyos en la zona rural	1 de abril - 30 de junio	1,200	\$ 1,375,688.94	\$ -	FAFM/15
2	4	1	13	Proyecto para la prolongación de la av. Teófilo Borunda uva chihuahua - entronque carretera km 18+200 (carretera chihuahua - Cuauhtémoc) dos cuerpos separados	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejora en la infraestructura socia y urbana	Desarrollo de proyecto para prolongación de la av. Teófilo Borunda	PR	1	Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados	1 de abril - 30 de junio	20,000	\$ 2,007,065.78	\$ -	FAFM/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	1	3	Pago de afectaciones por pavimentación de las calles diamante y 9a, en la col. el mármol, afectando una superficie de 335.80 m2, ubicado en lote 3, manzana c de las calles diamante y 9a, de la col. el mármol, propiedad del c. francisco rey	Subdirección de Infraestructura Urbana	Dar mantenimiento a la infraestructura urbana y social en colonias del municipio	Pago por afectaciones de pavimento	M2	335.8	Metros cuadrados de pavimento asfáltico regenerado en colonias populares.	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 150,000.00	\$ -	DIRECTO/15
				Pickup, 4 puertas, transmisión automática de 5 velocidades, a/c, motor vortec 8 cilindros de 5.3 litros, suspensión 4x4, vidrios y espejos eléctricos				UN	1		1 de abril - 30 de junio	1	\$ 350,000.00	\$ -	DIRECTO/15
2	3	1	2	Pago de afectaciones por construcción de senda en "parque el encino", restitución de 35 nogales en producción por el equivalente en costo de 35 nogales de hasta cinco años de desarrollo, propiedad del c. Luis rubio Arzate	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir áreas de esparcimiento familiar	Construcción de parque lineal sacramento	AR	35	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	1 de abril - 30 de junio	1	\$ 87,500.00	\$ -	DIRECTO/15
2	4	1	13	Proyecto ejecutivo para las sendas de la presa Chuvíscaar a la presa chihuahua	Subdirección de Infraestructura Urbana	Construir Infraestructura y equipar espacios públicos para promover el uso adecuado de los mismos, a través de la convivencia social.	Construcción y equipamiento de senda perimetral del km. 0+000 al 5+000 en la presa chihuahua	PR	1	Número de estudios, proyectos e investigaciones de obra pública realizados	1 de abril - 30 de junio	144,000	\$ 1,473,200.00	\$ -	FAFM/15