



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
4to Trimestre 2015



ESTADO DE: CHIHUAHUA
MUNICIPIO DE: CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE: Inversión
ACTUALIZADO AL: 31 de diciembre de 2015

Dependencia	Dirección de Obras Públicas Municipales
Misión:	La misión de la Dirección de Obras Publicas Municipales es la de proveer a la comunidad chihuahuense, y a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento, con obras de calidad, en los tiempos establecidos y en apego a los programas de obra autorizados, de manera que se vean reflejados en una infraestructura urbana armónica que contribuya a hacer de Chihuahua, la mejor ciudad para vivir de México.
Visión:	Ser una dependencia que responda a las necesidades de la ciudadanía a través de infraestructura urbana armónica y funcional, reduciendo los tiempos de respuesta a la población y construyendo obras que modernicen la ciudad.

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	5	1	1	Colocación de concreto hidráulico pav. calle magisterio entre c. Pascual Orozco y c. Tierra y Libertad, col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M2	2,665.18	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 871,520.35	\$ 867,398.73	PRONAPRED/15
2	5	1	1	Suministro de concreto hidráulico y sum. de material de base pav. calle Magisterio entre c. Pascual Orozco y c. Tierra y lib. col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M3	540	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 700,935.85	\$ 673,724.52	PRONAPRED/15
2	5	1	1	Colocación de concreto hidráulico pav. calle Belisario Domínguez c. cd. Julimes y c. Daniela Ortiz, col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M2	5,900.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 2,024,260.65	\$ 2,012,199.88	PRONAPRED/15
2	5	1	1	Suministro de concreto hidráulico y sum. de material de base pav. calle Belisario Domínguez/c. cd. Julimes y c. Daniela Ortiz, col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M3	1,100.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 1,456,736.35	\$ 1,453,433.31	PRONAPRED/15
2	5	1	1	Colocación de concreto hidráulico pav. calle Belisario Domínguez/c. ma. Elena hdz. y c. 27 de nov. col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M2	3,289.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 1,140,317.53	\$ 936,347.74	PRONAPRED/15
2	5	1	1	Suministro de concreto hidráulico y suministro de material de base pav. calle Belisario Domínguez/c. ma. Elena hdz. y c. 27 de nov. col. Revolución. PRONAPRED	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en colonia Revolución	M3	598	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	234	\$ 800,201.09	\$ 800,055.48	PRONAPRED/15
2	3	1	2	Rehabilitación de parque deportivo av. Homero esq. con Belisario Domínguez. PRONAPRED	Departamento de Infraestructura Urbana	Dar una área de esparcimiento familiar donde puedan convivir y relacionarse; así como ejercitarse	Rehabilitación de Parque	M2	14,597.37	Número de parques y áreas públicas construidas y/o rehabilitadas	Oct-Dic	7,000	\$ 5,010,000.00	\$ 1,099,946.59	PRONAPRED/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	4	Construcción de cancha usos múltiples y techumbre metálica tipo domo en esc. Prim. indígena Ramón López Pérez	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar al alumnado un área específicamente donde puedan ejercitarse y relacionarse así como tener eventos de competencia y contar con una área techada que los proteja de las inclemencias climáticas	Construcción de cancha de usos múltiple	CH	1	Número de canchas deportivas y de usos múltiples construidas	Oct-Dic	250	\$ 1,500,000.00	\$ -	CONTINGENCIA/15
2	2	2	1	Construcción de alumbrado publico en varias colonias populares de la ciudad de Chihuahua	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar a los habitantes de la Colonia una mayor seguridad en su transito por las calles y sus casas	Construcción de alumbrado	LU	2,009	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	36,162	\$ 20,000,000.00	\$ -	CONTINGENCIA/15
2	2	1	5	Suministro y colocación de concreto hidráulico mr-40 en zanjas y sondeos en vialidades y calles de la ciudad 2015	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Colocación de concreto en diversas vialidades			Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo	Oct-Dic		\$ -	\$ -	FAFM14REF/15
2	3	1	1	Rehabilitación centro comunitario polígono 3, col. Revolución (PRONAPRED)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Rehabilitación centro comunitario	M2	1,404.00	Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos	Oct-Dic	500	\$ 500,000.00	\$ 494,055.16	PRONAPRED/15
2	3	1	1	Rehabilitación de centro comunitario polígono 2, col. mármol III (PRONAPRED)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Rehabilitación centro comunitario	M2	413	Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos	Oct-Dic	500	\$ 1,000,000.00	\$ 999,576.90	PRONAPRED/15
2	3	1	1	Rehabilitación de centro comunitario polígono 1, col. Cerro de la Cruz (PRONAPRED)	Subdirección de Infraestructura Urbana	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	Rehabilitación centro comunitario	M2	220	Recursos destinados para rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos	Oct-Dic	1,100	\$ 1,000,000.00	\$ 999,497.50	PRONAPRED/15
2	2	2	1	Alcantarillado sanitario.- ampliación de red de atarjeas en c. alabastros entre 35 y cerro, col. Lealtad I	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad de higiene para protección de la salud de sus habitantes	Ampliación de alcantarillado	ML	73	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	26	\$ 167,495.69	\$ -	FISM/15
2	2	2	1	Agua potable.- Ampliación de red de distribución en c. alabastros entre 35 y cerro, col. Lealtad I	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	ML	86	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	26	\$ 112,844.72	\$ -	FISM/15
1	2	2	1	Construcción de 3 cuartos para baño en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa	Departamento de Infraestructura Urbana	Contara la familia con una área de primera necesidad para su higiene diaria	Construcción de cuartos	AN	3	Número de baños y muros construidos en colonias de atención prioritaria	Oct-Dic	14	\$ 106,199.64	\$ -	FISM/15
1	2	2	1	Construcción de 3 cuartos dormitorios en agebs: 774a, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8678 y 8714. segunda etapa	Departamento de Infraestructura Urbana	Ampliar el espacio para eliminar el hacinamiento y mejorar el entorno familiar de los beneficiarios	Construcción de cuartos	AN	3	Número de baños y muros construidos en colonias de atención prioritaria	Oct-Dic	14	\$ 169,247.96	\$ -	FISM/15
2	2	2	3	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención ubicado en calle 32 de la col. Granjas del Valle (mano de obra) ampliación del recurso municipal por modificación de estructura financiera pet/14	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar a la ciudadanía protección ante desastres naturales	Construcción de muros			Metros cuadrados de construcción de banquetas en colonias populares	Oct-Dic		\$ -	\$ -	FAFM14ADEFAS/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	3	Pago por adefas, construcción de dos muros de contención en calle Vicente Mendoza en col. Malvinas (mano de obra) ampliación de recurso municipal por modificación de estructura financiera pet/14	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar a la ciudadanía protección ante desastres naturales	Construcción de muros			Metros cuadrados de construcción de banquetas en colonias populares	Oct-Dic		\$ -	\$ -	FAFM14ADEFAS/15
1	6	4	1	Construcción cancha de futbol 7 x 7 en fracc. hda. Sofia ubicado en la av. hda. del real s/n	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones ambientales para la practica deportiva y física en condiciones mas favorables	Construcción cancha de futbol	CH	1	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura deportiva	Oct-Dic	2,500	\$ 1,151,514.30	\$ -	CONTINGENCIA/15
2	2	3	1	Const. puente vehicular en calle punta la angostura entre las calles av. central y av. alamax paralelo a la calle Paseos del Sol, fracc. Punta Oriente	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar a la población de accesos seguros a su destino, mejorando el entorno y salvando obstáculos para prevenir accidentes en caso de desastres naturales.	Construcción de puente vehicular	PT	1	Número de puentes vehiculares nuevos construidos	Oct-Dic	2,250	\$ 4,000,000.00	\$ -	CONTINGENCIA/15
2	2	2	1	Agua potable.- ampliación de red distribución en calles de la col. Santa Elena	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	ML	947.79	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	270	\$ 445,542.46	\$ -	FISM/15
2	2	1	5	Suministro de material pétreo de 1/4" a finos para la elaboración y aplicación de micro carpeta en un espesor de 1 cm., en distintas calles de la ciudad de Chihuahua	MANTENIMIENTO VIAL	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Aplicación de micro carpeta	M3	359.4	Número de metros cuadrados de recarpeteo, calafateo y bacheo	Oct-Dic	819,543	\$ 176,467.76	\$ -	FAFM/15
2	5	1	1	Pavimentación concreto hidráulico c. Ramón Meléndez/ José Gil Fortour y Bartolomé Mitre y c. Bartolomé Mitre/ Dolores de Aldaco y priv. de Oliveira, col. Fco. R. Almada	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Aplicación de concreto hidráulico	M2	4,727.75	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	12	\$ 1,841,978.68	\$ -	PR/15
2	5	1	1	Pavimentación concreto hidráulico en la av. Quintas Carolinas entre camino a las grutas y montes cruces, fracc. Quinas Carolinas	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Aplicación de concreto hidráulico	M2	6,493.98	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	32	\$ 1,935,588.35	\$ -	PR/15
2	5	1	1	Pavimentación concreto hidráulico en la c. Belisario Domínguez entre centauros del norte y Daniela Ortiz, col Revolución	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Aplicación de concreto hidráulico	M2	1,272.00	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	72	\$ 518,421.06	\$ -	PR/15
2	5	1	1	Pavimentación concreto hidráulico en la c. proletarios entre 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas y c. Belisario Domínguez entre 17 de junio y tomochi, col. Villa Nueva	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Aplicación de concreto hidráulico	M2	2,237.46	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	76	\$ 758,675.44	\$ -	PR/15
2	2	2	4	Pago por adefas, construcción de centro deportivo con cancha de futbol y primera etapa de centro de desarrollo comunitario, en col. Diego Lucero	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar a la población beneficiaria una espacio adecuado y seguro para la practica de su deporte favorito, evitando que se juegue en zonas con peligro latente y atentando contra la integridad física como es la vía publica	Construcción de centro deportivo	CH	1	Número de canchas deportivas y de usos múltiples construidas	Oct-Dic	10,000	\$ 844,870.70	\$ 844,870.70	FAFM14ADEFAS/15
2	2	2	1	Pago por adefas, ampliación de red de distribución de agua potable en la calle Urquidí y Samaniego entre perif. R. Almada y calle Buenavista, en col. Genaro Vázquez	Departamento de Infraestructura Urbana	Brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	TO	34	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	153	\$ 1,524.62	\$ 1,524.62	FAFM14ADEFAS/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	3	1	Pago de afectaciones.- Construcción de distribuidor vial zootecnia, afectando una superficie de 224 m2 y superficie de construcción de 84 m2, ubicado en c. Rodolfo Torres Medina no. 20, col. grupo obra, propiedad de la c. Petra Favela Varga	Departamento de Infraestructura Urbana	Intensificar la rehabilitación, mantenimiento y conservación de espacios públicos	Construcción de distribuidor vial	AF	1	Número de puentes vehiculares nuevos construidos	Oct-Dic	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	DIRECTO/15
2	1	2	1	Confinamiento de basura para su posterior recubrimiento y sellado con material de terracería de la celda no. 2 del relleno sanitario	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Confinamiento de basura para su posterior recubrimiento y sellado con material de terracería de la celda no. 2 del	M3	17,250.00	Ampliación del relleno sanitario	Oct-Dic	800,000	\$ 3,001,500.00	\$ 2,994,896.70	DIRECTO/15
2	1	2	1	Conformación de cubierta con terracería en el relleno sanitario celda no. 2	Subdirección de Infraestructura Urbana	Mejorar el sistema de disposición y manejo de residuos sólidos mediante la modernización de la operación del Relleno Sanitario.	Tecnificación del relleno sanitario	M3	30,930.00	Ampliación del relleno sanitario	Oct-Dic	1,100	\$ 3,049,698.00	\$ 2,977,761.01	DIRECTO/15
2	2	3	1	Pago por adefas, construcción de puente vehicular en arroyo col. Soto	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar a la población de accesos seguros a su destino, mejorando el entorno y salvando obstáculos para prevenir accidentes en caso de desastres naturales.	Construcción de puente vehicular	PT	1	Número de puentes vehiculares nuevos construidos	Oct-Dic	2,500	\$ 144,385.59	\$ 144,385.59	FAFM14ADEFAS/15
2	2	2	1	Agua potable.- ampliación de red de distribución, en las calles: priv. de los sauces, priv. de fresno, fresno, táscate, priv. de táscate y priv. de álamos de la col. Cuauhtémoc	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contaran con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	ML	855	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	193	\$ 535,209.98	\$ -	FISM/15
2	2	2	1	Construcción de alcantarilla pluvial en c. segunda y llano del carrizal en col. Los Llanos	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad de higiene para protección de la salud de sus habitantes	Construcción de alcantarilla pluvial	M2	65.8	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	200	\$ 401,889.85	\$ -	FISM/15
2	2	2	1	Construcción de alcantarilla pluvial en c. sexta y granjeles de la col. La Noria	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad de higiene para protección de la salud de sus habitantes	Construcción de alcantarilla pluvial	ML	147	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	45	\$ 1,401,245.71	\$ -	FISM/15
5	1	1	1	Construcción y rehabilitación de infraestructura fortalecimiento del centro de justicia para las mujeres	Departamento de Infraestructura Urbana	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Rehabilitación del Centro de justicia para las mujeres	M2	258	Obras de rehabilitación y mantenimiento de oficinas públicas	Oct-Dic	1,713,920	\$ 1,535,991.91	\$ -	CEJUM/15
2	5	1	1	Pavimentación en la calle quinta a la luz del sauz, Chihuahua	CUM	Mejorar las condiciones de infraestructura social.	Pavimentación	M2	3,768	Metros cuadrados pavimentados con concreto hidráulico sin costo	Oct-Dic	2,203	\$ 1,298,700.00	\$ -	PDR/15
2	1	4	4	Colocación de alumbrado público colonia granjas, mezquite sur calle toro entre calle 60 y 68 en el municipio de Chihuahua	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar a los habitantes de la Colonia una mayor seguridad en su transito por las calles y sus casas	Colocación de alumbrado público	PZ	17	Número de luminarias sustituidas de la red de alumbrado público	Oct-Dic	200	\$ 199,800.00	\$ -	PDR/15
2	1	4	4	Colocación de alumbrado público en colonia 20 aniversario calle plan de Ayala y calle nuevo triunfo en Chihuahua, Chihuahua	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar a los habitantes de la Colonia una mayor seguridad en su transito por las calles y sus casas	Colocación de alumbrado público	PZ	9	Número de luminarias sustituidas de la red de alumbrado público	Oct-Dic	300	\$ 199,800.00	\$ -	PDR/15

Vinculación con el PMD 2013-2016				PROYECTO	ÁREA O PERSONA RESPONSABLE	IMPACTO SOCIAL	OBRA Y/O ACCIONES	METAS		INDICADORES DE EVALUACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	IMPORTE		ORIGEN DEL RECURSO
EJE	OBJETIVO	ESTRATEGIA	LÍNEA DE ACCIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				AUTORIZADO	EJERCIDO	
2	2	2	1	Ampliación de red de agua potable en la calle batalla de san Luis entre calle 90 y cerro, fracc. universitario (antes granjas universitarias)	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	TO	12	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	48	\$ 139,182.51	\$ -	PDZP/15
2	2	2	1	Construcción de alcantarillado sanitario.- c. otomies, entre c. yaqui y azteca, col. San Lázaro	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad de higiene para protección de la salud de sus habitantes	Construcción de alcantarillado	OB	8	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	32	\$ 164,193.54	\$ -	PDZP/15
2	2	2	1	Construcción de red de agua potable en c. otomí, entre c. yaqui y azteca de la col. San Lázaro	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Construcción de red de agua potable	TO	8	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	32	\$ 67,732.19	\$ -	PDZP/15
2	2	1	1	Red de agua potable en calle valle nacional entre calle valle dorado y periférico R. Almada, col. Valle de la Madrid	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Construcción de red de agua potable	TO	19	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	76	\$ 301,171.93	\$ -	PDZP/15
2	2	1	1	Construcción de alcantarillado sanitario en paso de servidumbre no. 2 y calle 120a, col. Esperanza	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad de higiene para protección de la salud de sus habitantes	Construcción de alcantarillado	OB	6	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	24	\$ 172,590.55	\$ -	PDZP/15
2	2	2	1	Ampliación de red de distribución, en las calles: sauces, sin nombre y c. álamos y conexión de circuito en la c. táscate, todas entre 14 y 20, en las colonias Cuauhtémoc y La Hondada	Departamento de Infraestructura Urbana	brindar de servicios básicos de primera necesidad ya que contarán con agua potable y esto elevara su calidad de vida y la salud y bienestar de los beneficiarios	Ampliación de red de agua potable	TO	21	Metros adicionales de infraestructura de la red agua potable, alcantarillado y electrificación en colonias de alta marginación.	Oct-Dic	95	\$ 434,209.06	\$ -	FISM14REF/15