



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE ENTREGA DE PROYECTO DE OBRA

FECHA

jun-17

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN DEL TRÉBOL DE LA AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO
OFICIO DE AUTORIZACION No. 2017-PDM-OP-022

CARACTERÍSTICAS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE DATOS DE INSTALACIONES EXISTENTES Y DATOS CON EQUIPO GPS (GEORREFERENCIADO), ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LAS SUBESTACIONES NECESARIAS, PROYECTO DE ILUMINACIÓN CÁLCULO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN VISUAL, PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN MODIFICADO, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO BASE.

MONTO DE CONTRATO: \$147,320.00 CON IVA CONTRATO 014/2017

CONTRATISTA: ING. AURORA BLANCO OROZCO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 10 DE MARZO 2017
FECHA DE INICIO DE PROYECTO: 10 DE MARZO 2017
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 08 DE ABRIL 2017

DIFERIMENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

ACTIVIDADES

PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE DATOS DE INSTALACIONES EXISTENTES Y DATOS CON EQUIPO GPS (GEORREFERENCIADO), ELABORACIÓN DE PROYECTO DE LAS SUBESTACIONES NECESARIAS, PROYECTO DE ILUMINACIÓN CÁLCULO DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN VISUAL, PROYECTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN MODIFICADO, MEMORIA TÉCNICA Y PRESUPUESTO BASE.

AVANCE DE ENTREGA EN %

