

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ELECTRIFICACION PUNTA ESPERANZA ORIENTE.

- No. DE CONTRATO - 011/2019
- CONTRATISTA - ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO -- \$ 1'736,230.05 (incluye IVA)
- MONTO ASIGNADO -
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 22 MARZO AL 19 JUNIO 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 1'352,567.61 (incluye IVA)
- RESIDENTE - ING. SANTIAGO H. PRIETO ECHERIVEL

OBSERVACIONES:

FALTA LA SUPERVION POR PARTE DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD Y QUE REALICEN LA CONECCIONES AL TRANSFORMADOR EXISTENTE.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
90.00 %	100.00 %	78.00%

INICIO REAL: 22 DE MARZO 2019