

REPARACIÓN DE SISTEMA E ALUMBRADO EN GAZA CANTERA Y PERIF. DE LA JUVENTUD

- No. DE CONTRATO: 018/2019
- CONTRATISTA:
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO: \$1'750,500.89
- MONTO ASIGNADO: \$127,496.41
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:
DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DEL 2019
- EJERCIDO CON ANTICIPO: \$127,496.41
- RESIDENTE: ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- CAMBIO DE DRIVERS EN EQUIPOS DE ALUMBRADO ARTISTICO

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

- EN PROCESO DE REVISION DE ESTIMACION No. 1 Y 2 PARA CORROBORAR OFICIOS DE AUTORIZACION.



CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO

AVANCE FINANCIERO

PROGRAM

REAL

PROGRAM

REAL

100.00%

100.00%

\$127,496.41

\$0.00

%0.00

%0.00

\$0.00

\$0.00

