



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE PROYECTOS

INFORME EJECUTIVO DEL AVANCE
DE PROYECTO

FECHA 09 DE JULIO DE 2019

DATOS BÁSICOS

PROYECTO: PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DESINCORPORACIÓN A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD NORTE-SUR CRUCE CON FRANCISCO VILLA No CONTRATO 030/2019
CARACTERÍSTICAS: OFICIO DE AUTORIZACION No 2019-PDM-FODESM-OP-004, 2019-PDM-FODESM-OP-MI004
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE DESINCORPORACIÓN A DESNIVEL EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD NORTE-SUR CRUCE CON FRANCISCO VILLA. SE CONTEMPLA UN CARRIL DE CIRCULACIÓN, 6 CLAROS (DE LOS CUALES DOS SE ENCUENTRAN EN CURVA) Y VARIOS TIPOS DE PILAS PARA ORDENAR EL TRÁFICO GENERADO BAJO LA GAZA.
MONTO DE CONTRATO: CON IVA
MONTO DE CONVENIO: CON IVA MONTO MODIFICADO
CONTRATISTA: PORTILLO Y YOUNG, S.C.
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 26 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE INICIO DE CONS' \$394,400.00
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 30 DE MAYO DE 2019
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR ANTICIPO:
DIFERIMIENTO EN TIEMPO POR CONVENIO:

AVANCES FÍSICOS DE PROYECTO

ACUMULADO GENERAL
PROGRAMADO: \$ 394,400.00
REAL: \$ 394,400.00
POR PARTIDA POR PARTIDA

AVANCE DE PROYECTO EN %

