

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN INSTALACIONES DEL CONALEP"

- No. DE CONTRATO 038/2019

- CONTRATISTA ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION,
S. DE R.L. DE C.V.

- MONTO DEL
CONTRATO \$ 1,786,404.99 C/ IVA

- MONTO ASIGNADO \$ 1,800,000.00 C/IVA

- PERIODO DE
EJECUCIÓN DE
CONTRATO 27 DE MAYO DE 2019
23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- DIFERIMIENTO

- EJERCIDO CON
ANTICIPO \$ 714,562,00 C/IVA (40%)

- RESIDENTE ARQ. HIRAM LOZANO HERNANDEZ

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE OBSERVA POCO AVANCE



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
10 %	15 %	40 %