

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, ZONAS 1, 2 Y 3 (35,192.77) M2; REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, ZONAS 4, 5 Y 6 (38,524.15 M2).

- No. DE CONTRATO: 059/2019
- OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2019-PDM-PCAM-OP-001, 2019-PDM-PCAM-OP-02
- CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
- MONTO CONTRATADO:: \$ 8'898,894.37 IVA INCLUIDO
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DEL 01 DE JULIO AL 31 OCTUBRE 2019
- DIFERIMIENTO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE DICIEMBRE 2019
- EJERCIDO \$ 3,210,721.08 IVA INCLUIDO
- SUPERVISORES ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ



CALLES REHABILITADAS:

- SE INICIARON LOS TRABAJOS EN PFCO. DE LA JUVENTUD EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2019.
- AV. TERMINADAS: AV. PACHECO, CARR. A ALDAMA.

CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
PROGRAM	REAL	PROGRAMA	REAL
55.98 %	36.08 %	0.00 %	21.33 %
N/A	N/A	N/A	N/A

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPTO. DE MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

REPORTE SEMANAL



AV. PACHECO ANTES



AV. PACHECO ANTES



AV. PACHECO FRESADO



AV. PACHECO TENDIDO