

PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL BACHILLERES 21

- No. DE CONTRATO: 073/2019
- CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO: \$5'672,802.06
- MONTO ASIGNADO: \$5'672,802.06
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:
DEL 22 DE JULIO AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019
- EJERCIDO CON ANTICIPO: \$0.00
- RESIDENTE: ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ

ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- EXCAVACION PARA DESPLANTE DE ZAPATAS

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

- SE CAMBIA CIMENTACION POR CUESTIONES DE ESTRATOS DE ROCA FIRME Y MATERIAL SUELTO EN TALUDES.



	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
	PROGRAM	REAL	PROGRAM	REAL
CONTRATO	1.61%	1.23%	\$94,466.93	\$,0.00
CONVENIO	%0.00	%0.00	\$0.00	\$0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

PUENTE PARA CRUCE PEATONAL EN CARRETERA ALDAMA A LA ALTURA DEL
BACHILLERES 21

