

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA
	2018	3 CHH17170401041348	Proyecto de inversión

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MONTO_GLOBAL_APROBAI	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_R
12528241.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:2:	La Rehabilitación Del Re	19:Chihuahua

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES
1909203	N	0	0

DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS
	0 {meta1: {unidad_medida:8		1 {geo1: {cve_municipio:19,

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
01-01-2017	01-12-2017	12390430.77

AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO
12390430.77	12388839.24	12388839.24	12388839.24

AVANCE_FINAL	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

{cto1: {tipo_c {meta1: {avance {1176428/proyecto_ En Ejecución Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECU	CICLO DEL RE	RAMO	PROGRAMA P	PROGRAMA E	APROBADO
CHH17170401	FEDERALES (A	2017	23-Provisi	one	U057-Fondo	12528241.4

MODIFICADO

12390430.8

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
CHH17170401	Metros Cuadrados	1	63266.43

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
CHH17170401	Chihuahua	Chihuahua		(28.699924; -:	-106.076307	28.636794

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
CHH17170401	Obra	NO. 198/2017	CYP CRUZ SAE MUNICIPIO DI	11750355.5	12390430.77

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DI	UNIDAD DE M	META ORIGIN	META MODIFI	AVANCE
CHH17170401	2018	3	Metros Cuadr	1	63266.43	63266.43

