



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0044/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC.	FIN	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AÉREA Y PERIF. LOMBARDO TOLEDANO (TRAMOS AISLADOS).	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 632.07	\$ 632,066.60	\$ 632,066.60	\$	M2	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 632,066.60
TOTAL \$							\$ 632,066.60	\$ 632,066.60	\$					

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SUBCUENTA

EXP: 0044/16

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES)	FIN (MES)	GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AÉREA Y PERIF. LOMBARDO TOLEDANO (TRAMOS AISLADOS).	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 632.07	\$ 632,066.60	\$ 632,066.60	\$	M2	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 632,066.60
TOTAL						\$ 632,066.60	\$ 632,066.60	\$					

ARQ. JESUS ANTONIO PEÑA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Roselio
Tones



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0044/16
FECHA: 14/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AÉREA Y PERIF.
LOMBARDO TOLEDANO (TRAMOS AISLADOS).

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 632,066.60

INVERSIÓN:

SUMA: 632,066.60

MUNICIPAL: 632,066.60

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 6015

TOTALES DEL AÑO: 6015

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,903

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

30,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)



DESCRIPCION: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO.
LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)

CARACTERISTICAS: REHABILITACION EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)
INCLUYE:

- ✓ 6,015.00 M2 DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- ✓ 6,015.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 43.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD: 28° 40' 37.67" N

LONGITUD: 106° 01' 24.51" O

TIEMPO DE EJECUCION: 3 SEMANAS

INVERSION DE LA OBRA: \$ **632,066.60** (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 30,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 632,066.60

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO , CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**
 Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
 O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)	\$189,619.98	\$252,826.64	\$189,619.98	\$632,066.60	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%	\$632,066.60	1.0000	
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%			

Calendario de Administracion de los Recursos			
Parcial	\$189,619.98	\$252,826.64	\$189,619.98
Acumulado	\$189,619.98	\$442,446.62	\$632,066.60

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)	
INCLUYENDO: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)	\$544,885.00
Sub total:	\$544,885.00
16% I.V.A:	\$87,181.60
Total:	\$632,066.60

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CNS DE ESOESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA	m2	6,015.00	\$15.00	\$90,225.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	m2	6,015.00	\$56.00	\$336,840.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	43.00	\$2,740.00	\$117,820.00

SUBTOTAL	\$544,885.00
IVA	\$87,181.60
TOTAL	\$632,066.60

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA
ALDAMA ENTRE AV. FUERZA AEREA Y PFCO. LOMBARDO
TOLEDANO. (TRAMOS AISLADOS)**

FOTOGRAFIA

