

Finiquito de Obra

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE ASHTO IV PRESENTADA DE 20 METROS DE LONGITUD PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EULALIA CARRETERA CHIHUAHUA - DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE FRESCO DE CARPETA EN UN ESPESOR DE 4CM.

Contratista: **AXIS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.**

Reg. Fed. Cont: AAR-201228-468

Contrato No. 063/2016 Monto con IVA \$ 1,212,335.39 Período Contratado: 23 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016
 Anticipo del 0% Entregado: Período Diferido:
 Suspensión aparte: Elaborado: Acuerdo elaborado: mayo 20 del 2016
 Elaborado: Elaborado:

Finanza Victor Contralor No. 2005/781 Monto con IVA \$ 121,233.04 Fecha: jun 8 del 2016

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,212,335.39

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FACTURA	ESTIMADO		AMORTIZACIÓN		RETEENCIONES		SALDO		PERÍODO DE EJECUCIÓN	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	NETO	FINAN.	INICIO	TERMINACIÓN
Anticipo	ANTICIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1 (única)	NORMAL	Nº 611	1,045,116.72	167,218.67	0.00	0.00	2,090.23	2,090.23	1,205,094.70	1,212,335.39	may 23 del 2016	jun 8 del 2016

COSTO DE OBRA: 1,212,335.39		SALDOS 2015		1,045,116.72	167,218.67	0.00	0.00	0.00	2,090.23	2,090.23	1,205,094.70	1,212,335.39
POR ESTIMAR: 0.00		AMORTIZACIÓN: 0.00										
		POR AMORTIZAR: 0.00										
		EJERCIDO: 1,212,335.39										
		POR EJERCER:										
		0.00		RET. 0.2%		2,090.23		RET. 0.2%		2,090.23		PERÍODO REAL: may 23 del 2016
												fin 0 del 1990
												RET. 0.2%
												2,090.23

CONTRATISTA

AXIS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

RESIDENTE D.O.P. M.

ING. RODOLFO REMENDÍZ RONQUILLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMAN

SIENDO LAS 12:40 HRS. DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
 FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE AASHTO IV PRESENTADA DE 50 METROS DE LONGITUD PARA SUSTITUCIÓN DE TRABE DAÑADA POR IMPACTO VEHICULAR EN PUENTE DE ACCESO A SANTA EUALILA, CARRETERA CHIHUAHUA-DELICIAS, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, INCLUYE FRESCO DE CARPETA EN UN ESPESOR DE 4 CM.

Folios: 0001 a 0005

N°	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	VOLUMENES CONVENIO	PUNTUADO	IMPORTE	VOLUMEN EJECUTADO	POR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO	VOLUMENES NO EJECUTADOS
ESTRUCTURAS										
1	Fabricación y montaje de trabe AASHTO IV, prestada de 20 metros de longitud, para sustitución de trabe dañada por impacto vehicular en puente de acceso a Santa Eualla, carretera Chihuahua-Delicias, en esta ciudad de Chihuahua.	pza	1.00			\$207,015.36	1.00	207,015.36	0.00	0.00
2	Losa de concreto de 0.30 cm de espesor. Armado con acero de refuerzo número 4 c @ 10cm, en ambas direcciones, lecho inferior y superior. Incluye : cimbrado, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta colocación.	m2	47.00			\$27,645.60	47.00	87,645.60	0.00	0.00
3	Paseo de protección de losina galvanizada 2 crestas calibre 12, con base de concreto de armado. (20cmX20cmX40cm). Incluye: material mano de obra herramienta	m	20.00			\$17,010.00	20.00	17,010.00	0.00	0.00
4	Guarnición trapezoidal de concreto (23cm de corona, 30 cm de base y 30 cm de altura, armada con anillos de varilla de No 4 @ 20). Incluye material mano de obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	20.00			\$6,312.50	20.00	6,312.50	0.00	0.00
					\$ 316.63					
	PAYMENTO					\$317,983.46			\$317,983.46	\$0.00
5	Fresado de carpeta asfáltica existente. Incluye: señalamiento necesario para su ejecución, retiro de material producido de fresado a un lugar autorizado a 5 km máximo.	m3	293.10			\$351,720.00	293.10	351,720.00	0.00	0.00
					\$ 1,200.00					
6	Carpeta asfáltica con material petro, tamaño máximo 3/4" y cemento asfáltico AC-20, en espesor compactado de 4 cm al 95%, incluye tiempo de liga a razón de 0.5 hs por m2. Incluye señalamiento necesario para su correcta ejecución.	m2	2,439.75			\$341,565.00	2,439.75	341,565.00	0.00	0.00
					\$ 140.00					
	SEÑALAMIENTO					\$693,285.00			\$693,285.00	\$0.00
7	Suministro y aplicación de pintura tráfico, para raya central sencilla, Cont. De 15 cm de ancho blanco.	m	480.00			\$4,800.00	480.00	4,800.00	0.00	0.00
8	Retiro de poste IPR 6"x4" dañado.	pza	4.00			\$2,016.00	4.00	2,016.00	0.00	0.00
9	Suministro e instalación de señal de 86cmX86cm alt. a intensidad "ALTURA MAXIMA 4.5 m" instalada en trabe y en SID-13.	pza	6.00			\$14,040.00	6.00	14,040.00	0.00	0.00
					\$ 2,340.00					
	REPARACION GAZA A SANTA EUALLA					\$20,556.00			\$20,556.00	\$0.00
10	Defensa galvanizada 2 crestas, calibre 12, (tamaño de 3.8 m). Incluye: instalación, postes, accesorios todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	15.24			\$12,106.66	15.24	12,106.66	0.00	0.00
	Terminal para defensa metálica 2 crestas.	pza	1.00			\$85.00	1.00	85.00	0.00	0.00

Se levanta el presente finquillo, según contrato de obra pública No. 005/2016, resultando sin saldo a cancelar

POR EL CONTRATISTA
 AYS ARQUITECTURA, S.A. DE CV

POR EL CONTRATANTE
 RODOLFO AMENDEGAR RICHUJILLO

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.