



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
2015-2016

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

### Finiquito de Obra

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 29 de Marzo de 2016 se elabora el presente finiquito

### CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Ejecutada por: CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.

R.F.C. CPL931103A65

Contrato No. 068/2016 Monto con IVA \$ 1,224,876.92  
Anticipo del 30% \$367,463.08 Entregado:  
Suspensión apartir: Elaborado:

Elaborado: Mayo 26 del 2016  
Acuerdo elaborado:  
Elaborado:

OFICIO AUTORIZACIÓN 2811-PEN-OR-030 Y 1354-07632

enero 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,224,876.92

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 97,257.81

| ORDEN        | TRANTE | DESCRIPCION | FACTURA    | IMPORTE   | ESTIMADO | SANCION SEINTEGRA | IMPORTE    | AMORTIZACION | IVA       | RETENCIONES |          |          | SALDO      | EJERCIDO   | PERIODO DE EJECUCION |                 |
|--------------|--------|-------------|------------|-----------|----------|-------------------|------------|--------------|-----------|-------------|----------|----------|------------|------------|----------------------|-----------------|
|              |        |             |            |           |          |                   |            |              |           | 0.20%       | 0.20%    | 0.20%    |            |            | INICIO               | TERMINACION     |
| Anticipo     |        |             |            |           |          |                   |            |              |           |             |          |          |            |            |                      |                 |
| Estimación 1 | Nº 98  | Normales    | 318,774.61 | 50,844.55 |          |                   | 0.00       |              |           | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 357,463.07 | 367,463.07 | May 30 del 2016      | Jun 15 del 2016 |
| Estimación 2 | Nº 103 | Normales    | 281,761.20 | 43,086.19 |          |                   | 84,525.36  | 13,524.05    | 563.50    | 563.50      | 432.41   | 432.41   | 227,091.47 | 228,781.97 | Jun 16 del 2016      | Jul 29 del 2016 |
| Estimación 3 | Nº 107 | Normales    | 216,204.45 | 34,592.71 |          |                   | 84,861.33  | 10,377.81    | 432.41    | 432.41      | 948.26   | 948.26   | 174,260.79 | 175,558.02 | May 30 del 2016      | Jun 15 del 2016 |
| TOTAL        |        |             | 474,729.79 | 75,560.76 |          |                   | 167,391.83 | 26,782.69    | 50,844.55 | 1,944.17    | 1,944.17 | 1,944.17 | 352,971.25 | 355,818.03 | Jul 1 del 2016       | Jul 29 del 2016 |

EJERCIDO: 1,127,619.11

|                |  |                     |                |  |                   |              |  |                     |                   |  |                        |                        |
|----------------|--|---------------------|----------------|--|-------------------|--------------|--|---------------------|-------------------|--|------------------------|------------------------|
| COSTO DE OBRA: |  | <u>1,127,619.11</u> | AMORTIZACIÓN:  |  | <u>367,463.08</u> | EJERCIDO:    |  | <u>1,127,619.11</u> | PERIODO REAL:     |  | <u>May 30 del 2016</u> | <u>Jul 29 del 2016</u> |
| POR CANCELAR:  |  | <u>97,257.81</u>    | POR AMORTIZAR: |  | <u>-0.00</u>      | POR EJERCER: |  | <u>97,257.81</u>    | RET 0.2% C.M.I.C. |  | <u>1,944.17</u>        | <u>RET 0.2% D.I.F.</u> |
|                |  |                     |                |  |                   |              |  |                     | RET 0.2% I.C.I.C. |  | <u>1,944.17</u>        | <u>1,944.17</u>        |

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION

CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A. DE C.V.

ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALFMAN

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Finiquito de los Trabajos

| Nº | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD | VOLUMENES |           | P. UNITARIO  | IMPORTE | VOLUMEN EJERCIDO | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|---------|------------------|-------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | CONTRATO  |           |              |         |                  |             |                        |
| 1  | limpieza de terreno, incluye: Desmonte y Acarreo de 20 mts. en el terreno. El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2     | 693       | \$ 7.51   | \$ 5,204.43  | 315.74  | 2,371.21         | 377.26      | 315.74                 |
| 2  | Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2     | 308.66    | \$ 7.21   | \$ 2,226.44  | 315.74  | 2,276.49         | -7.08       | 315.74                 |
| 3  | Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3     | 98.56     | \$ 116.05 | \$ 11,437.89 | 110.50  | 12,823.53        | -11.94      | 110.50                 |
| 4  | Planilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2     | 135.96    | \$ 104.77 | \$ 14,244.53 | 131.89  | 13,818.12        | 4.07        | 131.89                 |
| 5  | Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. de 0.60 x 0.15 mts. Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms. f'y=200 kg/cvm2. en el sentido Transversal, incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días. Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecución. Ver Plano.                                                                                                                 | ML     | 226.6     | \$ 382.83 | \$ 86,749.28 | 216.65  | 82,940.12        | 9.95        | 216.65                 |
| 6  | Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y epizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                          | M3     | 120.78    | \$ 250.11 | \$ 30,208.29 | 88.97   | 22,252.29        | 31.81       | 88.97                  |
| 7  | Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2. H en O. T.M.A 3/4" (19 mm), incluye: los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 129.25    | \$ 344.73 | \$ 44,556.35 | 129.64  | 44,680.80        | -0.39       | 129.64                 |
| 8  | Ala desplanté de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H en O. de 15 x 20 cm. Armada con Armex de 4 puentes (10x16x4), incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbrado común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.                                                                                                                                                                   | ML     | 209       | \$ 153.78 | \$ 32,140.02 | 205.77  | 31,643.31        | 3.23        | 205.77                 |
| 9  | Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frías con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: a)- El Piso deberá colarse después de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b)- Considerar en la nivelación del piso, altura de la puerta de acceso mas las tolerancia entre la parte baja de la puerta y el piso | M2     | 275.44    | \$ 303.47 | \$ 83,587.78 | 231.44  | 70,235.10        | 44.00       | 231.44                 |

*[Firma]*

*[Firma]*

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Finiquito de los Trabajos

| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | VOLUMENES<br>CONTRATO | P UNITARIO  | IMPORTE       | VOLUMEN EJERCIDO | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|
| 0  | ALBANILERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 0                     | \$ -        | \$ -          | 0.00             | 0.00        | 0.00                   |
| 10 | Castillo de Concreto f'c=200 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4). Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución            | ML     | 308                   | \$ 172.37   | \$ 53,089.96  | 276.47           | 31.53       | 47,655.13              |
| 11 | Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                       | M2     | 555.72                | \$ 282.14   | \$ 156,790.84 | 517.00           | 38.72       | 145,866.38             |
| 12 | Dala de cerramiento de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4). Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | ML     | 209                   | \$ 163.67   | \$ 34,207.03  | 205.77           | 3.23        | 33,678.38              |
| 13 | Enjarre exterior a base de stuko color blanco con previa preparación de superficie donde se aplica incluye: plomo, perfiles, y todo lo necesario para su correcta ejecución (Enjarre del rodapié debe ser aplastado con rayado vertical)                                                                                                                | M2     | 577.39                | \$ 78.14    | \$ 45,117.25  | 611.13           | -33.74      | 47,753.70              |
| 14 | Aplano de Yeso en Muros y Plafones (losa) interiores, acabado regleado y con llaña Metálica. Incluye:El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreos, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                           | M2     | 841.39                | \$ 82.92    | \$ 69,768.06  | 670.16           | 171.23      | 55,569.67              |
| 15 | Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimension de .60 de ancho y .12 de grosor incluye: nivelación, compactación, piso de concreto f'c=150 kg/cm2. Acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                      | ML     | 226.6                 | \$ 136.76   | \$ 30,989.82  | 200.50           | 26.10       | 27,420.38              |
| 16 | Suministro y colocacion de puerta tipo Multipanel estampada de 2.03 X .90 mts. Incluye: Marco (M-525 prolapsea cal. 20, armado y soldado), 3 bisabrazas, chapas de cerradura cilíndrica y cerrojo phillips o similar en calidad y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                    | PIEZA  | 11                    | \$ 1,760.41 | \$ 19,364.51  | 12.00            | -1.00       | 21,124.92              |
| 17 | Suministro y colocacion de ventana metálica de 1.50 X 1.00 cms. Inc; Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, mosquitero, reja y pintura anticorrosiva y pintura de esmalte.                                                                                                                                                                      | PIEZA  | 11                    | \$ 1,626.99 | \$ 17,896.89  | 12.00            | -1.00       | 19,523.88              |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Finiquito de los Trabajos

| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD | VOLUMENES |  | P. UNITARIO | IMPORTE       | VOLUMEN EJERCIDO | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|-------------|---------------|------------------|-------------|------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | CONTRATO  |  |             |               |                  |             |                        |
| 18 | Repon de 5 a 7 cm de espesor y 15 cm de ancho, a base de concreto f'c=100 kg/cm2 H. En O., acabado pulido. Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, Cimbra común y Descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos. (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.)                                                                                                      | ML     | 16.5      |  | \$ 65.40    | \$ 1,079.10   | 18.00            | -1.50       | 15.00                  |
| 19 | Placa alusiva al programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PIEZA  | 11        |  | \$ 263.01   | \$ 2,893.11   | 11.00            | 0.00        | 11.00                  |
| 0  | TECHUMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0         |  | \$ -        | \$ -          | 0.00             | 0.00        | 0.00                   |
| 20 | Enrase a base de concreto F'C=50 KG/CM2 altura promedio de 11 cms. Incluye trazo, cimbra, preparación, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML     | 213.4     |  | \$ 63.95    | \$ 13,646.93  | 205.77           | 7.63        | 205.77                 |
| 21 | Losa de cubierta de 12 cm. de espesor aligerada con caseton de poliestireno expandido de 40x40x7 cm. Con concreto Premezclado y/o echo en obra f'c=200 kg/cm2, de 12 cm. armada con 2 varillas de acero #3 a 10 cm en ambos sentidos. Incluye: cimbrado, descimbrado, Habilitado de Acero, Bastones, Colado y Curado del Concreto con Curafest Rojo de Fester o Similar en Calidad.                                                                | M2     | 312.84    |  | \$ 650.28   | \$ 203,433.60 | 280.78           | 32.06       | 280.78                 |
| 22 | Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40 X 12 cms. Colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero F'c= 4,200 KG/CM2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a 20 cms que incluye: traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevación y colocación.                                                                                                                                   | ML     | 47.3      |  | \$ 198.58   | \$ 9,392.83   | 0.00             | 47.30       | 0.00                   |
| 23 | Pretel de dos hileras de Ladrillo Adobon de 6 X 12 X 24 cm. aseniado con Mortero Cemento-Arena, aplanado con mortero Cemento-Arena 1:3 y Chalfan de Mortero, incluye: El Suministro de los Materiales, sus desperdicios y su elevación a la azotea. La herramienta, El equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación.                                                                                         | ML     | 73.7      |  | \$ 126.08   | \$ 9,292.10   | 0.00             | 73.70       | 0.00                   |
| 24 | Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación.              | M2     | 312.84    |  | \$ 135.31   | \$ 42,330.38  | 280.78           | 32.06       | 280.78                 |
| 25 | Termico Mca. impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixite con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas Incluye: Limpieza y Preparación de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación. | M2     | 20.68     |  | \$ 69.49    | \$ 1,437.05   | 20.70            | -0.02       | 20.70                  |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Finiquito de los Trabajos

| N° | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD | VOLUMENES<br>CONTRATO | P.UNITARIO | IMPORTE      | VOLUMEN EJERCIDO | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------------------|
| 0  | INSTALACION ELECTRICA                                                                                                                                                                                                        | 0      | 0                     | \$ -       | \$ -         | 0.00             | 0.00        | 0.00                   |
| 26 | Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" ( 13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.                                               | SALIDA | 33                    | \$ 329.98  | \$ 10,889.34 | 12.00            | 21.00       | 3,959.76               |
| 27 | Salida para apagador sencillo con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento | SALIDA | 11                    | \$ 357.99  | \$ 3,937.89  | 12.00            | -1.00       | 4,295.88               |
| 28 | Salida para apagador doble con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento    | SALIDA | 11                    | \$ 359.47  | \$ 3,954.17  | 0.00             | 11.00       | 0.00                   |
| 29 | Salida para contacto doble con caja Galvanizada de 2'x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento    | SALIDA | 33                    | \$ 375.22  | \$ 12,382.26 | 24.00            | 9.00        | 9,005.28               |
| 0  | LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA                                                                                                                                                                                        | 0      | 0                     | \$ -       | \$ -         | 0.00             | 0.00        | 0.00                   |
| 30 | Limpieza de Pisos de Concreto, Mosaico de pasta Ceramica, Etc. con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico.                                                                                                                        | M2     | 264                   | \$ 10.34   | \$ 2,729.76  | 231.44           | 32.56       | 2,393.09               |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4.00 X 6.00 MTS., EJIDO LA ESPERANZA

Finiquito de los Trabajos

| N°       | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD | VOLUMENES |  | P UNITARIO | IMPORTE         | VOLUMEN EJERCIDO | POR ESTIMAR | VOLUMEN REAL EJECUTADO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | CONTRATO  |  |            |                 |                  |             |                        |
| 31       | Limpieza de Vidrios y Tablas por ambas caras. (Con Agua y Jabon)                                                                                                                                                                                        | M2     | 11        |  | \$ 8.65    | \$ 95.15        | 33.00            | -22.00      | 33.00                  |
| 32       | Limpieza gruesa en el exterior                                                                                                                                                                                                                          | M2     | 99        |  | \$ 8.65    | \$ 856.35       | 99.00            | 0.00        | 99.00                  |
| EXT-1    | Trabe rectangular invertida de 20 x 40 cms. colocada al centro del claro largo de 6 mts armada con acero fy-4,200 kg/cm2 con 8 varillas 3/8" incluye, traslapes, cruces, desperdicios, alambre, recocido, habilitado del armado, elevación y colocación | ml     | 0         |  | \$ 391.18  | \$ -            | 42.00            | -42.00      | 42.00                  |
| EXT-2    | Suministro e instalación de goterón de lámina galvanizada Cal 26, incluye, material, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución                                                                                                             | ml     | 0         |  | \$ 47.25   | \$ -            | 198.50           | -198.50     | 198.50                 |
| EXT-3    | Escalón de concreto Fc=150 kg/cm2, sección 15 x 30 cms. Incluye materiales, mano de obra, herraminetas y lo necesario para su correcta ejecución                                                                                                        | 0      | 0         |  | \$ 353.22  | \$ -            | 13.00            | -13.00      | 13.00                  |
| SUBTOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |            | \$ 1,055,928.38 |                  |             | \$ 972,085.44          |
| IVA      |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |            | \$ 168,948.54   |                  |             | \$ 155,533.67          |
| TOTAL    |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |            | \$ 1,224,876.92 |                  |             | \$ 1,127,619.11        |

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 04 de Agosto de 2016 según contrato de obra pública 068/2016.

POR EL CONTRATISTA

*Diana Quintana*  
CONSTRUCTORA PENA LARGA, S.A. DE CV

POR EL CONTRATANTE

*Jesus Manuel Franco Martinez*  
ING. JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ