



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0275/16
FECHA: 14-Jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV.
NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,031,159.51

INVERSIÓN:

SUMA: 1,031,159.51

MUNICIPAL: 1,031,159.51

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,104

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

15,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

**REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES
ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES)**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 077/2016

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-106

EMPRESA: GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de "Renivelacion" entre el volumen programado y el realmente aplicado, por lo que se aumentaron las metas de rehabilitación en un área de 214.95 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 34.09 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

**ING. DAVID RAMON RAMOS ARMENTA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

c.c.p.- Archivo.

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES)

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 30 MAYO AL 07 DE JUNIO, 2016.

OFICIO DE AUTORIZACION: 2016-PDM-33FM-OP-106

OBRA No. 2016OP000218

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS. DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA.	10,214.95	M2.	\$ 25.33	\$ 258,744.68
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 CMS; COMPACTADA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30.	10,214.95	M2.	\$ 46.96	\$ 479,694.05
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30.	72.50	M3.	\$ 2,075.75	\$ 150,491.88
SUB - TOTAL				\$ 888,930.61
IVA 16%				\$ 142,228.90
TOTAL				\$ 1'031,159.51

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
14 JUL 2016
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

SUBCTA:

EXP: 0275/16
FECHA: 14/JUL/2016

PROGRAMA																		
REDUCCIONES			AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$							\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
34.09							1,031,159.51	1,031,159.51										
\$							\$	\$										
							1,031,159.51	1,031,159.51										
34.09																		
\$							\$	\$										
							1,031,159.51	1,031,159.51										
34.09																		

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION