




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VIALIDADES

cat 077-16

Nombre del Proyecto	IMPORTE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL ENTRE PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y BLVD. ORTÍZ MENA.	\$ 2,393,581.12 <i>REVISAR.</i>
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD Y LATERALES ENTRE AV. SILVESTRE TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADO).	\$ 3,093,580.80
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	\$ 1,031,193.60
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO REVESTIDO EN CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AV. HOMERO Y CALLE MONTEALBAN.	\$ 29,000.00
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR. (TRAMOS AISLADOS).	\$ 1,546,790.40
TOTAL	\$ 8,094,145.92

Dufo H. Zade



Chihuahua, Chih., 31 de Marzo del 2016.



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 4 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0275/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	ABRIL	\$
					1,031.19	1,031,193.60	1,031,193.60	-	-						1,031,193.60
TOTAL						\$ 1,031,193.60	\$ 1,031,193.60	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



739
AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0275/16

FECHA: 04/ABR/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV.
NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,031,193.60

INVERSIÓN:

SUMA: 1,031,193.60

MUNICIPAL: 1,031,193.60

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,104

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

15,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).

CARACTERISTICAS: REHABILITACION EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA. INCLUYE:

- ✓ 10,000.00 M2 DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
- ✓ 10,000.00 M2 DE MORTERO ASFALTICO
- ✓ 80.00 M3 DE RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA.

LATITUD:	28° 37' 17.68" N	28° 37' 14.731" N
LONGITUD:	106° 03' 6.066" O	106° 01' 51.638" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,031,193.60 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 15,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL
\$ 1,031,193.60

SUPERVISOR: Mantenimiento

ENLACE PMD: 2.2.1.5

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PMD: FORTALECER EL PROGRAMA DE RECARPETEO, CALAFATEO Y BACHEO EN CALLES Y VIALIDADES.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).**

Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	\$309,358.08	\$240,611.91	\$240,612.53	\$240,611.08	\$1,031,193.60	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	23.33%	23.33%	23.33%	\$1,031,193.60	1.0000	
Acumulado	30.00%	53.33%	76.66%	99.99%			

Calendario de Administración de los Recursos

Parcial	\$309,358.08	\$240,611.91	\$240,612.53	\$240,611.08
Acumulado	\$309,358.08	\$549,969.99	\$790,582.52	\$1,031,193.60

Chihuahua, Chih., Marzo 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).**

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	
INCLUYENDO: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).	\$888,960.00
Sub total:	\$888,960.00
16% I.V.A:	\$142,233.60
Total:	\$1,031,193.60

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESOESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA	m2	10,000.00	\$14.00	\$140,000.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	m2	10,000.00	\$54.00	\$540,000.00
3	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	80.00	\$2,612.00	\$208,960.00

SUBTOTAL	\$	888,960.00
16% IVA	\$	142,233.60
TOTAL	\$	1,031,193.60

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O bra: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

