


Exp. 0332/16.

Ing. Edna
XochitlDIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-C/14

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000015

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE AGOSTO DE 2016

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

Cart 081/2016.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACION PARCIAL QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,727.56 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL NO. 2016-PDM-FISM-DR-019 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12351010001-999999-04-15001- 131-000-02E1701-61101-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$90,389.94
OBRA		
01	CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4X6 MTS, EN ESTACION OJO LAGUNA (1 CUARTO)	

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-C/14

2016-PDM-FISM-DR-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." ESTACIÓN OJO LAGUNA	CIMENTACION Y PISO Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts., La herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios) Excavación a mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Aline de taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se pagarán Sobre Anchos) Plantilla de Concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 mm) de 5 cm. De espesor. Incluye: El suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, el equipo, la mano de obra, el curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Zapata corrida de concreto f'c= 200 kg/cm2, H. en O. de 0.6 x 0.15 mts. Armada con 4 varilla #3 en el sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cms., f'y=4200 kg/cm2, en el sentido transversal. Incluye: Colado, vibrado, curado del concreto y armado del acero. Pruebas de laboratorio por cada 4 m3 a los 7,14 y 28 días. Cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		M2	24	6.51	156.18
				M2	24	5.74	137.81
				M3	5	151.41	757.07
				M2	10	121.61	1,216.14
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000015			ML	17.5	393.47	6,885.76
	CANCELACIÓN PARCIAL			M3	8.85	242.50	2,146.11
	RUBRO DE GASTO			M2	6.84	378.87	2,591.45
	VIVIENDA			ML	16.3	223.67	3,645.84
	SUBCLASIFICACIÓN			M2	21.09	268.66	5,665.96
	CUARTOS DORMITORIO						
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	ALBAÑILERIA Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios el cimbrado común y descimbrado, el habilitado y armado del armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Piso de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frías con volteado. Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso deberá colarse después de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelación, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.		ML	14.01	192.76	2,700.53
	CONSTRUCCIÓN			M2	36.87	291.30	10,740.20
	INCIDENCIA DEL PROYECTO			ML	16.3	231.13	3,767.42
	DIRECTO			M2	46.83	87.02	4,075.30
				M2	67.52	87.81	5,929.07
				ML	22.4	216.10	4,840.66
				PIEZA	1	2,420.70	2,420.70
						SUBTOTAL	57,676.10

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-C/14

2016-PDM-FISM-DR-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." ESTACIÓN OJO LAGUNA	Suministro y colocación de ventana metálica de 1.50 x 1.0 mts. Inc. Vidrio de 3 mm, portavidrio, sello de silicon, mosquitero, rejla y pintura anticorrosiva de esmalte.		PIEZA	1	1,691.88	1,691.88
		Repisón de 5 a 7 cm. De espesor y 15 cm. De ancho, a base de concreto f'c= 100 kg/cm2 H. en O.. Acabado pulido. Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbrado y descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos (BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.)		ML	1.5	94.74	142.11
		Placa alusiva al programa.		PIEZA	1	434.65	434.65
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000015	TECHUMBRE					
	CANCELACIÓN PARCIAL	Enrase a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promedio de 11 cms, incluye trazo, cimbra, preparación, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.		ML	7.4	28.58	211.51
	RUBRO DE GASTO	Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm. Con concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.		M2	28.16	619.64	17,448.98
	VIVIENDA	Sobre armado para trabe rectangular integral plana de 40 x 12 cms. Colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 7 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a cada 20 cms que incluye: traslapés, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevación y colocación.		ML	4	163.65	654.61
	SUBCLASIFICACIÓN	Pretl de dos hiladas de ladrillo adobón de 6 x 12 x 24 cm. Asentado con mortero cemento-arena, aplanado con mortero cemento-arena 1:3 y chafan de mortero. Incluye: El suministro de los materiales, sus desperdicios, su elevación a la azotea, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y operación.		ML	0	56.39	-
	CUARTOS DORMITORIO	Impermeabilización a base de Material Asistente Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixile con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones.		M2	28.16	136.52	3,844.41
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	Impermeabilización de Pretli a base de Material Asistente Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixile con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación y sellado de las uniones.		M2	0	136.52	-
	CONSTRUCCIÓN	INSTALACION ELECTRICA					
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo THW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.		SALIDA	3	367.11	1,101.32
	DIRECTO	Salida para apagador sencillo con caja galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		SALIDA	1	402.62	402.62
		Salida para apagador doble con caja galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		SALIDA	1	443.99	443.99
		Salida para contacto doble con caja galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		SALIDA	3	400.40	1,201.19

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-C/14
2016-PDM-FISM-DR-019

2016-PDM-FISM-DR-019		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE		
1	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO 4 X 6 MTS." ESTACIÓN OJO LAGUNA	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA						
		Limpieza de Pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica etc., con cepillo, agua y ácido clorhídrico.	M2	21.09	13.77	290.39		
		Limpieza de vidrios y tabietas por ambas caras. (Con agua y Jabon)	M2	1	11.82	11.82		
		Limpieza gruesa en el exterior.	M2	9	6.54	58.86		
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000015	EXTRAORDINARIOS						
	CANCELACIÓN PARCIAL	Suministro y colocación de losetas de cerámica, modelo boulder de 30 x 30 cm. Color white o similar en calidad, asentada en paredes del área de la regadera, con pega asulejo, incluye: el suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellados integrados, cortes y acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	21.09	226.43	4,775.45		
	RUBRO DE GASTO VIVIENDA SUBCLASIFICACIÓN CUARTOS DORMITORIO MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO DIRECTO				SUBTOTAL	5,136.55		
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"					90,389.92	

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

OK
11



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016**

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-DR-019
FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

SUBCUENTA

EXP: 0332/16

EXP: 0332/16																
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M. IDAD		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES) (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	PROYECTO U. DE M.		IDAD	INC. (MES)		FIN (MES)
2016DR000015	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS" ESTACION OJO LAGUNA	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 90.39	\$ 90,389.94	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	JUNIO	\$ 45,194.97
TOTAL \$							\$ 90,389.94	\$	\$	\$						

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

76

PROGRAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DE LA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACION LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUACION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS" ESTACION OJO LAGUNA	CONT	CHIHUAHUA	2016-PDM-PSM-OR-019	IT			\$	\$	\$				\$	\$					\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN