

Finiquito de Obra

REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EE\$01995 UBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO

Contratista.

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: RFC960423N15

Contrato No. 113/2016	Monto con IVA \$ 314,328.10
Anticipo del 0%	Entregado:
Suspensión apartir:	Elaborado:

Periodo Contratado: 14 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Periodo Diferido:
Levantamiento de Suspensión apartir:

Elaborado: 13 DE JUNIO DE 2016
Acuerdo elaborado:
Elaborado:

Fianza Vicios Ocultos No.	Monto con Iva \$	31,432.81
---------------------------	------------------	-----------

Fecha:

2016-PDM-FISM-OP-059 \$ 314,328.10

Recursos 2016

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2015 \$ 314,328.10

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 0.00

TRAMITE		FACTURA	ESTIMADO				AMORTIZACION		RETENCIONES		SALDO	EJERCIDO	PERIODO DE EJECUCION		
NUMERO	DESCRIPCION		IMPORTE	IMPUESTO	SANCION	REINTEGRO	IMPORTE	IVA	0.20%	0.20%	0.20%	NETO	FINANC.	INICIO	TERMINACION
Anticipo	ANTICIPO			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Estimación 1	Normales							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SALDOS 2016			270,972.50	43,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	541.95	541.95	541.95	312,702.25	314,328.10		
COSTO DE OBRA: 314,328.10															
AMORTIZACIÓN: 0.00															
POR ESTIMAR: 0.00															
POR AMORTIZAR: 0.00															
EJERCIDO: 314,328.10															
PERIODO REAL:															
			Jun 14 del 2016 Jul 13 del 2016												
			RET 0.2% 541.95 RET 0.2% 541.95												
			RET 0.2% 541.95 RET 0.2% 541.95												

CONTRATISTA

RESIDENTS P/O.P.M.

JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCION

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ HORTÓN LÓPEZ

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2016, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH

REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTADIAL 2000 CON CLAVE: QUES01999 LIBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y 26 DE LA COLONIA 3 DE MAYO


Finiquito de los Trabajos

N° DE RECEPTA ION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	FOR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
----------------------	-----------	--------	-----------------------	-----------	---------	------------------	----------------	------------------------

1. PARTIDA

NOTA ACLARATORIA: El presente finiquito se elabora como base para calcular los asistidos de precio unitarios de este edificio, proyecto y especificaciones referidas a cada concepto que se incluyen como anexo y los aplicables del Reglamento Municipal que correspondan.

1	Demolicion de concreto de 10 cms de espesor, incluye el corte en piso y retiro de escombros.	m3	3.76	\$28.20	\$1,066.04	3.76	1,066.04	3.76	1,066.04
11	Excavacion manual para zapatas, y de lineas de servicios, a cualesquiera que sean clasificacion y profundidad (incluye el relleno compactado), por unidad de obra terminada, así como retiro de material sobrante fuera de la obra.	m3	24.46	\$219.11	\$5,359.43	24.46	5,359.43	24.46	5,359.43
12	Suministro y colocacion de planilla de concreto Fc=100kg/cm2 hecha en obra con espesor.	m2	34.74	\$107.06	\$3,719.26	34.74	3,719.26	34.74	3,719.26
13	Zapata corrida ZC-1 de 0.60x0.20 m, a base de concreto Fc=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m, en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	57.90	\$365.26	\$21,306.55	57.90	22,306.55	57.90	22,306.55
14	Rodapie a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m, mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, y una vs a cada 80 cm en sentido vertical y relleno de concreto Fc=200kg/cm2, acabado con boquilla comun en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P. U. O. T.	m2	30.08	\$452.07	\$13,596.46	30.08	13,596.46	30.08	13,596.46
15	Daa de cerramiento de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto Fc=200 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P. U. O. T.	m2	57.90	\$293.14	\$16,972.81	57.90	16,972.81	57.90	16,972.81
16	Daa de despiante de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto Fc=200 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P. U. O. T.	m2	57.90	\$293.14	\$16,972.81	57.90	16,972.81	57.90	16,972.81
17	Castillo K-1 de 20x20 cm armado con 4vs de 3/8" y E diem. 1/4" a cada 25 cm y concreto Fc=150 kg/cm2, incluye cimbra, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	79.92	\$293.17	\$23,430.15	79.92	23,430.15	79.92	23,430.15
18	Construccion de muro a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m, mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado con boquilla comun en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P. U. O. T.	m2	130.71	\$365.50	\$48,080.71	130.71	50,366.71	130.71	50,366.71




Detalle de los Trabajos

ESTRUCUTURA NO	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES CONTRATO	PUNTAJO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	FOR ESTIMAR	VOLUMEN REAL EJECUTADO
12	Suministro y colocación de malla ciclónica de 10.5 y de 55 x 55 mm de rombo de 1.00 m de altura, estructurada con postes de arranque de 3" cedula 30, postes en línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 1.50 m, barra superior e inferior de 1 5/8" de diámetro exterior cedula 30, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arriagues y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo para su buen funcionamiento, P.U.O.T.	m	121.94	\$604.07	\$73,660.30	121.94	0.00	121.94
13	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, marca o sea similar, color por definir P.U.O.T. O sea oro o similar en calidad, color a definir en obra, incluye lijado, resacas, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	210.00	\$61.01	\$12,812.10	210.00	0.00	210.00
14	Suministro y colocación de malla ciclónica de 10.5 y de 55 x 55 mm de rombo de 2.00 m de altura, estructurada con postes de arranque de 3" cedula 30, postes en línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 1.50 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" de diámetro exterior cedula 30, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arriagues y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo para su buen funcionamiento, P.U.O.T.	m	26.40	\$926.90	\$24,470.16	26.40	0.00	26.40
15	Reposición de piso de concreto Fc=150 kg/cm2 de 10 cms. De espesor, acabado semi-pulido incluye: afine, cimbrar membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.12	\$229.14	\$5,297.72	23.12	0.00	23.12
					\$70,972.60			\$70,972.60
								\$270,972.60

GRAND TOTAL \$70,972.60

IVA \$43,366.60

TOTAL \$114,339.20

GRAND TOTAL \$70,972.60

IVA \$43,366.60

TOTAL \$114,339.20

GRAND TOTAL \$70,972.60

IVA \$43,366.60

TOTAL \$114,339.20

Se levanta el presente Inventario, según contrato de obra pública No. 1132016, resultando sin saldo a cancelar.

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

COMPANIA RIO FLORIDO CONSULTORIA S.A. DE C.V.

ING. JOSE ALFONSO LOPEZ