



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/014

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000375

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE JUNIO DE 2017

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2017, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN PARCIAL, QUE ASCIENDE A UN TOTAL DE \$108,660.47 (CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 47/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2016, ASIGNADOS EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 2017-PDM-33FMREF/16-OP-005 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2017 QUEDANDO APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-9999999-04-07001- 131-000-02K1004-62401-2-5-FA16-000 OBRA	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$1,698,839.58

1. CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS, DE LA C. 30 DE ABRIL A LA C. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. RAMON REYES (REFRENDO)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.



03 JUL 2017
RECIBIDO

INFRAESTRUCTURA URBANA

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: ARCHIVO

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO AZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



03 JUL 2017
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA



03 JUL 2017
RECIBIDO

06 JUL 2017
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/014
2017-PDM-33FMREF/16-OP-005

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017					P.U.	IMPORTE
1	CANALIZACION DE ARROYO MALVINAS, DE LA C. 30 DE ABRIL A LA C. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. RAMON REYES (REFRENDO)	CANALIZACION	0	0.00	1,281.00	5.66	8,410.53	-
		TRAZO Y NIVELACION	m2	1,281.00	1,281.00	5.66	7,264.36	9,064.36
		LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	m2	1,281.00	1,281.00	6.10	7,809.10	9,064.36
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	849.35	849.35	71.56	60,784.20	70,504.20
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	m2	1,281.00	1,281.00	13.25	16,988.97	19,688.97
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	365.50	365.50	110.81	40,481.22	46,981.22
		MAMPONESTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2	m3	568.27	568.27	1,365.63	775,140.01	900,214.01
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE MAMPONESTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4".	m1	83.30	83.30	74.41	6,179.09	7,190.09
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE , MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CUBADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	608.33	608.33	295.72	179,878.60	208,678.60
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 20 CMS. ARMADA CON VARILLA DE #4 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA , GANCHOS , TRASLAPES , VIBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CUBADO.	m2	17.92	17.92	1,068.99	19,000.31	22,221.31
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	394.40	394.40	63.36	24,987.45	28,987.45
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	190.88	190.88	266.29	50,862.14	58,962.14
		RENVIELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 1.00 MTS., INCLUYE DEMOLICION PARA DESMONTAR Y RECOLOCAR TAPA.	pieza	0.00	0.00	1,450.63	-	-
		RENVIELACION DE POZO DE VISITA CON UN AREA APROXIMADA DE 6.25 M2 INCLUYE DEMOLICION DE LOSA ARMADA EXISTENTE, RECUPERACION DE BROCAL, RENVIELACION, COLADO DE LOSA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON VARILLA DE 1/2 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS.	pieza	1.00	1.00	6,072.20	6,072.20	7,043.75
		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CUBADO	m2	327.11	327.11	225.17	73,640.22	85,440.22
		DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 4" INC. EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBERIA, CONEXIONES Y RELLENO COMPACTADO.	tole	2.00	2.00	979.07	1,958.14	2,271.44
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	1,026.06	1,026.06	6.80	6,978.56	8,093.56
		TOTAL					1,483,751.87	1,483,751.87
							P.U.	IMPORTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017-PDM-33FMREF/16-OP-C/014
2017-PDM-33FMREF/16-OP-005

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2017			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U. IMPORTE
1	ABRIL A LA C. 16 DE SEPTIEMBRE, COL. RAMON REYES (REFRENDO)	ESCALINATAS	0	0.00	0.00
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	m3	4.93	140.58
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	18.95	110.81
		ZAPATA CORRIDA DE 50 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=150 KG/CM2	m1	40.00	365.22
		MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CMS.	m2	44.16	459.79
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	63.30	266.29
		ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 30 CMS. Y PERALTE DE 18 CMS. INC. R4	m1	0.00	205.69
		PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODO, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m1	49.30	933.45
		APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	42.84	109.43
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	327.11	6.80
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m3	156.00	131.63
		MAMPPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTA ASENTADA CON MORTERO CEMARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 CON ACABADO EN AMBAS CARAS.	m3	31.60	1,816.22
					66,575.36
					23,819.76
					2,580.24
					5,438.06
					53,382.14
					-
					19,553.14
					23,553.02
					16,946.21
					2,435.83
					803.95
					1,698,839.58
					1,698,839.58

CANCELACION PARCIAL

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000375

ABRIL A LA C. 16 DE SEPTIEMBRE, COL. RAMON REYES (REFRENDO)

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMRFF/16-OP-005

FECHA: 9 DE JUNIO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUESTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0031/17



No. DE OBRA	2016OP000375
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CANALIZACIÓN DE ARROYO MALVINAS, DE LA C. 30 DE ABRIL A LA C. 15 DE SEPTIEMBRE, COL. RAMÓN REYES (REFERENDO)
UBICACIÓN	CHIHUAHUA
MOD. DE EJEC.	CONT
SITUACIÓN DE LA OBRA	IT
COSTO TOTAL MILES \$	1,698.84
SUMA	1,698,839.58
MUNICIPAL	1,698,839.58
BENEFICIARIOS	\$ -
OTROS	\$ -
MONTOS PRESUPUESTADOS	
METAS DE PROYECTO	OBRA
U. DE CANTIDAD	1.00
AVANCE AL 31/12/17	100%
PERIODO DE EJECUCIÓN	ENERO
GASTO PROMEDIO MENSUAL	\$ 1,698,839.58

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

SUBCta:

PROGRAMA

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

EXP: 003/17
FECHA: 09/JUN/2017

No.
DE
OBRA

2016OP000375

CANALIZACIÓN DE
ARROYO MALVINAS,
DE LA C. 30 DE ABRIL A
LA C. 15 DE
SEPTIEMBRE, COL.
RAMÓN REYES
(REFERENDO)

MOD
DE LA

CONT

UBICACIÓN
DE LOCALIDAD

CHIHUAHUA

No. DE OFICIO
DE LA

2017-PDM-33FMREF/16-OP-005

SITUA
CON

IT

AVANCE

FIN.

MILES \$

COSTO
TOTAL

\$

1,698.84

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN