



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-040
FECHA: 18 DE MAYO DEL 2017

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0094/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CION DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000041	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AV. INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,638.34	1,638,335.09	1,638,335.09	1	M2	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 819,167.55
TOTAL						\$ 1,638,335.09	\$ 1,638,335.09	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

23/05

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0094/17
FECHA: 18-may-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AV. INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,638,335.09

VERSIÓN:

SUMA: 1,638,335.09

MUNICIPAL: 1,638,335.09

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 14,204.59

TOTALES DEL AÑO: 14,204.59

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,932

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95% TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICO ECR-60 EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y PASEO SIMÓN BOLÍVAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

HOJA 1 DE 1

SUBJECT:

EXP: 0094/17
FECHA: 18/MAY/2017

PROGRAMA

[illegible]

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN AV. INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL
95% TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO INCLUYE:
RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFALTICO ECR-60 EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE
BLVD. FUENTES MARES Y PASEO SIMÓN BOLÍVAR, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LATITUD: 28° 38' 0.33" N
LONGITUD: 106° 4' 21.24" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,638,335.09 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,638,335.09

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. INDEPENDENCIA, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 025/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-040

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia mayor en los precios programados y los precios reales de la empresa debido al incremento del insumo de asfalto, por lo que se redujeron las metas de rehabilitación en un área de 795.41 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 744.91 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

**“ REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN AV. INDEPENDENCIA,
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. ”**

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 21 DE ABRIL AL 04 DE MAYO, 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-040

OBRA No. 2017OP000041

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	13,807.55	M2.	\$ 10.82	\$ 149,397.69
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	14,204.59	M2.	\$ 64.80	\$ 920,457.43
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22	108.61	M3.	\$ 3,153.51	\$ 342,502.72
SUB - TOTAL				\$ 1'412,357.84
IVA 16%				\$ 225,977.25
TOTAL				\$ 1'638,335.09