

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-039
FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0089/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANT IDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017OP000040	REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,396.77	\$ 1,396,770.48	\$ 1,396,770.48	\$ -	\$ -	M2	11,948.74	100%	FEBRERO	MARZO	\$ 698,385.24
TOTAL						\$ 1,396,770.48	\$ 1,396,770.48	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0089/17
FECHA: 26-jun-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,396,770.48

VERSIÓN:

SUMA: 1,396,770.48

MUNICIPAL: 1,396,770.48

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 11,948.74

TOTALES DEL AÑO: 11,948.74

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,204

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

20,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95% TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICO ECR-60 EN C. 46 ENTRE VIALIDAD CH-P C. MELCHOR GUASPE (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 045/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-039

EMPRESA: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia mayor en los precios programados y los precios reales de la empresa debido al incremento del insumo de asfalto, por lo que se redujeron las metas de rehabilitación en un área de 1'051.26 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 23,765.52 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.


ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

- huy.

c.c.p.- Archivo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERISTICAS REHABILITACIÓN DE VIALIDADES CON MORTERO ASFÁLTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95% TAMAÑO MÁXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 MODIFICADO CON POLÍMERO INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICO ECR-60 EN C. 46 ENTRE VIALIDAD CH-P C. MELCHOR GUASPE (TRAMOS AISLADOS); DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

LATITUD: 28° 36' 34.76" N
LONGITUD: 106° 4' 0.24" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$1,396,770.48 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$1,396,770.48

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN C. 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$349,192.62	\$349,192.62	\$349,192.62	\$349,192.62	\$1,396,770.48	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$1,396,770.48	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$349,192.62	\$349,192.62	\$349,192.62	\$349,192.62
Acumulado	\$349,192.62	\$698,385.24	\$1,047,577.86	\$1,396,770.48

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE 46, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 05 DE MAYO AL 13 DE MAYO, 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-039

OBRA No. 2017OP000040

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	11,948.74	M2.	\$ 10.89	\$ 130,121.78
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 CON POLIMEROS; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	11,948.74	M2.	\$ 64.86	\$ 774,995.28
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22 CON POLIMEROS	94.62	M3.	\$ 3,159.96	\$ 298,995.42
SUB - TOTAL				\$ 1'204,112.48
IVA 16%				\$ 192,658.00
TOTAL				\$ 1'396,770.48

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

EXP: 8089/17
FECHA: 26/JUN/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$	\$	\$			\$	\$							\$	\$			M2	12,800.00	M2	1,081.28	M2		M2	11,548.74
1,396.77	1,420,536.00	1,420,536.00			23,765.52	23,765.62							1,396,770.48	1,396,770.48										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,420,536.00	1,420,536.00			23,765.52	23,765.52							1,396,770.48	1,396,770.48										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	1,420,536.00	1,420,536.00			23,765.52	23,765.52							1,396,770.48	1,396,770.48										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN