



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-044
FECHA: 26 DE JUNIO DEL 2017

CUENTA:

SUBCUENTA

Cont
046/2017

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0148/17

[illegible]


ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0148/17
FECHA: 26-jun-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 94,197.92

VERSIÓN:

SUMA: 94,197.92

MUNICIPAL: 94,197.92

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 989.65

TOTALES DEL AÑO: 989.65

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y
concreto hidráulico, guarniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ABRIL

FECHA DE TERMINACIÓN: ABRIL

No. DE JORNALES A GENERAR: 284

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES, CON 1,100.00 M2 DE MORTERO ASFÁLTICO Y 9.00 M3 DE
RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA.

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 046/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-044

EMPRESA: OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el "Área" entre la programada y la realmente ejercida, por lo que se redujeron las metas de rehabilitación en un área de 110.35 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 1,975.36 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

c.c.p.- Archivo.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CARACTERÍSTICAS REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES, CON 1,100.00 M2 DE MORTERO ASFÁLTICO Y 9.00 M3 DE RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA.

LATITUD: 28° 38' 48.98" N
LONGITUD: 106° 4' 31.05" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$94,197.92 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 20000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$0.00	\$0.00	\$94,197.92

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA



Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	\$23,549.48	\$23,549.48	\$23,549.48	\$23,549.48	\$94,197.92	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$94,197.92	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$23,549.48	\$23,549.48	\$23,549.48	\$23,549.48
Acumulado	\$23,549.48	\$47,098.96	\$70,648.44	\$94,197.92

" REHABILITACION CON MORTERO ASFALTICO EN CALLE J. ELIGIO MUÑOZ, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. "

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 05 DE MAYO, 2017.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2017-PDM-33FM-OP-044

OBRA No. 2017OP000048

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; INCLUYE RIEGO DE LIGA	989.65	M2.	\$ 53.95	\$ 53,391.62
2.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	10.61	M3.	\$ 2,621.44	\$ 27,813.48
SUB - TOTAL				\$ 81,205.10
IVA 16%				\$ 12,992.82
TOTAL				\$ 94,197.92



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCTA:

EXP: 0148/17
FECHA: 26/JUN/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS		
	MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
\$	\$	\$			\$	\$								\$	\$			M2	1,180.00	M2	110.36	M2		M2	988.65
94.20	96,173.28	96,173.28			1,975.36	1,975.36								94,197.92	94,197.92										
	\$	\$			\$	\$								\$	\$										
	96,173.28	96,173.28			1,975.36	1,975.36								94,197.92	94,197.92										
	\$	\$			\$	\$								\$	\$										
	96,173.28	96,173.28			1,975.36	1,975.36								94,197.92	94,197.92										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION