



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **049/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, EL **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**, RESIDENTE DE OBRA, LA EMPRESA CONTRATISTA **GAMEROS Y LEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** REPRESENTADA LEGALMENT POR EL **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **049/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

En Chihuahua, Chih., siendo las **12:00** horas del día **03 de OCTUBRE del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **21 de JUNIO de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **049/2017** con la empresa contratista **GAMEROS Y LEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** representada por el **ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS**, por un monto de **\$700,524.00 (SETECIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **049/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 049/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

2.- El día **04 de Agosto de 2017** se firmó **Acuerdo de Suspensión** temporal y de forma total de los trabajos a partir del día 05 de agosto de 2017.

3.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$466,443.35 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

4.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 049/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 049/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **03 de OCTUBRE del 2017**.

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.

CONTRATISTA

ING. EDUARDO GAMEROS TERRAZAS.
GAMEROS Y LEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 049/2017, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
2 CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 PAVIMENTACION			
4.	Excavacion en material B en cortes:(incluye, extraccion,remocion y carga del material a lugar autorizado por la supervision.	m3	140.90
2A.2.2	Compactación del terreno natural en area de desplante de terraplenes	m2	704.50
2A.3.1	Formación y compactación de la capa base hidraulica de 20 cms de espesor, proveniente del banco que elija el contratista compactada al 95%	m3	140.90
2A.3.4	Riego de impregnacion a base de emulsion asphaltica de rompimiento lento a razon de 1.50 lt/m2 por unidad de obra terminada	m2	704.50
2A.3.5	Fabricacion y colocacion de carpeta asphaltica de 4.0 cm de espesor compactada al noventa y cinco por ciento (95%) tamaño maximo 3/4" y asfalto AC-30, incluye riego de liga	m2	1,618.75
6	Guarnicion trapezoidal de 20 cms de base, 30 cms de alto y 15 cms de corona a base de concreto hidraulico de resistencia de 200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboracion.	ml	140.50
EXT-01	Suministro e instalación de tubería de PVC 3" de diámetro RD-26. Incluye: pegamento, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	113
EXT-02	Suministro e instalación de toma domiciliaria a base de tubo plus de 1/2" de diámetro. Incluye: pegamento, llave de inserción, abrazadera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	PZA	3
EXT-03	Suministro e instalación de descarga sanitaria a base de tubería de PVC de 6" de diámetro. Incluye: pegamento, conexión a red general, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	PZA	3
EXT-04	Excavación en material tipo B en zanjas para alojar tuberías hidrosanitarias. Incluye: retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	M3	61.86
EXT-05	Suministro y colocación de arena para cama y colchón de tuberías hidrosanitarias. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	M3	4.41
EXT-06	Suministro y colocación de material calidad subrasante para relleno de excavaciones en zanjas, compactado al 90% en capas de 20 cms. De espesor. Incluye; materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	M3	21.69
EXT-07	Aproche de guarniciones a base de material del lugar compactado al 90% para recibir banquetas, incluye: tendido, compactación, maquinaria, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	28.1
EXT-08	Renivelacion de carpeta existente a base de mezcla asfáltica en calle industrial 4. Incluye; tendido con motoconformadora, compactado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	10.45
EXT-09	Bacheo con base hidráulica en un espesor de 20 cms compacto y con carpeta de concreto de 5 cm de espesor compacto en calle Industrial 4. Incluye: tendido con motoconformadora, compactado al 95% maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	3.91
EXT-10	Póliza de seguro a favor de CENEGAS para tramitar solicitud de trabajos en derecho de vía. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1

PAVIMENTACIÓN EN CALLE INDUSTRIAL 1 E INDUSTRIAL 4 EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ANEXO A

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
EXT-11	Construcción de dentellón trapezoidal de concreto hidráulico simple $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, de 20 cms de base, 17 cm de corona y 15 cm de altura. Incluye: acabado aparente, juntas, cimbrado y descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	10.08
EXT-12	Construcción de banquetas de concreto hidráulico simple $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ de 8 cm de espesor, acabado vuelta de plana, con juntas a cada 2 metros. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbrado y descimbrado y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	M2	265.18
EXT-13	Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 1.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T.	Pza	0

The image shows a handwritten signature in blue ink at the top of a rectangular area. Below the signature is a large, complex blue ink scribble that appears to be a stylized signature or a large mark.