



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2018-PDMREF/17-OP-062

FECHA: 2 DE AGOSTO DEL 2018

CUENTA:

CONF. 109/2017
SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0234/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE CANT. M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2017CP000055	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 491.99	\$ 491,994.12	\$ 491,994.12	\$ -	\$ -	M2 4,600.00	100%	ABRIL	MAYO	\$ 245,997.06
TOTAL							\$ 491,994.12	\$ 491,994.12	\$ -	\$ -					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBI 8 AGO 2018
Cabello

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0234/18
FECHA: 02/AGO/2018

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 491,994.12

INVERSIÓN:

SUMA:	491,994.12
MUNICIPAL:	491,994.12
FISM:	
GOB. EDO.:	
BENEFICIARIOS:	
OTROS:	

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: M2

TOTALES DEL PROYECTO: 4,600.00
TOTALES DEL AÑO: 4,600.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarrniciones y banquetas

FECHA DE INICIO: ABRIL
FECHA DE TERMINACIÓN: MAYO

Nº. DE JORNALES A GENERAR: 1,481

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X
ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

TIPO DE OBRA:

AMPLIACIÓN:
REHABILITACIÓN:
COMPLEMENTARIO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:
140,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONCRETO HIDRAÚLICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

DESCRIPCIÓN BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)

CARACTERISTICAS CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150 KG/CM2 EN BANQUETAS Y DE F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES.

LATITUD: 28° 42' 7.70" N
LONGITUD: 106° 6' 47.20" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$491,994.12 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 140000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	\$0.00	\$0.00	\$491,994.12

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)



Calendario de Ejecución de la Obra

Concepto	MESES 1	Importe	% Ponderado	
			Parcial	Acumulado
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCIÓN (AMPLIACIÓN)	\$491,994.12	\$491,994.12	1.0000	1.0000
	100.00%			
% de Avance	100.00%			
Acumulado	100.00%	\$491,994.12	1.0000	

Parcial	\$491,994.12
Acumulado	\$491,994.12

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

" BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA
" REVOLUCION."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 109/2017

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2018-PDMREF/17-OP-062

EMPRESA: ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100.00 %

FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia en el concepto de guarrniciones entre el volumen programado y el volumen ejecutado. Por lo cual se ampliaron las metas en 3,678.18 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 291,394.47 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE

“ BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION.”

ASUNTO: MODIFICACION DE PRECIOS Y METAS.
PERIODO: 25 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2018
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2018-PDMREF/17-OP-062

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE
1.- GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE, 30 CMS DE ALTO Y 15 CMS DE CORONA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OERA, CIMBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	0.00	ML.	\$ 126.38	\$ 0.00
2.- BANQUETA DE 8.00 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM2 Y ACABADO LISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OERA, CIMBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL ANTES DE COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	2,127.01	M2.	\$ 159.04	\$ 338,271.16
EXT 01.- RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA POTABLE; INCLUYE: LADRILLO ROJO RECOCIDO, MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	PZA	\$ 174.46	\$ 0.00
EXT 02.- CONSTRUCCION DE DENTELON DE CONCRETO CON SECCION DE 20X25 CM A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, MANO DE OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	ML	\$ 221.04	\$ 0.00
EXT 03.- SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO DE BANQUETAS.	960.13	M3	\$ 98.62	\$ 94,691.09
EXT 04.- RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, INCLUYE. CARGA Y ACARREO, RETIRO AL BANCO AUTORIZADO PARA TIRO.	689.00	M3	\$ 85.68	\$ 59,031.87
TOTAL				\$ 491,994.12



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACION PARCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

SUBCOTA:

PROGRAMA

HOJA 1 DE 1

EXP: 0234/18
FECHA: 02/05/2018

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE ELEC.	UBICACION DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECCION	SITUA CON LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO					REDUCCIONES					AMPLIACIONES					INVERSION MODIFICADA					METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCION		METAS AMPLIACION		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						FIG.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2017OP000055	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REVOLUCION (AMPLIACION)	CONT	CHIHUAHUA	2018-PDMREF/17-OP-062	IT			\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

ING. CARLOS HUMBERTO GABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION