



**ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017**

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0254/17


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/17	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANTIDAD	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS		INC. (MES)	FIN (MES)	
2017AT000047	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON CLAVE:08DST0036P	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 71.41	\$ 71,409.99	\$ 71,409.99	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	AGOSTO	SEPTIEMBRE	\$ 35,705.00
TOTAL						\$ 71,409.99	\$ 71,409.99	\$ -	\$ -						



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Recib
gm m
18/oct/17

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0254/17
FECHA: 17-oct-17

DIRECCIÓN EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42 CON CLAVE:08DST0036P

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 71,409.99

CONVERSIÓN:

SUMA: 71,409.99

MUNICIPAL: 71,409.99

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

4.1.2.2
Incrementar el Programa Escuelas de Calidad en
atención a rehabilitaciones de planteles escolares
en el municipio

FECHA DE INICIO: AGOSTO

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 215

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

761.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 42, INCLUYE: 31.86 M3 DE
EXCAVACIONES, 159.30 M3 DE BANQUETAS Y 4.03 M2 DE PISO DE CONCRETO.

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA: SUBCOTA:
RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0254/17
FECHA: 17/OCT/2017

PROGRAMA

COSTO TOTAL	MONTOS AUTORIZADOS				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
MILES \$																								
\$	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	72,520.00	72,520.00			1,110.01	1,110.01							71,409.98	71,409.98										
71.41																								
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	72,520.00	72,520.00			1,110.01	1,110.01							71,409.98	71,409.98										
	\$	\$			\$	\$							\$	\$										
	72,520.00	72,520.00			1,110.01	1,110.01							71,409.98	71,409.98										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON
CLAVE:08DST0036P

DESCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON
CLAVE:08DST0036P

CARACTERISTICAS CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 42, INCLUYE: 31.86
M3 DE EXCAVACIONES, 159.30 M3 DE BANQUETAS Y 4.03 M2 DE PISO DE CONCRETO.

LATITUD: 28° 40' 21.44" N
LONGITUD: 106° 6' 40.51" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 4 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$71,409.99 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 761 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$71,409.99

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON CLAVE:08DST0036P



Calendario de Ejecución de la Obra							
Concepto	SEMANAS				Importe	% Ponderado	
	1	2	3	4		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON CLAVE:08DST0036P	\$17,852.50	\$17,852.50	\$17,852.50	\$17,852.49	\$71,409.99	1.0000	1.0000
% de Avance	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	\$71,409.99	1.0000	
Acumulado	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos				
Parcial	\$17,852.50	\$17,852.50	\$17,852.50	\$17,852.49
Acumulado	\$17,852.50	\$35,705.00	\$53,557.50	\$71,409.99



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JT 116/2017

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA
TÉCNICA NO. 42, CON CLAVE:08DST0036P.**

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-AT-219**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 116/2017

MONTO AUTORIZADO: \$ 72,520.00 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 71,409.99 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 1,110.01 INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: BENIGNO CHAVEZ URTUSUASTEGUI

**PERIODO DE EJECUCION: 17 DE AGOSTO DE 2017 AL 16 DE SEPTIEMBRE
DE 2017.**

JUSTIFICACION:

**EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,110.01 INCLUYE IVA,
CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO
DE TRABAJOS.**

ATENTAMENTE

**ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

CHIQUAHUA, CHIH. A 09 DE OCTUBRE DE 2017

116/2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 42, CON CLAVE:08DST0036P

PRESUPUESTO FINIQUITO

26 / sep / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION.	m2	159.30	7.05	1,123.07
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5MTS DE PROFUNDIDAD A MANO, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m3	31.86	101.96	3,248.45
3	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%.	m2	159.30	17.29	2,754.30
4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20cms. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	m3	15.93	240.12	3,825.11
5	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150kg/cm2 DE 8 cms. ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	m3	159.30	261.17	41,604.38
6	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	38.00	144.91	5,506.58
7	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	m2	159.12	13.77	2,191.08
8	DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: ACARREO A PUNTO DE OBRA.	m3	0.40	102.34	40.94
9	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15 CMS ANCHO SUP. 20 CMS INFERIOR Y 30 CMS ALTURA, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	m1	3.36	41.20	138.43
10	PISO DE CONCRETO F'C=200kg/cm2 DE 10CMS DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	4.03	279.90	1,128.00
				SUBTOTAL	61,560.34
				IVA	9,849.65
				TOTAL	71,409.99