



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Siendo las 12:00 Hrs en Chihuahua, Chih., del día 05 de Diciembre de 2017 se elabora el presente finiquito.

Finiquito de Obra

REMODELACIÓN CAMPO DE FUTBOL CENTAUROS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. CPR1108125Z8

Ejecutada por: CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

Contrato No. 160/2017	Monto con Iva \$ 2,428,251.52	Periodo Contratado: 11 de Octubre al 24 de Diciembre de 2017	Elaborado: octubre 10 del 2017
Anticipo del 30%	\$728,475.46	Periodo Diferido: Levantamiento de Suspensión apartir:	Acuerdo elaborado: Elaborado:
Suspensión apartir:		Fecha de Terminación	Elaborado: noviembre 10 del 2017
Convenio MODIFICATORIO	Incremento \$ 975,231.75		

OFICIO AUTORIZACIÓN 2017-PDM-FED-OP-005 \$ 3,403,483.28

Recursos 2011

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 2,617.75

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2017 \$ 3,403,483.28

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	SANCION REINTEGR	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCION		
										NETO	FINANC.	TERMINACION
Nº 1057	Anticipo		627,996.08	100,479.37		0.00	0.00	0.00	728,475.45	728,475.45		
Nº 1062	Normales y Excedentes		2,093,319.32	334,931.09		627,996.08	100,479.38	4,186.64	1,880,935.08	1,880,935.08		
Nº 1068	Normal, Exg y Extras		770,088.37	123,214.13		0.00	0.00	1,540.18	886,371.71	886,371.71		
Nº 1067	Excedente y Extras		68,372.94	10,936.68		0.00	0.00	136.75	78,697.25	78,697.25		
TOTALES			2,931,780.53	469,084.90	0.00	627,996.08	100,479.38	5,863.56	3,374,479.50	3,400,865.53		

<u>COSTO DE OBRA:</u>	<u>3,400,865.53</u>	<u>AMORTIZACIÓN:</u>	<u>728,475.46</u>	<u>EJERCIDO:</u>	<u>3,400,865.53</u>	<u>PERÍODO REAL:</u>	<u>oct 11 del 2017</u>	<u>nov 30 del 2017</u>
<u>POR CANCELAR:</u>	<u>2,617.75</u>	<u>POR AMORTIZAR:</u>	<u>-0.00</u>	<u>POR EJERCER:</u>	<u>2,617.75</u>	<u>RET 0.2% C.M.I.C.</u>	<u>5,863.56</u>	<u>RET 0.2% D.I.F.</u>
								<u>14,658.90</u>

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

ARQ. MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZA RUGELLO

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

REMODELACION CAMPO DE FUTBOL CENTAUROS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO	CONVENIO				
1	TERRACERIAS	0	0		\$ -	\$ -	0.00	0.00
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EJES DE REFERENCIA, MOJONERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3820.74	-	\$ 4.45	\$ 17,002.29	24,261.40	5,452.00
1.02	CORTE EN MATERIAL "B" PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO HASTA 0.2 MTS. DE PROFUNDIDAD CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	246.33	174.00	\$ 52.34	\$ 22,000.07	75,586.81	1,444.15
1.03	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	245.7	-	\$ 205.60	\$ 50,515.92	168,139.68	817.80
1.04	RIEGO DE IMPREGNACION EN BASE 1.5 LTS. APROX. POR M2	M2	4603.99	-	\$ 14.56	\$ 67,034.09	79,381.12	5,452.00
2	PASTO SINTETICO	0	0	-	\$ -	\$ -	0.00	0.00
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO SINTETICO MARCA SPORTURF. MODELO SUPER CUP DE 45 MM DE ALTURA O SIMILAR, DOBLE BASE DE URETANO REFORZADA CON MEMBRANA DE NYLON EN ROLLOS DE 4.57 MTS DE LARGO, COLOR VERDE OLIVO Y VERDE BERMUDA, MEZCLA DE FIBRAS TENCITE XP Y NEXCEL RESISTENTES A LOS RAYOS UV., ASI MISMO LA INSTALACION DEBERA HACERSE CON UNIONES CON MAQUINA DE COSER PROFESIONAL, TOLVA MECANICA Y GROOMER PROFESIONAL; LA INSERCIÓN DE LINEAS DEBE SER RASURADA SIN ROTURA DE BASE. ADEMAS SE COLOCARAN AGREGADOS DE ARENA SILICA A RAZON DE 20 KG X M2 Y CAUCHO SBR A RAZON DE 8 KG X M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	M2	4950	890.21	\$ 384.73	\$ 2,246,903.99	2,097,547.96	5,452.00
3	EQUIPAMIENTO Y ACABADOS	0	0	-	\$ -	\$ -	0.00	0.00
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA DE TUBO DE ACERO DE 4" CED 40 INCLUYE RED DE NYLON, FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.T.	PZA	2	2.00	\$ 14,994.21	\$ 59,976.84	29,988.42	2.00
3.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CAMPO DE FUTBOL PARA LINEAS DE 8 CMS DE ANCHO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION P.U.O.T.	ML	1200.1175	-	\$ 9.56	\$ 11,473.12	0.00	0.00
EXT-01	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LUGAR AUTORIZADO POR DDUE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0	1,825.20	\$ 139.63	\$ 254,852.68	254,852.68	1,825.20
EXT-02	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0	5,452.00	\$ 25.62	\$ 139,680.24	139,680.24	5,452.00

112

C

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Subdirección de Infraestructura Social

REMEDIACIÓN CAMPO DE FUTBOL GENTAuros EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Finiquito de los Trabajos

N°	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES		PUNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN EJERCIDO	VOLUMEN REAL EJECUTADO
			CONTRATO	CONVENIO				
EXT-03	FABRICACIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE SECCIÓN DE 10 X 10 CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA PODER CIMBRAR Y COLAR, AFINE DEL ÁREA, COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO, CIMBRA, DESMOLDANTE, CONCRETO, CURACRETO, COLADO Y DECIMBRADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0	304.00	\$ 90.04	\$ 27,372.16	27,372.16	27,372.16
EXT-04	FABRICACIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 3/8, DE 5 CM DE ESPESOR, EN UN ANCHO PROMEDIO DE 85 CM, INCLUYE: AFINE DEL TERRENO A MANO, CIMBRADO, CORTADO DE JUNTAS CON CORTADORA DE MANO, CURACRETO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0	96.00	\$ 170.56	\$ 16,373.76	16,373.76	16,373.76
EXT-05	FABRICACIÓN DE DREN PLUVIAL, PARA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA Y PROTECCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL, A BASE DE TUBO DE PVC 8" SERIE 20 RANURADO, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA DREN, INSTALACIÓN DE TUBERÍA, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL GRAVA O PIEDRAPLEN TAMAÑO MÁXIMO DE 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0	67.2760	\$ 309.94	\$ 20,852.14	18,596.40	18,596.40
						SUBTOTAL	\$ 2,934,037.32	\$ 2,931,780.63
						IVA	\$ 469,445.96	\$ 469,084.90
						TOTAL	\$ 3,403,483.28	\$ 3,400,865.53

Se levanta el presente finiquito, a las 12:00 hrs. en Chihuahua, Chih., el día 05 de Diciembre de 2017 según contrato de obra pública 160/2017.

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA PROUEVA S.A. DE C.V.

POR EL CONTRATANTE

ARQ. MARCO ANTONIO PATINO CHAVEZ