



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **265/2016** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **"REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR"**.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE EL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, EL **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**, RESIDENTE DE OBRA, EL CONTRATISTA **ING. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉS**, PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **265/2016** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR**.

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **09 de JUNIO del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, el artículo 164, 166 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **21 de DICIEMBRE de 2016** se formalizó contrato de Obra Pública no. **265/2016** con el **ING. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉS**, Contratista, por un monto de **\$2,177,556.79 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra **REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR**.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **265/2016**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARD TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR"**.



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 265/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR".

2.- El día **13 de Febrero de 2017** se firmó un Acuerdo de Reprogramación de Plazo, estableciéndose como nuevas fechas de inicio y terminación de la obra, los días 22 de diciembre de 2016 y 21 de marzo de 2017, respectivamente.

3.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$2,121,576.04 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.)** cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

4.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.


ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 265/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR".




ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 265/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR".

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **09 de JUNIO de 2017**.

**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA**

  
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA.

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**

  
ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA

**RESIDENTE DE OBRA**

  
ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS

**CONTRATISTA**

  
ING. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONÉS.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 265/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFÉRICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR".

**Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas**  
**Dirección de Obras Públicas**

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR

**ANEXO A**

| N° | ESPECIFICACION | CONCEPTOS | UNIDAD | VOLUMENES | VOLUMEN REAL |
|----|----------------|-----------|--------|-----------|--------------|
|    |                |           |        | CONTRATO  | EJECUTADO    |

|                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| <b>1 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |
| 1                                           | EP-8   | DEMOLICION DE MAMPOSTERIA INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 98.00  | 92.32    |
| 2                                           | EP-8   | DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 94.10  | 75.60    |
| 3                                           | EP-9   | DESMONTAJE, RESGUARDO Y MONTAJE DE DEFENSAS METALICAS INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO Y COLOCACION.                                                                                                                                                                                              | ml    | 25.00  | 45.84    |
| 4                                           | E.P-12 | EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 3.0 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA                                                                                                                                                                                                          | m3    | 515.40 | 51.50    |
| 5                                           | E.P-7  | MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2                                                                                                                                                                                                    | m3    | 201.16 | 89.94    |
| 6                                           | E.P-10 | CORONA EN PUENTE CON SECCION DE 1.2 MTS. DE ANCHO X 0.4 MTS. DE ALTO, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" COMO ESPECIFICA PROYECTO INCLUYE CIMBRA, CANDADOS (6 PZAS), ANDAMIOS Y MEMBRANA DE CURADO.                                                                                      | ml    | 6.00   | 6.20     |
| 7                                           | E.P-7  | ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/CM2                                                                                                                                                                                            | m2    | 583.68 | 559.64   |
| 8                                           | E.P-14 | RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 262.40 | 48.54    |
| 9                                           | E.P-10 | LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 CON ESPESOR VARIABLE ARMADA SEGUN PLANO INC. GANCHOS, BASTONES, TRASLAPES, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA.                                                                                                                                                   | m2    | 210.00 | 171.12   |
| 10                                          | E.P-13 | GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 23 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 40 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 30 CMS. DE ALTURA INC. ARMADO SEGUN PLANO, CIMBRADO, COLADO Y CURADO.                                                                                                                                         | ml    | 41.20  | 37.20    |
| 11                                          | E.P-13 | PARAPETO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO SEGUN PLANO DE 20X20X40 CMS. CON TUINO EN ARISTAS ARMADO CON VARILLAS #6 Y ESTRIBOS DE 1/2" ANCLADAS A GUARNICION.                                                                                                                                                 | pieza | 24.00  | 35.00    |
| 12                                          | E.P-5  | SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR.                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 3.00   | 13.68    |
| 13                                          | E.P-6  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE NEOPRENOS DE APOYO DE LOSA DE 20X25 CMS. Y 2.5 CMS. DE ALTURA, DUREZA DE 60 SHORE.                                                                                                                                                                                                 | pieza | 16.00  | 16.00    |
| 14                                          |        | RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 580.00 | 1,860.05 |
| 15                                          | E.P-11 | DESIVIO DE AGUAS CON EXCAVACION Y HULE PARA EVITAR FILTRACIONES.                                                                                                                                                                                                                                              | ml    | 60.00  | 0.00     |
| 16                                          | E.P-11 | BOMBEO DE AGUA CON BOMBA DE 4"                                                                                                                                                                                                                                                                                | hora  | 150.00 | 0.00     |
| <b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |          |
|                                             | EXT-01 | Suministro y colocación de concreto ciclópeo de f'c=150 kg/cm2 con piedra bola proporción: 50%-50%, para mejoramiento de terreno natural de cimentación de zapata de mampostería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3    | 0.00   | 21.25    |
|                                             | EXT-02 | Reposición de defensa metálica galvanizada de 2 crestas calibre 12 de 3.81 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                     | pza   | 0.00   | 24.00    |
|                                             | EXT-03 | Reposición de poste metálico para defensa metálica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                               | pza   | 0.00   | 2.00     |
|                                             | EXT-04 | Reposición de terminales de defensa metálica galvanizada de 2 crestas cal. 12. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                    | pza   | 0.00   | 4.00     |
|                                             | EXT-05 | Construcción de lavadero de concreto f'c=200 kg/cm2, de 7 cms de espesor en taludes, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                              | M2    | 0.00   | 21.11    |
|                                             | EXT-06 | Suministro y colocación de pintura tráfico pesado para raya de 13.5 cms de ancho, según color autorizado por la Residencia de Supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                        | m     | 0.00   | 390.00   |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*