



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-SE-G/057
2022-PDM-33FM-SE-M/031

NO. EXPEDIENTE: 2022SE000014

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 26 DE DICIEMBRE DE 2022

COMISARIO JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE AUTORIZA LA CANCELACIÓN POR FINIQUITO, POR UN IMPORTE DE \$3,652.29 (TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.), AL IMPORTE YA AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL No. 2022-PDM-SE-024 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-10042- 135-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$503,106.15
01-12352010001-999999-04-10042- 135-000-02K0904-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$400,000.00

OBRA O PROYECTO

1. REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. ROBERTO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-C/057
2022-PDM-33FM-SE-M/031
2022-PDM-SE-024
2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES	PRESUPUESTO						
		PRELIMINARES						
		Demolicion de muro de block de concreto de 20 cm. para vano de puerta de 1.90 x 2.10, incluye corte para permitir, acarreo a punto en obra, retiro de escombros fuera de la obra a tiradero autorizado.						
		Herramienta de mano de trabajo, equipo de seguridad, incluye todo lo necesario para la ejecución de la obra, y posterior limpieza y traslado autorizado.						
		Desmantelamiento de puertas metálicas y tipo doorlock, incluye traslado a bodega de la Dirección de Seguridad Pública.						
		Retiro y reubicación de puerta tipo Doorlock standard, con su marco, cerrajo y herrajes, incluye tornillería, anclajes, composuras y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Retiro de puerta metálica doble con recuperación (área de lockers), incluye acarreo a punto en obra y traslado a bodega de la Dirección de Seguridad Pública.						
		Retiro de puerta de cancela de 1.10 m. de ancho, ubicándola en donde indique plano, incluye tornillería, herrajes, selladores, y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Demolición de falso plafón de panel de yeso en una altura hasta 4 m., incluye cortes de canales y alambres, alambres, retiro del producto de demolición fuera de la obra a tiradero autorizado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Retiro con reubicación de lámparas y spots empotrados en plafón según plano, incluye cortes, resguardo, cable calibre 12, armónex de 3x12 (3 m.), tramos de tubo conduit PDG, montaje, pruebas, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Retiro y reubicación de rejillas de aire acondicionado de cualquier tipo y medida en caso de falso plafón y reubicación según plano, incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarla en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Retiro de ductos de lámina de aluminio para modificación de trayectorias, incluye cortes, desmontaje, retiro de colgantes anclados a losa, tapes de lámina y sellado en huecos en ductos principales, retiro de material fuera de la obra a tiradero autorizado o para su reciclado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
		Retiro de mobiliario y montaje de onca en la segunda planta para inicio de obra, incluye flete con envolturas amarraciones y transporte en óptimas condiciones hacia bodega de la Dirección de Seguridad Pública.						
		Cambio de pintura y limpieza de la obra, incluye todo lo necesario para la ejecución de la obra, y posterior limpieza y traslado autorizado a techo y paredes.						
		ALBAÑILERÍA Y ACABADOS						
		Muro de block ligero de 10 cm. de espesor marca Faric FR-10 (peso de 4.4 kg/pza) asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado común a una altura de 10 hiladas máximo, incluye mano de obra, acarreo, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
Castillo de concreto hecho en obra F'c=200 kg/cm2 de 12 x 15 cm. con armex 10x10 acabado común, tallar hoyos para varillas de amex a losa de entrapiso y sellar con epóxico, incluye habilitado, amarras, cortes, cimbra, colado con acarreo de planta baja o patio, vibrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.								
Muro de tablaroca de 1/2" a dos caras con postes metálicos de 3/8" a cada 16", incluye perforación y ready-mix detallado y perfilado, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.								
Aplanado fino de yeso maestreado en muro de 1/2" de espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.								
				m2	0.00	122.68	0.00	
				m2	105.42	463.45	56,674.00	
				m	-	436.82	0.00	
				m2	-	503.13	0.00	
				m2	9.20	43.05	459.43	
				pza	1	2,965.42	3,439.89	
				m2	7.47	114.64	993.38	
				pza	4.00	594.75	2,759.64	
				m2	126.40	89.10	13,064.20	
				pza	0.00	682.61	0.00	
				pza	4.00	594.75	2,759.64	
				m2	7.47	114.64	993.38	
				pza	1	2,965.42	3,439.89	
				m2	9.20	43.05	459.43	
				m2	-	503.13	0.00	
				m	-	436.82	0.00	
				m2	105.42	463.45	56,674.00	
				m2	0.00	122.68	0.00	
				SUB-TOTAL				89,317.27

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RÓDOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057
2022-PDM-33FM-SE-M/031
2022-PDM-SE-024
2022-PDM-33FM-SE-048

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022		CONCEPTOS			
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES	PRESUPUESTO			
		Perfilado de yeso en vanos de puertas y ventanas a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.			
		m	15.60	122.68	2,220.02
		Suministro e instalación de letreros de acrílico, impresión a full color, medidas 0.20 m x 0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.			
		pza	0.00	297.72	0.00
		Suministro y colocación de plafón de tablaroca de 1/2" de espesor soportado con listones y largueros de lámina galvanizada cal 24 @ 0.80, canales @ 1.20, colgado con alambre galvanizado 18 trenzado, perfachita, resane de juntas con redmix acabado pulido, incluye andamios, material, herramienta, limpieza del lugar, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.			
		m2	174.65	463.45	93,892.19
		Cajillo de plafón de sección variable hasta 1 m. medido vertical, de panel de yeso de 1/2", incluye bastidores, tornillería, sellado de juntas y lo necesario para su correcta instalación.			
		m	0.00	536.76	0.00
		Cajillo de plafón de 0.20 X 0.20 m. para ocultar tuberías, de panel de yeso de 1/2", incluye bastidores, tornillería, sellado de juntas y lo necesario para su correcta colocación, andamios, material, herramienta, limpieza del lugar, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta instalación.			
		m	0.00	337.69	0.00
		Construcción de plataforma de 1.80 x 2.85 m. a base de relleno de mortero cemento-arena aligerada con perita de poliestireno, delimitada por sardinel (4.45 m.) de concreto f'c=200 kg/cm2 de 10 x 15 cm., incluye el picado de la losa de entrepiso, aditivo de látex concreto viejo con nuevo, acabado para recibir cerámica, perfectamente nivelado y plomeado, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		pza	1.00	2,893.97	3,357.01
	No. EXPEDIENTES: 2022SE000014	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate lavable en muros, cielos, etc. incluye: preparación de la superficie, rebabeo, sellador y plástico necesario, color según se indica en planos, marca comex calidad vinimex o similar en calidad, incluye las manos necesarias para su perfecto acabado y acciones necesarias para su delinheado en cambios de color, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		m2	833.68	84.76	81,968.75
		Suministro y colocación de piso marca Inter ceramic modelo Ruidoso Mesa de 17.5 x 91 cm. estilo madera color café, con boquilla mca Inter ceramic o similar en calidad y características de diseño. Incluye: juntas de control, perimetral y central, material, desperdicio, boquilla mca Inter ceramic, adhesivo gris porcelánico mca Inter ceramic, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fletes, almacenajes, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m2	22.27	684.92	17,693.68
		Suministro y colocación de zodo de 8 cm. marca Inter ceramic modelo Ruidoso Mesa estilo madera color café, con boquilla mca Inter ceramic o similar en calidad y características de diseño. Incluye: juntas de control, perimetral y central, material, desperdicio, boquilla mca Inter ceramic, adhesivo gris porcelánico mca Inter ceramic, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fletes, almacenajes, maniobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación.			
		m	18.92	240.86	5,286.20
		Suministro e instalación de perfil o bisel de aluminio en esquinas, marca Inter ceramic o similar en calidad, acabado aluminio cromado, incluye instalación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		m	4.45	216.10	1,115.51
		Mantenimiento a impermeabilización de azolea, removiendo capa de prefabricado anterior, y colocando 2 capas a base de asfalto y fibra de vidrio en dos capas, con membrana app 180, Firestone de 4.5 mm de espesor, acabado gravilla blanca fijada con calor, de acuerdo a especificaciones, con garantía 10 años. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.			
		m2	0.00	291.49	0.00
		Limpieza final general de toda la obra, para su recepción y ocupación, comprende limpieza de vidrios, azulejos, pisos, paredes, muebles, accesorios de baño, chapas, puertas, considerando andamios, recolección de toda la basura y su acarreo fuera de la obra (medido en superficie limpia), incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t			
		m2	258.08	9.67	2,894.93
		SUB-TOTAL			
					208,428.28

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057

2022-PDM-33FM-SE-M031

2022-PDM-SE-024

2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES		PRESUPUESTO				
			PUERTAS Y VENTANAS				
			C01 Suministro e instalación de puerta de doble abatimiento, de cancelería de cristal templado de 9 mm con película superplata, de 0.90 m. x 2.08 m., perfiles de aluminio negro de 3" en puerta y marco, marca Herralum o similar en calidad. Incluye: franja de vinil con logos, herrajes, jaladera doble, cerrojo, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	16,684.09	0.00
			C02 Suministro e instalación de fijo de cancelería de cristal templado de 12 mm con película tipo superplata, de 1.72 m. x 2.08 m., perfiles de aluminio negro de 3", marca Herralum o similar en calidad.	pza	0.00	21,929.69	0.00
			C03 Suministro e instalación de fijo de cancelería de cristal templado de 12 mm con película tipo superplata, de 1.02 m. x 2.08 m., perfiles de aluminio negro de 3", marca Herralum o similar en calidad.	pza	0.00	11,438.49	0.00
			C04 Suministro e instalación de puerta sencilla abatible de cancelería de cristal claro de 6 mm de 0.90 m. x 2.08 m., perfiles de aluminio negro de 3" en puerta y marco, marca Herralum o similar en calidad. Incluye: cierre puerta, vinil arenado en franjas, herrajes, jaladera, cerrojo, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	7,504.29	0.00
			C05 Suministro e instalación de puerta sencilla abatible de cancelería de cristal claro de 6 mm de 1.00 m. x 2.08 m., perfiles de aluminio negro de 3" en puerta y marco, marca Herralum o similar en calidad. Incluye: cierre puerta, vinil arenado en franjas, herrajes, jaladera, cerrojo, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	6,848.59	7,944.36
			V01 Suministro e instalación de ventana de cancelería corrediza, con cristal claro de 4 mm de 0.89 m. x 1.00 m., perfiles de aluminio negro de 2" marca Herralum. Incluye: franja de vinil arenado con logos, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	2,206.23	0.00
			V02 Suministro e instalación de ventana de cancelería corrediza, con cristal claro de 4 mm de 1.20 m. x 1.00 m., perfiles de aluminio negro de 2" marca Herralum. Incluye: franja de vinil arenado con logos, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3.00	2,861.93	9,959.52
			V03 Suministro e instalación de fijo de cancelería, con cristal claro de 4 mm de 1.00 m. x 0.40 m., perfiles de aluminio negro de 2" marca Herralum. Incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	0.00	1,855.45	0.00
			Puerta marca Doorlock de 70 cm. más el marco, tipo estándar a base de acero roldado en frío CRS con soportes de bisagra, refuerzo para cierrpuerta y refuerzo para chapa, en el interior lleva poliestireno expandido. El espesor será de 4.4 cm, con altura de v0213.3 cm, deberán llevar tres bisagras cromadas semimata de libro de 101.5 x 101.5 mm, marca Stanley o similar, con perno de 6.35 mm de servicio pesado. Chapa Shlaga mod 4-rod-53 o de manija gdo 2 marca Parker de uso rudo. Incluye marco de lámina, calibre 18 marca Steel craft o similar de 5 3/4" de ancho y de las dimensiones indicadas en los planos.	pza	1.00	21,368.86	24,787.88
			BAÑOS				0.00
			Suministro y colocación de tubería de pvc sanitaria de 2" de diámetro, incluye pegamento de primera, conexiones, codos, coples, conectores, tees, yees, mano de obra, herramienta y equipo, pruebas, manobras, almacenajes, acarrees, flejes, cortes, desperdicios, soportaría, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento.	m	4.4	80.20	408.34
				SUB-TOTAL		43,101.10	

No. EXPEDIENTES: 2022SE000014

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057
2022-PDM-33FM-SE-M031
2022-PDM-SE-024
2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES		PRESUPUESTO				
			Suministro y colocación de tubería de pvc sanitaria de 4" de diámetro, incluye pegamento, conexiones, soportaría, mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación por cada metro de tubería.	m	7.49	112.99	981.70
			Suministro e instalación hidráulica de tuberías y conexiones de tubo plus de 1/2", ramales, conexión a muebles. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	m	12.04	67.08	936.87
			Suministro e instalación de salida hidrosanitaria para lavabo. Incluye: tubería de pvc cobre, conexiones armadas en muro falso, perforación de losa de entripiso, resane, sellador, kit de instalación, trampa, pegamentos, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	970.32	2,251.14
			Suministro e instalación de salida hidrosanitaria W.C. Incluye: tuberías de pvc, cobre, conexiones, perforación de losa de entripiso, resane, sellador, kit de instalación, trampa, pegamentos, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	1,127.69	2,616.24
			Suministro y colocación de sanitario marca Castel modelo Zeus, color blanco, capacidad de descarga de 350 gr., sistema de doble descarga por un consumo de agua menor a 5 l. Incluye mano de obra, acrílico blanco, pila, spud, cueros de cera, silicon, tubo de cobre, soldadura, conector de cobre, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	3,305.85	7,689.11
			Suministro y colocación de lavabo y pedestal Orión, con perforación para mezcladora monomando, color blanco, modelo Neo THD, con mezcladora para lavabo monomando cromo marca Rugo 24-JMC. Incluye: mezcladora, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	2.00	2,559.48	5,937.99
			Suministro y colocación de despachador de jabón líquido color humo marca Jofel o similar en calidad, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	471.54	1,093.97
			Suministro e instalación de dispensador de papel de higiénico Jofel, color humo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	471.54	1,083.97
			Suministro e instalación de despachador de toalla en rollo marca Jofel para uso rudo con palanca modelo AG10400, color humo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	1,769.83	4,106.01
			Suministro y colocación de espejo de 4mm de 0.40 x 0.60, incluye: marco de aluminio, materiales, mano de obra y lo necesario para su correcta colocación.	pza	0.00	861.52	0.00
			Suministro y colocación de piso marca Inter ceramic modelo Polaris color gris de 45 x 90 cm con boquilla mca Inter ceramic o similar en calidad y características de diseño. Incluye: juntas de control, perimetral y central, material, boquilla mca, Inter ceramic, adhesivo gris porcelánico mca Inter ceramic, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fletes, almacenajes, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	5.52	575.38	3,684.27
			Suministro y colocación de cerámica en muro marca Inter ceramic modelo Polaris color alpha ivory 45 x 90 cm con boquilla mca Inter ceramic o similar en calidad y características de diseño. Incluye: juntas de control, perimetral y central, material, adhesivo gris porcelánico mca Inter ceramic, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fletes, almacenajes, maniobras locales, acarreos, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	28.92	575.38	19,302.39
			SUB-TOTAL			49,873.67	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057

2022-PDM-33FM-SE-MJ031

2022-PDM-SE-024

2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES	PRESUPUESTO				
		Repellado a plomo sobre muros para recibir cerámica, con mezcla mortero arena en proporción 1:4, espesor promedio de 1.5 cms. Incluye: picado de yeso anterior, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	28.92	183.34	6,150.54
		ELÉCTRICO				0.00
		Ranura en muro de block con cortadora de disco para paso de instalaciones eléctricas o especiales de 5 x 5 cm. máximo. Incluye el resane de la ranura con masilla de emplaste, enjerte fino o yeso según el caso, retiro de escombro fuera de la obra, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	35.90	89.55	3,729.22
		Suministro e instalación de apagador sencillo de 127 v, 15 a con tapa, caja de 2 x 4, conectadores. Incluye: soportera tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	sal	12.00	187.60	2,611.39
		Suministro e instalación de tubo conduct. PDG de 3/4", mca. Jupiter o similar con nom vigente. Incluye: coples, conectores, codos, conduct. tornillos, soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, puesta en funcionamiento, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	m	296.63	138.41	47,625.61
		Suministro e instalación de cable THW-LS 600volts 90°C, calibre 12, mca. conductores Monterrey o similar con nom vigente. Incluye: conectores Scotchlock, cortaba plástica, pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	m	721.83	31.87	26,685.48
		Suministro e instalación de luminario tipo rosca de 4" de diámetro en muro con foco LED de 26w 120v. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	pza	0.00	234.73	0.00
		Suministro y colocación tubería pvc conduct. eléctrico. incluyendo cables 3-12, 1-12 thw-ls, conectores y curvas. Incluye: conexiones, instalación, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su correcta instalación p.u.o.t.	m	0.00	101.45	0.00
		Suministro e instalación de cable THS-LS 600volts 90°C, calibre 10, mca. conductores monterrey o similar con Nom vigente. Incluye: conectores scotchlock, cortaba plástica, pruebas y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicio, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	m	76.11	42.16	3,722.21
		Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado 20a 120v pwr2-nb para piso, mca. Leviton o similar con nom vigente. Incluye: tapa, soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	pza	2.00	219.54	509.33
		Suministro e instalación de tomacorriente doble polarizado 20a 120v cat. 18352-w con tapa color blanco cat. 80301-w mca. Leviton o similar con nom vigente. Incluye: tapa, soportera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	pza	3.00	146.24	508.92
		Suministro e instalación de caja galvanizada para salida de telefonía mca. Raco o similar con nom vigente. Incluye: marco reductor, soportera tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t. en caja 4x4.	pza	85	93.16	9,185.58
		Sub-TOTAL				100,726.27

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-C-057

2022-PDM-33FM-SE-M031

2022-PDM-SE-024

2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022								
				CONCEPTOS								
		PRESUPUESTO										
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES	Suministro e instalación de caja galvanizada para salida de circuito cerrado mca. Raco o similar con nom vigente, incluye: marco reductor, soportera tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación, p.u.o.t en caja 4x4.					pza	0.00	93.16	0.00		
		Suministro e instalación de canalera de PVC aparente por pared para instalación de cableado de circuito cerrado o voz y datos, incluye anclaje y tornillería a muro, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					m	0.00	108.05	0.00		
		CLIMA										
		Suministro y colocación de ductería de lámina galvanizada cal. 26, en adecuación a salidas de aire según plano, incluye fijación a losa, sellado, anclajes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					m2	0.00	978.99	0.00		
		Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 10" x 10", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	5.00	422.89	2,452.76		
		Suministro e instalación de difusor para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo D4-CO de 8" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	2.00	408.15	946.91		
		Suministro e instalación de rejillas para abasto de aire, marca NAMM o similar modelo VH-CO de 8" x 6", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	0.00	395.03	0.00		
		Suministro e instalación de rejilla de extracción de aire, marca NAMM o similar modelo EHRV de 8" x 6", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	0.00	342.58	0.00		
		Suministro e instalación de rejilla de retorno de aire, marca NAMM o similar modelo RHRV de 12" x 8", fabricados en aluminio, según plano de ductos y rejillas. Incluye recortes de lámina para calzarla y nivelarlas en plafón, pintura de esmalte en su caso, limpieza, tornillería, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	0.00	447.49	0.00		
		Suministro y colocación de unidad de aire acondicionado minisplit dual inverter 22,000 btuh blanco VM242H9 de 2 ton, inverter de frío y calor, 110 v, marca LG o similar en calidad con garantía a 10 años, incluye condensador, kit de instalación, dren de condensado por muro y con salida al exterior, instalación hacia alimentación eléctrica por azotea, fijación, resane en muros en su caso, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					pza	0.00	23,886.58	0.00		
		No. EXPEDIENTES: 2022SE000014		EQUIPAMIENTO								
				Suministro y colocación de extintor de polvo químico tipo ABC de 10 libras de capacidad serie 3010 marca Potter Roemer que incluye: soportera, fijación, ranurado, señalización, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomeo, alineación, y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t					pza	0	3,487.03	0.00
									SUB-TOTAL			3,399.67

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MITRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057
2022-PDM-33FM-SE-M031
2022-PDM-SE-024
2022-PDM-33FM-SE-048

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES	PRESUPUESTO Suministro y colocación de cocheta de 2.17 m. de largo por 0.81 m. de ancho, base de madera de pino y caras de mdf con enchapado de enchino y pintura color negro mate, barra a base de melamina color blanco imitación mármol, gabinetes superiores hasta una altura de 2.80 m., puertas abatibles con jaladeras, cajones inferiores para cubiertos y utensilios, con zócalo rematado en la base. Incluye instalación, cortes, fijación, tarje con escumadero derecha de 80 x 51 cm. de acero inoxidable marca Teka con llave mezcladora alta de acero inoxidable con materiales c/sne de palanca marca Dica acabado cromado, kit de instalación de pvc de 2" y trampas adecuadas a la salida existente, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de refrigerador de 14 pies marca Mabe con despachador silver, color gris, dimensiones de 66.20 cm de ancho, 71.12 cm. de profundidad y 177.32 cm. de alto, o similar en calidad, tecnología Home Energy Saver. Incluye puesta en función y todo lo necesario para su correcta colocación. Suministro y colocación de estufa de piso de 6 quemadoras a gas, marca Mabe modelo em7620BAPN1 color negro, medidas de 78.3 largo, 76 cm ancho, 97 cm de alto, perrillas de alambón, recubrimiento interior Easy Clean Pro, termoocontrol con 5 rangos de temperatura, encendido manual, o similar en calidad. Incluye puesta en función y todo lo necesario para su correcta ejecución. OBRA EXTRAORDINARIA Suministro y colocación de puerta multipanel de tableros color blanco de 0.90 x 2.10 m, con marco de 1" x 2", con chapas de seguridad. Incluye: Material, mano de obra, herramienta, taquetes, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de puerta de cancelería de cristal templado de 9 mm, de 0.90 m x 2.08 m, perfiles de aluminio negro de 3" en puerta y marco, marca Herralum o similar en calidad. Incluye: herrajes, jaladera de manija, chapa de manija con manijosa, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de fijo de cancelería de cristal templado de 9 mm, de 1.51 m x 1.20 m, perfiles de aluminio negro de 3", marca Herralum o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de fijo de cancelería de cristal templado de 9 mm, de 0.91 m x 1.20 m, perfiles de aluminio negro de 3", marca Herralum o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de puerta de tambor en acabado cerizo 0.85 x 2.10 m, con marco de madera de 3 1/2", con chapas manija sin llave, moldura pedro paloma. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, taquetes, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, traslapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda cape 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Resane en la impermeabilización existente en azotea, mediante 15 cm de malla de refuerzo y 2 capas de IMPAC 5000 fibrado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Retiro de impermeabilizante existente, acarreo a planta baja y retiro de material a lugar autorizado por la DDUE. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	0.00	57,164.69	0.00
			pza	0.00	19,208.24	0.00	
			pza	0.00	10,879.08	0.00	
			pza	3.00	4,732.91	16,470.53	
			pza	3.00	15,372.69	53,486.96	
			pza	1.00	14,061.29	16,311.10	
			pza	1.00	8,815.69	10,226.20	
			pza	6.00	3,471.59	24,162.27	
			m2	121.79	185.12	26,153.09	
			m	311.25	22.41	8,091.13	
			m2	38.75	84.60	3,802.77	
					SUB-TOTAL	158,714.04	

7

No. EXPEDIENTES: 2022SE000014

CANCELACIÓN POR ENCUESTO

No. EXPEDIENTES: 2022SE000014

CANCELACIÓN POR INEXISTENCIA

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-0057
2022-PDM-33FM-SE-M/031
2022-PDM-SE-024
2022-PDM-33FM-SE-048

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS					
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CIVICA EN ADOLESCENTES	PRESUPUESTO					
		Muro de durock, tablamiento a dos caras con postes metálicos de 3 5/8" a cada 16". Incluye: malla para juntas y acabado base coat en durock, detallado y perfilado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.	m2	33.15	1,636.66	82,938.12	
		Cajillo de plafón de 0.40 X 0.40 m para ocultar tuberías, a base de panel de yeso de 1/2". Incluye: basidores, tornillería, sellado de juntas, andamios, materiales, herramienta, limpieza del lugar, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	6.50	595.13	4,487.28	
		Suministro e instalación de tablero principal de 4 circuitos marca general electric o similar de 50 amperes. Incluye: mano de obra, soporte, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	1,224.11	1,419.97	
		Suministro e instalación cable THHW-LS Cal 8 marca indiana o similar. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.00	52.17	907.76	
		Suministro e instalación de luminaria catalogo 4W3040 marca cooper lighting METALUX LED o similar 31.4 4W3588LM para empotrar en plafón (en el caso de similar se deberá justificar mediante el estudio fotométrico de acuerdo a la norma NOM-007 ENER-2014). Incluye: conector tipo 3m, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	13.00	2,280.05	34,383.15	
		Suministro e instalación de luminaria tipo spot de 8" led luceco 18w. 100-227v 5000 k300000 hr (ELP 22W18L50-MX2) o similar. Incluye: conector tipo 3m, soporte, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	16.00	808.06	14,997.59	
		Suministro e instalación de apagador triple marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decor, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	1.00	311.47	361.31	
		Suministro e instalación de apagador triple marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decor, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	180.33	836.73	
		Suministro e instalación de tapa ciega galvanizada 4"x4". Incluye: tornillería, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	55.00	86.44	5,514.87	
		Suministro e instalación de cable tipo amflex de 3 x 12 marca viakon o similar. Incluye: conector tipo uso rudo de 1/2", materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.50	214.98	3,865.34	
		Suministro y colocación de zócalo de 8 cm. marca Interamarc modelo Absolute beige 60x80 cm. con boquilla mca Interamarc o similar en calidad y características de diseño. Incluye: juntas de control, perimetral y central, material, desperdicio, boquilla mca. Interamarc, adhesivo gris porcelánico mca Interamarc, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza de obra, cortes, desperdicios, nivelado, emboquillado, fleites, almacén, manobras locales, acarreo, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	154.97	203.94	36,661.31	
		Suministro e instalación de cable UTP categoría 5, en el circuito de voz y datos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	0.00	44.12	0.00	
		SUB-TOTAL				166,371.44	
		No. EXPEDIENTES: 2022SE000014		CANCELO POR INCUMPLIMIENTO			

No. EXPEDIENTES: 2022SE00014

CANCELACIÓN POR FINQUITO

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2022-PDM-SE-C057

2022-PDM-33FM-SE-W/031

2022-PDM-SE-024

2022-PDM-33FM-SE-048

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

Página 9 de 9

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-SE-024 2022-PDM-33FM-SE-048

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2022

199-04-10042-135-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-TI, 01-12352010001-999999-04-10042-135-000-

9999-04-10042-135-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-TI, 01-12352010001-999999-04-10042-135-001

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



EXP: 0739/22

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERÍODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
2022SE000014	"REMODELACIÓN DE ESPACIO PARA JUSTICIA CÍVICA EN ADOLESCENTES"	CHIHUAHUA	CONTRATO	IT	\$ 903.11	\$ 903,106.15	\$ 503,106.15	-	M2	100%	JUNIO	OCTUBRE	\$ 225,776.54
TOTAL					\$	\$ 903,106.15	\$ 503,106.15	\$ -					\$ 400,000.00

ING. RODOLFO ZAMBRANO RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSO MUNICIPAL

**CUESTIONA-
RIOS**

[illegible]

MR. ORCID DE ATRIBUICION PRECISAPUESTAL

REC'D: 22/12/2022
E-024 2022-P004-3874-SF-048

NOTA 3 DE

DEPENDENCIA ESPECIALLY: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROCEDURE

NO. DE PROTECTOR

REC'd 22/12/2022
E-024 2022-P04-3074-S-048

01530722

[illegible]**SUMA TOTAL DE LA HOJA****SUBTOTAL**

NOTES

~~INC. ROBERT ARKHEWYARD, JR.
INC. FROM THE OTHERS INDUSTRIES~~

MIIRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL