

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra:

REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y OTILIO MONTAÑO DE LA COLONIA VILLA NUEVA (13,313.00) DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P. UNITARIO	CONTRATADO		EJERCIDO		POR CANCELAR	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CMS DE ESPESOR EN TODO EL ANCHO O EN PARTE DE LA CALZADA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CARGAS, ACARREOS, DESCARGAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	\$13.70	13,313.00	\$182,388.10	13,313.00	\$182,388.10	0	\$0.00
2	CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.M.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE 2 CM DE ESPESOR COMPACTADO TMA 3/8" CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 76-22 INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.5 L/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACIÓN DE LAS PLANTAS, CRIBADOS Y DESPERDICIOS, TRITURACIÓN PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, FORMACIÓN DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACIÓN, DOSIFICACIÓN, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES PETREOS Y CEMENTOS ASFÁLTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, TENDIDO, COMPACTACIÓN AL GRADO FIADO, CHAFLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO, SONDEOS PARA VERIFICACIÓN DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	\$71.40	13,313.00	\$950,546.20	13,313.00	\$950,546.20	0	\$0.00
3	CONCRETO ASFÁLTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE P.V.M.M. DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PARA BACHEO Y/O RENOVACIONES TMA 3/8" CON CEMENTO ASFÁLTICO PG 76-22 INCLUYE: RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO A RAZÓN DE 0.5 L/M2, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS, ALIMENTACIÓN DE LAS PLANTAS, CRIBADO Y DESPERDICIOS, TRITURACIÓN PARCIAL O TOTAL, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES, ACARREOS LOCALES, FORMACIÓN DE ALMACENAMIENTOS, SECADO DEL MATERIAL PETREO Y CLASIFICACIÓN, DOSIFICACIÓN, CALENTAMIENTOS, MEZCLADO DE LOS MATERIALES PETREOS Y CEMENTOS ASFÁLTICOS, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, TENDIDO, COMPACTACIÓN AL GRADO FIADO, CHAFLANES EN ORILLAS DE CARPETA Y ACABADO CON RODILLO LISO, SONDEOS PARA VERIFICACIÓN DE ESPESOR Y COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	\$3,500.00	106.50	\$372,750.00	106.50	\$372,750.00	0	\$0.00
4	SERIALAMIENTO SUMINISTRO DE PINTURA DE TRAFICO CON LA CLUIDAD Y LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA ESPECIFICACION PARTICULAR CORRESPONDIENTE, EN COLOR BRANCO Y/O AMARILLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES L.A.B.	LI	\$98.00	110.50	\$10,829.00	104.67	\$10,257.66	5.83	\$571.34
5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE DE PAVIMENTO: RAYA DE 12 CM A 14 CM, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ALINEAMIENTO, TRAZO Y APLICACIÓN DE LA PINTURA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	\$12.30	2,910.90	\$35,804.07	490.00	\$6,027.00	2420.9	\$29,777.07
				SUBTOTAL IVA	\$1,552,319.37	SUBTOTAL IVA	\$1,521,970.96	SUBTOTAL IVA	\$30,348.41
				TOTAL	\$248,371.10	TOTAL	\$243,515.36	TOTAL	\$4,855.74
				TOTAL	\$1,800,690.47	TOTAL	\$1,765,486.32	TOTAL	\$35,204.15

C. ARMANDO MUÑOZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA