

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

“ANALISIS DE COSTO BENEFICIO SIMPLIFICADO PARA LOS PROYECTOS DEL PASO SUPERIOR AV. INDUSTRIAS Y VIAS DE FFCC Y PASO SUPERIOR AV. DOSTOYEVSKY Y VIAS DE FFCC ADAPTADOS AL MES DE ENERO DE 2019”

- No. DE CONTRATO - 008/2019
- CONTRATISTA - GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO -134,560.00 (INCLUYE IVA)
- MONTO ASIGNADO -
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - **\$ 0.00**
- RESIDENTE - ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBSERVACIONES: EN PROCESO DE TERMINACION

AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
85.00 %	80.00 %	0.00%

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

“SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL 2019”

- No. DE CONTRATO - 002/2019
- CONTRATISTA - LABORATORIO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO - 608,251.80 (INCLUYE IVA)
- MONTO ASIGNADO -
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO - DEL 4 DE MARZO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO - \$ 0.00
- RESIDENTE - ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS

OBSERVACIONES: SE TRABAJA EN CONTROL DE CALIDAD DE DIVERSAS OBRAS



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
19.00 %	15.00 %	0.00%