

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

" CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 2) Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 4)."

- No. DE CONTRATO 048/2019

- CONTRATISTA CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.

- MONTO DEL CONTRATO \$9,406,220.57 C/ IVA

- MONTO ASIGNADO \$

- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 27 DE JULIO DE 2019
23 DE NOVIEMBRE DE 2019

- DIFERIMIENTO

- EJERCIDO CON ANTICIPO \$ 2,821,866.17 C/IVA (30%)

- RESIDENTE ING. SERGIO GARCIA CARDENAS

OBSERVACIONES:

SE OBSERVA EN COLONIA ROBINSON QUE YA EXISTE AGUA POTABLE PROGRAMANDO REUNION PARA EL DIA 12-07-2019 PARA DETERMINAR SI SE REPONE LA EXISTENTE.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
0.00%	32.88 %	30 %